



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0016758531/2023 - SEINFRAUBP

Joinville, 28 de abril de 2023.

OBRAS:		893 - Requalificação de Via Urbana - Rua Santa Catarina - trecho 2																			
ENDEREÇO:		Rua Santa Catarina (trecho entre Rua Alasca e Rua João Gomes de Oliveira)																			
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2																			
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (ÍNDICE INCC)	4,95%	347.952,76 R\$ 173.976,38	50,00% R\$ 173.976,38	50,00% R\$ 173.976,38	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	DRENAGEM (ÍNDICE DNIT)	1,70%	119.474,40 R\$ 59.737,20	50,00% R\$ 59.737,20	50,00% R\$ 59.737,20	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT)	51,99%	3.655.110,66 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$	10,00% R\$	10,00% R\$	10,00% R\$	10,00% R\$	10,00% R\$	10,00% R\$	10,00% R\$	5,00% R\$	5,00% R\$	5,00% R\$	5,00% R\$	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE (ÍNDICE DNIT)	29,07%	2.043.427,05 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$	5,00% R\$	5,00% R\$	5,00% R\$	5,00% R\$	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$	10,00% R\$	10,00% R\$	10,00% R\$	15,00% R\$	10,00% R\$	10,00% R\$	5,00% R\$
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL (ÍNDICE DNIT)	6,38%	448.686,86 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$	40,00% R\$
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ÍNDICE DNIT)	5,91%	415.333,60 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$	40,00% R\$	40,00% R\$
	TOTAL SIMPLES	100,00%	7.029.985,33 R\$ 233.713,58	3,32% R\$ 233.713,58	3,32% R\$ 233.713,58	6,65% R\$ 467.682,42	6,65% R\$ 467.682,42	6,65% R\$ 467.682,42	6,65% R\$ 467.682,42	5,20% R\$ 365.511,07	5,20% R\$ 365.511,07	5,20% R\$ 365.511,07	5,20% R\$ 365.511,07	5,51% R\$ 387.098,24	5,51% R\$ 387.098,24	5,51% R\$ 387.098,24	5,51% R\$ 387.098,24	4,36% R\$ 306.514,06	6,59% R\$ 463.548,85	6,59% R\$ 463.548,85	6,37% R\$ 447.779,51
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	7.029.985,33 R\$ 233.713,58	3,32% R\$ 233.713,58	6,65% R\$ 467.682,42	13,30% R\$ 935.109,58	19,95% R\$ 1.402.792,00	26,61% R\$ 2.338.156,84	33,26% R\$ 2.703.667,91	38,46% R\$ 3.069.178,98	43,66% R\$ 3.434.690,05	48,86% R\$ 3.800.201,12	54,06% R\$ 4.187.299,36	59,56% R\$ 4.574.397,60	65,07% R\$ 4.961.495,84	70,58% R\$ 5.348.594,06	76,08% R\$ 5.655.108,12	80,44% R\$ 6.118.656,97	87,04% R\$ 6.582.205,82	93,63% R\$ 7.029.985,33	100,00% R\$ 7.029.985,33

7099_v27 - Em Edição Emissão em 28/04/2023 14:

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes Silva**, **Coordenador (a)**, em 03/05/2023, às 14:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portal.ei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0016758531** e o código CRC **E9E98EBA**.

Rua Saguçu, 265 - Bairro Saguçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.053497-0

0016758531v1