



Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Estado de Santa Catarina

Central de Custos de Obras Públicas

UTI, UTQ, Conforto Médico e Central de Osmose Reversa

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	PESO	VALOR	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04			MÊS 05			MÊS 06		
				%	R\$	%	%	R\$	%	%	R\$	%	%	R\$	%	%	R\$	%	%	R\$	%
00.1	Canteiro de Obras	4,86	107.885,71	0,97	20,00	21.577,14	0,78	16,00	17.261,71	0,78	16,00	17.261,71	0,78	16,00	17.261,71	0,78	16,00	17.261,71	0,78	16,00	
01.1	Demolições e Remoções 1.º Nível	0,02	411,39	0,02	100,00	411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2	Avenaria e Drywall 1.º Nível	0,14	3.176,75	0,14	100,00	3.176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.1	Demolições e Remoções 2.º Nível	0,02	418,60	0,02	100,00	418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.3	Revestimento de Forro e Piso 2.º Nível	0,65	14.523,60	0,07	10,00	1.452,36	0,59	90,00	13.071,24	0,00	0,00	0,00	0,05	15,00	1.213,76	0,05	15,00	1.213,76	0,26	70,00	
02.910	Pintura Avenaria e Forro 2.º Nível	0,36	8.091,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.1	Demolições e Remoções 3.º Nível	1,05	23.292,80	1,05	100,00	23.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.11	Supra-Estrutura 3.º Nível	0,07	1.463,79	0,00	0,00	0,00	0,07	100,00	1.463,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2	Avenaria e Drywall 3.º Nível	8,44	187.180,40	0,00	0,00	0,00	4,22	50,00	93.590,20	4,22	50,00	93.590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.3	Revestimento de Forro e Piso 3.º Nível	23,35	517.879,29	1,17	5,00	25.893,96	4,67	20,00	103.575,86	5,84	25,00	129.469,82	5,84	25,00	129.469,82	5,84	25,00	129.469,82	5,84	25,00	
03.4	Instalações Hidrossanitárias 3.º Nível	2,22	49.310,07	0,22	10,00	4.931,01	0,67	30,00	14.793,02	0,67	30,00	14.793,02	0,67	30,00	14.793,02	0,67	30,00	14.793,02	0,67	30,00	
03.5	Instalações Gás 3.º Nível	0,83	18.466,91	0,00	0,00	0,00	0,42	50,00	9.233,46	0,25	30,00	5.540,07	0,08	10,00	1.846,69	0,08	10,00	1.846,69	0,08	10,00	
03.6	Instalações Elétricas 3.º Nível	5,66	125.591,14	0,00	0,00	0,00	2,83	50,00	62.795,57	2,83	50,00	62.795,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.8	Esquadrias 3.º Nível	8,66	192.090,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	50,00	96.045,21	4,33	50,00	96.045,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.9	Vidro 3.º Nível	0,67	14.767,87	0,07	10,00	1.476,79	0,20	30,00	4.430,36	0,13	20,00	2.953,57	0,13	20,00	2.953,57	0,13	20,00	2.953,57	0,13	20,00	
03.910	Pintura Avenaria e Forro 3.º Nível	8,25	183.062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	15,00	27.459,41	1,24	15,00	27.459,41	5,78	70,00	128.143,90	5,78	70,00	
03.911	Pintura Esquadrias 3.º Nível	0,11	2.352,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	100,00	2.352,07	0,11	100,00	
03.912	Serviço Geral Interno 3.º Nível	2,36	52.274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	100,00	52.274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.1	Demolições e Remoções 4.º Nível	0,31	6.864,95	0,31	100,00	6.864,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.2	Avenaria e Drywall 4.º Nível	4,54	100.789,32	0,91	20,00	20.157,86	0,91	20,00	20.157,86	0,91	20,00	20.157,86	0,91	20,00	20.157,86	0,45	10,00	10.078,93	0,45	10,00	
04.3	Revestimento de Forro e Piso 4.º Nível	10,52	233.388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.078,93	0,45	10,00	
04.4	Instalações Hidrossanitárias 4.º Nível	1,56	34.494,16	0,78	50,00	17.247,08	0,31	20,00	6.898,83	0,31	20,00	6.898,83	0,16	10,00	3.449,42	0,00	0,00	116.694,22	5,26	50,00	
04.5	Instalações Gás 4.º Nível	0,01	259,47	0,00	40,00	103,79	0,00	30,00	77,84	0,00	10,00	25,95	0,00	10,00	25,95	0,00	0,00	116.694,22	5,26	50,00	
04.6	Instalações Elétricas 4.º Nível	1,25	27.671,20	0,06	5,00	1.383,56	0,31	25,00	6.917,80	0,31	25,00	6.917,80	0,31	25,00	6.917,80	0,15	15,00	116.694,22	5,26	50,00	
04.8	Esquadrias 4.º Nível	0,99	21.891,27	0,20	20,00	4.378,25	0,20	20,00	4.378,25	0,15	15,00	3.283,69	0,15	15,00	3.283,69	0,15	15,00	116.694,22	5,26	50,00	
04.9	Vidro 4.º Nível	2,08	46.228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.694,22	5,26	50,00	
04.910	Pintura Avenaria e Forro 4.º Nível	3,13	69.446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	50,00	189,66	0,01	50,00	
04.911	Pintura Esquadrias 4.º Nível	0,02	379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,66	0,01	50,00	
04.912	Serviço Geral Interno 4.º Nível	1,77	39.304,14	0,00	0,00	0,00	1,77	100,00	39.304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,66	0,01	50,00	
04.913	Rampa de Ligação 4.º Nível	0,11	2.435,68	0,11	100,00	2.435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,66	0,01	50,00	
04.915	Serviço Geral Externo 4.º Nível	0,05	1.071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,66	0,01	50,00	
04.920	Cobertura 4.º Nível	4,10	91.013,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	20,00	18.202,68	0,82	20,00	18.202,68	0,82	20,00	18.202,68	0,82	20,00	18.202,68	0,82	20,00
05.0	Limpeza Final de Obra	0,45	10.053,26	0,00	0,00	0,00	0,09	20,00	2.010,65	0,09	20,00	2.010,65	0,09	20,00	2.010,65	0,09	20,00	2.010,65	0,09	20,00	
06.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,34	29.776,47	0,40	30,00	8.932,94	0,27	20,00	5.955,29	0,20	15,00	4.466,47	0,20	15,00	4.466,47	0,27	20,00	5.955,29	0,00	0,00	
07.0	ESGOTO CENTRAL TRATAMENTO DE ÁGUA DIÁLISE	0,03	674,73	0,01	30,00	202,42	0,01	20,00	134,95	0,00	10,00	67,47	0,01	20,00	134,95	0,00	0,00	134,95	0,00	0,00	
TOTAL SIMPLES		100,00	2.217.982,17	6,10		144.337,33	18,85		424.253,51	21,64		484.480,60	17,92		401.967,00	18,02		405.692,87	16,11		
TOTAL ACUMULADO				6,10		144.337,33	24,95		568.590,83	46,59		1.053.071,43	64,50		1.455.038,43	82,52		1.860.731,30	98,63		

OBRA : Hospital Municipal São José

ORÇAMENTO : UTI, UTQ, Conforto Médico e Central de Osmose Reversa

LOCAL : Av. Getúlio Vargas, 238 - Anita Garibaldi

AUTORA : Eng. Civil Cristiana Soares Carvalho

CONVENIO :

Área : 3.012,66m²

Taxa horista: LS: 85,34% / BDI: 27,19%

Taxa mensalista: LS: 49,65% / BDI: 18,36%

Data: 09/12/2015

CREASC : 047090-9

ART : 6444906-9

CREASC : 047090-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9

ART : 6444906-9