

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0019340242/2023 - SEINFRA.UBP

Joinville, 01 de dezembro de 2023.

OBRA:		1009 - Pavimentação Asfáltica Rua Adolpho Willy Jr e Rua dos Atradores													
ENDEREÇO:		Rua Adolpho Willy Jr.													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA ADOLPHO WILLY JR. (ÍNDICE INCC)	0,54%	23.601,75	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 23.601,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	DRENAGEM RUA ADOLPHO WILLY JR. (ÍNDICE DNIT)	12,66%	550.174,57	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 220.069,83	R\$ 220.069,83	R\$ 110.034,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	PAVIMENTAÇÃO RUA ADOLPHO WILLY JR. (ÍNDICE DNIT)	28,02%	1.218.150,69	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 365.445,21	R\$ 365.445,21	R\$ 365.445,21	R\$ 121.815,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	OBRAS COMPLEMENTARES RUA ADOLPHO WILLY JR. (ÍNDICE DNIT)	9,94%	432.211,65	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.884,66	R\$ 172.884,66	R\$ 86.442,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA ADOLPHO WILLY JR. (ÍNDICE DNIT)	0,42%	18.437,88	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.437,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA ADOLPHO WILLY JR. (ÍNDICE DNIT)	0,22%	9.762,26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.762,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA DOS ATRADORES (ÍNDICE INCC)	0,03%	1.383,15	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 1.383,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	DRENAGEM RUA DOS ATRADORES (ÍNDICE DNIT)	10,26%	446.219,36	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.865,81	R\$ 133.865,81	R\$ 178.487,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	PAVIMENTAÇÃO RUA DOS ATRADORES (ÍNDICE DNIT)	27,36%	1.189.341,53	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 237.868,31	R\$ 237.868,31	R\$ 356.802,46	R\$ 356.802,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	OBRAS COMPLEMENTARES RUA DOS ATRADORES (ÍNDICE DNIT)	10,21%	443.803,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 221.901,75	R\$ 221.901,75
11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA DOS ATRADORES (ÍNDICE DNIT)	0,22%	9.381,35	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.381,35
12	SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA DOS ATRADORES (ÍNDICE DNIT)	0,11%	4.921,46	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.921,46
	TOTAL SIMPLES	100,00%	4.347.389,15	5,64%	5,06%	10,94%	11,49%	15,46%	11,53%	7,46%	5,47%	8,21%	8,21%	5,10%	5,43%
				R\$ 245.054,73	R\$ 220.069,83	R\$ 475.480,12	R\$ 499.311,02	R\$ 672.195,68	R\$ 501.387,61	R\$ 324.310,64	R\$ 237.868,31	R\$ 356.802,46	R\$ 356.802,46	R\$ 221.901,75	R\$ 236.204,56
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	4.347.389,15	5,64%	10,70%	21,64%	33,12%	48,58%	60,12%	67,58%	73,05%	81,26%	89,46%	94,57%	100,00%
				R\$ 245.054,73	R\$ 465.124,56	R\$ 940.604,68	R\$ 1.439.915,69	R\$ 2.112.111,37	R\$ 2.613.498,98	R\$ 2.937.809,62	R\$ 3.175.677,92	R\$ 3.532.480,38	R\$ 3.889.282,84	R\$ 4.111.184,59	R\$ 4.347.389,15

8402_v34 - Em Edição Emissão em 01/12/2023 10:

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes Silva**,
Coordenador(a), em 01/12/2023, às 11:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/>
informando o código verificador **0019340242** e o código CRC **73FE8554**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.261627-2

0019340242v1