



**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

**ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MOTTA PIRES**

**REV.: 01**

ITEM	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	VALOR TOTAL DO ITEM	PERÍODO DE EXECUÇÃO ESTABELECIDO EM MÊS								TOTAL %
			1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 84.468,49	R\$ 50.681,09 60%	R\$ 5.912,79 7%	R\$ 5.912,79 7%	R\$ 5.068,11 6%	R\$ 4.223,42 5%	R\$ 4.223,42 5%	R\$ 4.223,42 5%	R\$ 4.223,42 5%	100%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 99.905,52	R\$ 36.965,04 37%	R\$ 43.958,43 44%	R\$ 18.982,05 19%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	100%
3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 152.399,25	R\$ - 0%	R\$ 27.431,87 18%	R\$ 53.339,74 35%	R\$ 59.435,71 39%	R\$ 12.191,94 8%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	100%
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.145,66	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 4.145,66 100%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	100%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	R\$ 244.468,30	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 46.448,98 19%	R\$ 92.897,95 38%	R\$ 66.006,44 27%	R\$ 39.114,93 16%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	100%
6	ESTRUTURA METÁLICA - PILARES E COBERTURA	R\$ 478.792,53	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 62.243,03 13%	R\$ 134.061,91 28%	R\$ 244.184,19 51%	R\$ 38.303,40 8%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	100%
7	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 38.329,63	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 3.066,37 8%	R\$ 6.899,33 18%	R\$ 22.231,19 58%	R\$ 6.132,74 16%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	100%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 38.474,47	R\$ - 0%	R\$ 2.308,47 6%	R\$ 4.232,19 11%	R\$ 5.386,43 14%	R\$ 11.157,59 29%	R\$ 8.079,64 21%	R\$ 4.616,94 12%	R\$ 2.693,21 7%	100%
9	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 51.473,77	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 10.809,49 21%	R\$ 23.677,93 46%	R\$ 16.986,34 33%	100%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 27.585,00	R\$ - 0%	R\$ 2.206,80 8%	R\$ 4.413,60 16%	R\$ 2.758,50 10%	R\$ 7.447,95 27%	R\$ 6.620,40 24%	R\$ 2.206,80 8%	R\$ 1.930,95 7%	100%
11	ESQUADRIAS	R\$ 16.748,67	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 8.374,34 50%	R\$ 8.374,34 50%	100%
12	PINTURA	R\$ 43.923,17	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 5.270,78 12%	R\$ 7.906,17 18%	R\$ 18.008,50 41%	R\$ 12.737,72 29%	100%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 19.278,29	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 19.278,29 100%	100%
14	LIMPEZA GERAL	R\$ 2.538,20	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 380,73 15%	R\$ 2.157,47 85%	100%
<b>TOTAL COM BDI</b>		<b>R\$ 1.302.530,95</b>									
<b>TOTAL DO MEDIDO NO MÊS</b>			<b>R\$ 87.646,14</b>	<b>R\$ 81.818,36</b>	<b>R\$ 202.784,41</b>	<b>R\$ 306.507,94</b>	<b>R\$ 372.713,51</b>	<b>R\$ 121.190,19</b>	<b>R\$ 61.488,66</b>	<b>R\$ 68.381,74</b>	
<b>TOTAL MEDIDO ACUMULADO</b>			<b>R\$ 87.646,14</b>	<b>R\$ 169.464,50</b>	<b>R\$ 372.248,91</b>	<b>R\$ 678.756,85</b>	<b>R\$ 1.051.470,36</b>	<b>R\$ 1.172.660,55</b>	<b>R\$ 1.234.149,21</b>	<b>R\$ 1.302.530,95</b>	
			<b>1º mês</b>	<b>2º mês</b>	<b>3º mês</b>	<b>4º mês</b>	<b>5º mês</b>	<b>6º mês</b>	<b>7º mês</b>	<b>8º mês</b>	