



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 30175955/2026 - SES.UPO.APR

Joinville, 14 de julho de 2026.

OBRA:		1815 - Construção da Unidade Básica de Saúde da Família CAIC Vila Paraense com Vila da																									
ENDEREÇO:		R. Agostinho dos Santos - Comana, Joinville - SC, 89228-440																									
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																											
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Bruna Heloíse Alves Korn - CREA 180120-9																									
ITEM	SERVICO	PESO	VALOR(R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,56%	402.219,29	0,70%	1,40%	7,49%	7,29%	7,29%	4,37%	3,98%	1,55%	1,55%	1,55%	5,94%	4,94%	7,23%	8,30%	5,56%	6,11%	4,63%	3,08%	1,70%	2,09%	2,54%	3,72%	4,45%	2,54%
				R\$ 2.815,53	R\$ 5.631,07	R\$ 30.126,22	R\$ 29.321,76	R\$ 29.321,76	R\$ 17.576,96	R\$ 16.008,33	R\$ 6.234,40	R\$ 6.234,40	R\$ 6.234,40	R\$ 23.891,83	R\$ 19.869,63	R\$ 29.080,45	R\$ 33.384,20	R\$ 22.363,39	R\$ 24.575,60	R\$ 18.622,75	R\$ 12.388,35	R\$ 6.837,73	R\$ 8.406,38	R\$ 10.216,37	R\$ 14.962,56	R\$ 17.888,76	R\$ 10.216,37
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,63%	584.116,55	25,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 146.029,14	R\$ 292.058,28																						
3	ESTRUTURAL CONCRETO ARMADO	26,14%	2.304.029,76	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 576.007,44	R\$ 576.007,44	R\$ 576.007,44	R\$ 345.604,46	R\$ 230.402,98																	
4	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	4,62%	407.066,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.413,22	R\$ 81.413,22	R\$ 81.413,22	R\$ 81.413,22	R\$ 81.413,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	COBERTURA	5,13%	452.505,35	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.250,54	R\$ 45.250,54	R\$ 45.250,54	R\$ 90.501,07	R\$ 90.501,07	R\$ 90.501,07	R\$ 45.250,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	4,51%	397.870,95	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	15,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.467,74	R\$ 99.467,74	R\$ 99.467,74	R\$ 59.680,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.787,10	R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,51%	837.843,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	15,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.784,30	R\$ 0,00
8	CLIMATIZAÇÃO E GASES MEDICINAIS	8,68%	765.251,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	15,00%	15,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 76.525,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	REVESTIMENTOS	10,92%	962.238,98	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	ESQUADRIAS	6,00%	528.524,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	10,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 79.278,69	R\$ 52.852,46	R\$ 0,00
11	PINTURAS	2,50%	220.127,86	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00
12	LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS	2,80%	246.519,78	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.629,94	R\$ 61.629,94	R\$ 61.629,94	R\$ 61.629,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,76%	66.600,74	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	10,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.650,19	R\$ 16.650,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.650,19	R\$ 9.990,11	R\$ 6.660,07	R\$ 0,00
14	PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	3,55%	313.041,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.304,14	R\$ 62.608,27	R\$ 62.608,27	R\$ 62.608,27	R\$ 31.304,14	R\$ 0,00	
15	MOBILIÁRIO URBANO	1,95%	171.593,48	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.796,74	R\$ 85.796,74	R\$ 0,00
16	PAISAGISMO	0,66%	58.156,78	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	25,00%	25,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.262,71	R\$ 14.539,19	R\$ 5.815,68	R\$ 0,00
17	SERVIÇOS FINAIS	1,09%	95.991,21	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.991,21	R\$ 0,00
TOTAL SIMPLES		100,00%	8.813.696,89	1,69%	3,38%	6,88%	6,87%	6,87%	4,12%	3,72%	1,51%	1,51%	1,51%	5,92%	4,95%	7,03%	7,90%	5,15%	5,81%	4,44%	3,01%	1,63%	2,00%	2,48%	4,66%	4,38%	2,60%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
TOTAL ACUMULADO		100,00%	8.813.696,89	1,69%	5,07%	11,94%	18,81%	25,68%	29,80%	33,52%	35,03%	36,54%	38,04%	43,96%	48,91%	55,94%	63,83%	66,99%	74,80%	79,24%	82,24%	83,88%	85,88%	88,36%	93,02%	97,40%	100,00%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
				148.844,67	446.534,02	1.052.667,65	1.657.996,35	2.263.326,15	2.626.507,58	2.894.332,10	3.087.230,75	3.220.128,40	3.313.026,55	3.874.411,34	4.210.360,71	4.930.183,50	5.626.047,86	6.080.283,77	6.592.337,94	6.983.651,39	7.248.721,77	7.392.519,15	7.569.189,33	7.787.583,38	8.198.633,08	8.584.572,76	8.813.696,89

22380_u992 - Em Análise Emissão em 14/07/2026 09:

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por Bruna Heloíse Alves Korn, Coordenador(a), em 14/07/2026, às 09:18, conforme a Medida Provisória nº 2.2