



**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (valores em BDI)**

PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE JOINVILLE**  
 OBRA: **SUBESTAÇÃO E.M. HILDA ANNA KRISCH**  
 LOCAL: **RUA SELMA DOERING BRUHNS, 422 - JARDIM IRIRIÚ - JOINVILLE/SC**  
 PRAZO: **03 MESES**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTALS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	Total R\$	%
01	SERVIÇOS GERAIS	7.834,91	33,00%	7.834,91	33,00%	8.072,33	34,00%	23.742,14	5,91%
02	INFRAESTRUTURA	9.048,66	50,00%	9.048,66	50,00%	-	0,00%	18.097,32	4,51%
03	SUPERESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO"	15.723,02	50,00%	15.723,02	50,00%	-	0,00%	31.446,03	7,83%
04	PAREDES / DIVISÓRIAS / PAINÉIS	-	0,00%	3.259,22	50,00%	3.259,22	50,00%	6.518,43	1,62%
05	COBERTURA	2.494,45	33,00%	2.494,45	33,00%	2.570,04	34,00%	7.558,94	1,88%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	92.842,62	33,00%	92.842,62	33,00%	95.656,03	34,00%	281.341,27	70,08%
07	REVESTIMENTOS	-	0,00%	2.904,47	50,00%	2.904,47	50,00%	5.808,94	1,45%
08	ESQUADRIAS	-	0,00%	10.113,55	50,00%	10.113,55	50,00%	20.227,10	5,04%
09	PINTURAS	-	0,00%	-	0,00%	6.607,18	100,00%	6.607,18	1,65%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	32,62	30,00%	32,62	30,00%	43,49	40,00%	108,73	0,03%
<b>TOTAL DO MÊS R\$</b>		<b>R\$ 127.976,27</b>		<b>R\$ 144.253,50</b>		<b>R\$ 129.226,31</b>		<b>R\$ 401.456,08</b>	
ACUMULADO R\$		R\$ 127.976,27		R\$ 272.229,77		R\$ 401.456,08		R\$ 401.456,08	
<b>TOTAL DO MÊS %</b>		<b>31,88%</b>		<b>35,93%</b>		<b>32,19%</b>		<b>100,00%</b>	
ACUMULADO %		31,88%		67,81%		100,00%		100,00%	

JOINVILLE, 29 DE FEVEREIRO DE 2016.

**Roque Antônio Matte**  
 Secretário da Educação  
 Matr. 42980

*[Handwritten Signature]*

Responsável Técnico:  
**ÍTALO LUNA CORRÊA - Eng. Eletricista**  
 CREA/SC: 086923-8

*[Handwritten Signature]*  
 Rosane Meira  
 Gerente da Unid. Administrati:  
 Matrícula 42983