

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0020793253/2024 - SED.UIN

Joinville, 04 de abril de 2024.

OBRA:			1143 - Construção do CEI Juliano Busarello																	
ENDEREÇO:			Rua Juliano Busarello, Itinga																	
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				
RESPONSÁVEL TÉCNICO:			Juliana Cristina Frankowiak - CREA 147747-6																	
ITEM	SERVIÇO		PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16
1	SERVIÇOS INICIAIS		3,82%	865.192,45 R\$ 151.408,68	17,50% R\$ 151.408,68	5,50% R\$ 47.585,58	5,50% R\$ 47.585,58	5,50% R\$ 47.585,58	5,50% R\$ 47.585,58	5,50% R\$ 47.585,58	5,50% R\$ 47.585,58	5,50% R\$ 47.585,58	5,50% R\$ 47.585,58	5,50% R\$ 47.585,58	5,50% R\$ 47.585,58	5,50% R\$ 47.585,58	5,50% R\$ 47.585,58	5,50% R\$ 47.585,58	5,50% R\$ 47.585,58	5,50% R\$ 47.585,58
2	REGULARIZAÇÃO DE TERRENO		6,45%	1.462.142,75 R\$ 292.428,55	20,00% R\$ 292.428,55	20,00% R\$ 292.428,55	20,00% R\$ 292.428,55	40,00% R\$ 584.857,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	ESTRUTURAL		35,95%	8.149.703,93 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 814.970,39	20,00% R\$ 1.629.940,79	25,00% R\$ 2.037.425,98	30,00% R\$ 2.444.911,18	15,00% R\$ 1.222.455,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	ESTRUTURA METÁLICA		9,80%	2.221.466,76 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 444.293,35	30,00% R\$ 666.440,03	30,00% R\$ 666.440,03	20,00% R\$ 444.293,35	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	DIVISÓRIAS DE VEDAÇÃO		4,99%	1.132.153,22 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 226.430,64	20,00% R\$ 113.215,32	20,00% R\$ 113.215,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	HIROSSANITÁRIO		2,25%	509.554,18 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	5,00% R\$ 25.477,71	10,00% R\$ 50.955,42	10,00% R\$ 50.955,42	10,00% R\$ 50.955,42	10,00% R\$ 50.955,42	10,00% R\$ 50.955,42	10,00% R\$ 50.955,42	10,00% R\$ 50.955,42	10,00% R\$ 50.955,42	5,00% R\$ 25.477,71	5,00% R\$ 25.477,71	0,00% R\$ 0,00	5,00% R\$ 25.477,71
7	DRENAGEM PLUVIAL		0,44%	98.835,11 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 14.825,27	15,00% R\$ 14.825,27	15,00% R\$ 14.825,27	15,00% R\$ 14.825,27	15,00% R\$ 14.825,27	15,00% R\$ 14.825,27	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 9.883,51
8	ELETRICIDADE - CABEAMENTO ESTRUTURADO		0,52%	116.837,88 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 17.525,68	15,00% R\$ 17.525,68	15,00% R\$ 17.525,68	15,00% R\$ 17.525,68	15,00% R\$ 17.525,68	15,00% R\$ 17.525,68	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 11.683,79
9	ELETRICIDADE - ELÉTRICA		2,61%	591.137,60 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 88.670,64	15,00% R\$ 88.670,64	15,00% R\$ 88.670,64	15,00% R\$ 88.670,64	15,00% R\$ 88.670,64	15,00% R\$ 88.670,64	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 59.113,76
10	ELETRICIDADE - TELEFÔNICA		0,02%	5.237,74 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 785,66	15,00% R\$ 785,66	15,00% R\$ 785,66	15,00% R\$ 785,66	15,00% R\$ 785,66	15,00% R\$ 785,66	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 523,77
11	ENERGIA - SUBESTAÇÃO		0,48%	107.704,88 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 53.852,44	50,00% R\$ 53.852,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
12	PARA RAIOS (SPDA)		0,15%	34.612,29 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 5.191,84	15,00% R\$ 5.191,84	15,00% R\$ 5.191,84	15,00% R\$ 5.191,84	15,00% R\$ 5.191,84	15,00% R\$ 5.191,84	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 3.461,23
13	PREVENTIVO DE INCÊNDIO (PPCI)		0,24%	53.537,81 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 10.707,56	20,00% R\$ 10.707,56	20,00% R\$ 10.707,56	20,00% R\$ 10.707,56	20,00% R\$ 10.707,56
14	CLIMATIZAÇÃO		2,47%	559.406,07 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 55.940,61	10,00% R\$ 55.940,61	10,00% R\$ 55.940,61	20,00% R\$ 111.881,21	20,00% R\$ 111.881,21	30,00% R\$ 167.821,82
15	GLP		0,23%	31.091,67 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 25.545,83	50,00% R\$ 25.545,83	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
16	REVESTIMENTO		9,53%	2.160.834,80 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 216.083,48	20,00% R\$ 432.166,96	20,00% R\$ 432.166,96	20,00% R\$ 432.166,96	20,00% R\$ 432.166,96	10,00% R\$ 216.083,48
17	SOLÁRIOS		0,83%	188.632,60 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 75.453,04	40,00% R\$ 75.453,04	20,00% R\$ 37.726,52	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
18	BANCADAS		0,66%	149.355,21 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 74.677,60	50,00% R\$ 74.677,60
19	PORTA E JANELAS		2,93%	663.461,69 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 199.038,51	30,00% R\$ 199.038,51	30,00% R\$ 199.038,51	10,00% R\$ 66.346,17
20	EQUIPAMENTO SANITÁRIO		0,67%	151.019,46 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 151.019,46	100,00% R\$ 151.019,46
21	DEPÓSITO DE RESÍDUOS/HIDRÔMETRO E SUBESTAÇÃO		0,40%	89.796,27 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 44.898,14	50,00% R\$ 44.898,14	0,00% R\$ 0,00
22	PAISAGISMO E PLAYGROUND		1,40%	317.889,02 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 31.788,90	30,00% R\$ 95.366,71	60,00% R\$ 190.733,41
23	FECHAMENTO DO PERÍMETRO DO TERRENO - MURO DE CONTENÇÃO/MURO DE BLOCO DE CONCRETO/GRADIL METÁLICO		13,01%	2.949.897,79 R\$ 0,00	10,00% R\$ 294.989,78	20,00% R\$ 589.979,56	30,00% R\$ 884.969,34	30,00% R\$ 884.969,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 294.989,78
24	SERVIÇOS FINAIS		0,16%	36.945,32 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 36.945,32
TOTAL SIMPLES			100,00%	22.666.446,50 R\$ 443.837,23	1,96% R\$ 635.003,91	2,80% R\$ 929.993,69	4,10% R\$ 2.357.860,12	10,40% R\$ 2.613.451,13	11,53% R\$ 2.135.966,99	9,42% R\$ 2.543.452,18	11,22% R\$ 1.991.720,59	8,79% R\$ 1.420.294,45	6,27% R\$ 1.193.863,81	5,27% R\$ 1.206.014,70	5,32% R\$ 778.207,66	3,43% R\$ 977.314,30	4,31% R\$ 1.056.089,50	4,66% R\$ 1.016.322,27	4,48% R\$ 1.367.053,96	6,03% R\$ 1.367.053,96
TOTAL ACUMULADO			100,00%	22.666.446,50 R\$ 443.837,23	1,96% R\$ 635.003,91	4,76% R\$ 1.078.841,14	8,86% R\$ 2.008.834,84	19,77% R\$ 4.366.694,96	30,80% R\$ 6.980.146,08	40,22% R\$ 9.116.113,07	51,44% R\$ 11.659.565,25	60,23% R\$ 13.651.285,84	66,49% R\$ 15.071.580,29	71,76% R\$ 16.265.444,10	77,08% R\$ 17.471.458,80	80,51% R\$ 18.249.666,46	84,83% R\$ 19.226.980,76	89,49% R\$ 20.283.070,26	93,97% R\$ 21.299.392,54	100,00% R\$ 22.666.446,50

10027_v548 - Em Edição Emissão em 04/04/2024 12:03:55

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Cristina Frankowiak**, **Servidor(a) Público(a)**, em 04/04/2024, às 12:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ademar Stringari Junior**, **Gerente**, em 08/04/2024, às 08:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº