

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 5326067/2019 - SEINFRA.UBP

Joinville, 17 de dezembro de 2019.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE															
OBRA:	337 - Drenagem e Pavimentação com Paver Rua Attilio Vinotti e outras - financiamento BB														
ENDEREÇO:	Ruas Attilio Vinotti, Cidade de Jaciara, Cidade de Saquarema, Monte Horeb e Romênia														
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2														
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1.1	DRENAGEM RUA ATILIO VINOTTI	4,16%	116.129,59	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 46.451,84	R\$ 34.838,88	R\$ 34.838,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO RUA ATILIO VINOTTI	16,30%	454.711,24	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 90.942,25	R\$ 90.942,25	R\$ 136.413,37	R\$ 136.413,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA ATILIO VINOTTI	2,08%	58.121,61	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.060,81	R\$ 29.060,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1	DRENAGEM RUA CIDADE DE JACIARA	1,44%	40.166,38	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 16.066,55	R\$ 12.049,91	R\$ 12.049,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	PAVIMENTAÇÃO RUA CIDADE DE JACIARA	4,53%	126.449,03	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 25.289,81	R\$ 25.289,81	R\$ 37.934,71	R\$ 37.934,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA CIDADE DE JACIARA	0,85%	23.662,98	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.831,49	R\$ 11.831,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1	DRENAGEM RUA CIDADE DE SAQUAREMA	3,65%	101.893,66	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.568,10	R\$ 30.568,10	R\$ 40.757,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	PAVIMENTAÇÃO RUA CIDADE DE SAQUAREMA	9,29%	259.126,69	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	30,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.825,34	R\$ 51.825,34	R\$ 51.825,34	R\$ 25.912,67	R\$ 77.738,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA CIDADE DE SAQUAREMA	1,49%	41.628,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.488,52	R\$ 29.139,89
4.1	DRENAGEM RUA MONTE HOREB	12,09%	337.231,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.307,92	R\$ 84.307,92	R\$ 84.307,92	R\$ 84.307,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2	PAVIMENTAÇÃO RUA MONTE HOREB	26,35%	735.159,70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147.031,94	R\$ 147.031,94	R\$ 147.031,94	R\$ 147.031,94	R\$ 73.515,97	R\$ 73.515,97	R\$ 0,00
4.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA MONTE HOREB	4,23%	118.011,22	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.403,37	R\$ 82.607,85
5.1	DRENAGEM RUA ROMÊNIA	3,28%	91.374,29	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 36.549,72	R\$ 27.412,29	R\$ 27.412,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2	PAVIMENTAÇÃO RUA ROMÊNIA	8,67%	241.873,12	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.374,62	R\$ 48.374,62	R\$ 48.374,62	R\$ 48.374,62	R\$ 48.374,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA ROMÊNIA	1,57%	43.911,72	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.782,34	R\$ 17.564,69	R\$ 17.564,69	R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	2.789.451,30	3,55%	6,83%	7,93%	9,08%	10,91%	13,35%	11,89%	11,89%	9,54%	6,05%	4,98%	4,01%
				R\$ 99.068,11	R\$ 190.533,14	R\$ 221.101,23	R\$ 253.290,80	R\$ 304.372,45	R\$ 372.432,11	R\$ 331.539,82	R\$ 331.539,84	R\$ 266.034,85	R\$ 168.818,66	R\$ 138.972,55	R\$ 111.747,74
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	2.789.451,30	3,55%	10,38%	18,31%	27,39%	38,30%	51,65%	63,54%	75,42%	84,96%	91,01%	95,99%	100,00%
				R\$ 99.068,11	R\$ 289.601,25	R\$ 510.702,48	R\$ 763.993,28	R\$ 1.068.365,73	R\$ 1.440.797,84	R\$ 1.772.337,66	R\$ 2.103.877,50	R\$ 2.369.912,35	R\$ 2.538.731,01	R\$ 2.677.703,56	R\$ 2.789.451,30



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes da Silva**, Coordenador (a), em 17/12/2019, às 11:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5326067** e o código CRC **29A3991D**.