

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0010501485/2021 - SEINFRA.UBP

Joinville, 20 de setembro de 2021.

OBRA:		509 - Drenagem e Pavimentação Asfáltica Estrada Timbé -trecho 2 (Trecho_Rua_Puppis_OPP_ATE_43+10,													
ENDEREÇO:		Estrada Timbé - Trecho_Rua_Puppis_OPP_ATE_43+10,00_LOTE_1													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,06%	1.165,82	100,00%	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
			R\$ 1.165,82	100,00%	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
2	DRENAGEM	32,83%	653.949,75	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 653.949,75	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 130.789,95	130.789,95	130.789,95	130.789,95	130.789,95	130.789,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	PAVIMENTAÇÃO	59,62%	1.187.764,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
			R\$ 1.187.764,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178.164,74	R\$ 178.164,74	R\$ 118.776,49	R\$ 237.552,99	R\$ 237.552,99	R\$ 118.776,49	R\$ 118.776,49
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7,49%	149.254,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			R\$ 149.254,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.627,25	R\$ 74.627,25
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.992.135,00	6,62%	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	8,94%	8,94%	5,96%	11,92%	11,92%	9,71%	9,71%
			R\$ 1.992.135,00	6,62%	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	8,94%	8,94%	5,96%	11,92%	11,92%	9,71%	9,71%
			R\$ 131.955,77	130.789,95	130.789,95	130.789,95	130.789,95	130.789,95	R\$ 178.164,74	R\$ 178.164,74	R\$ 118.776,49	R\$ 237.552,99	R\$ 237.552,99	R\$ 193.403,74	R\$ 193.403,74
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.992.135,00	6,62%	13,19%	19,75%	26,32%	32,89%	41,83%	50,77%	56,73%	68,66%	80,58%	90,29%	100,00%
			R\$ 1.992.135,00	6,62%	13,19%	19,75%	26,32%	32,89%	41,83%	50,77%	56,73%	68,66%	80,58%	90,29%	100,00%
			R\$ 131.955,77	262.745,72	393.535,67	524.325,62	655.115,57	833.280,31	1.011.445,05	1.130.221,54	1.367.774,53	1.605.327,52	1.798.731,26	1.992.135,00	

3092_v34 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a) Público(a)**, em 21/09/2021, às 08:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010501485** e o código CRC **E7FBEA8D**.

Rua Saguaiçu, 265 - Bairro Saguaiçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

20.0.137526-8

0010501485v1