

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0022447880/2024 - SEINFRA.UBP

Joinville, 15 de agosto de 2024.

OBRA:		1405 - Pavimentação Asfáltica Rua José João Barcelos, Rua Pedro Gomes de Oliveira e Rua Renato										
ENDEREÇO:		Rua José João Barcelos, Rua Pedro Gomes de Oliveira e Rua Renato Martini										
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Antônio Carlos Ramuski - CREA-SC 026930-7										
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1.1	SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC) RUA JOSÉ JOÃO BARCELOS	0,02%	1.152,54	100,00% R\$ 1.152,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00%
1.2	TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) RUA JOSÉ JOÃO BARCELOS	2,79%	169.665,69	10,00% R\$ 16.966,57	20,00% R\$ 33.933,14	20,00% R\$ 33.933,14	10,00% R\$ 16.966,57	15,00% R\$ 25.449,85	15,00% R\$ 25.449,85	10,00% R\$ 16.966,57	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) RUA JOSÉ JOÃO BARCELOS	20,54%	1.248.340,30	0,00% R\$ 0,00	4,00% R\$ 49.933,61	11,00% R\$ 137.317,43	40,00% R\$ 499.336,12	15,00% R\$ 187.251,05	15,00% R\$ 187.251,05	11,00% R\$ 137.317,43	4,00% R\$ 49.933,61	0,00% R\$ 0,00
1.4	DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM) RUA JOSÉ JOÃO BARCELOS	24,84%	1.509.614,55	4,97% R\$ 75.027,84	10,03% R\$ 151.414,34	20,00% R\$ 301.922,91	20,02% R\$ 302.224,83	19,93% R\$ 300.866,18	10,00% R\$ 150.961,45	10,00% R\$ 150.961,45	5,05% R\$ 76.235,53	0,00% R\$ 0,00
1.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) RUA JOSÉ JOÃO BARCELOS	0,17%	10.417,38	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 1.041,74	30,00% R\$ 3.125,21	60,00% R\$ 6.250,43
1.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL) RUA JOSÉ JOÃO BARCELOS	2,64%	160.503,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 16.050,38	30,00% R\$ 48.151,14	60,00% R\$ 96.302,27
1.7	OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) RUA JOSÉ JOÃO BARCELOS	7,58%	460.628,21	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 92.125,64	20,00% R\$ 92.125,64	30,00% R\$ 138.188,46	30,00% R\$ 138.188,46
1.8	INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC) RUA JOSÉ JOÃO BARCELOS	0,17%	10.490,92	100,00% R\$ 10.490,92	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.1	SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC) RUA PEDRO GOMES DE OLIVEIRA	0,02%	1.152,54	100,00% R\$ 1.152,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.2	TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) RUA PEDRO GOMES DE OLIVEIRA	7,18%	436.266,03	10,00% R\$ 43.626,60	20,00% R\$ 87.253,21	20,00% R\$ 87.253,21	10,00% R\$ 43.626,60	15,00% R\$ 65.439,90	15,00% R\$ 65.439,90	10,00% R\$ 43.626,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.3	PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) RUA PEDRO GOMES DE OLIVEIRA	9,82%	597.029,38	0,00% R\$ 0,00	5,45% R\$ 32.538,10	9,55% R\$ 57.016,31	40,00% R\$ 238.811,75	15,00% R\$ 89.554,41	15,18% R\$ 90.629,06	12,54% R\$ 74.867,48	2,28% R\$ 13.612,27	0,00% R\$ 0,00

2.4	DRENAGEM PLUVIAL (ÍNDICE DNIT- DRENAGEM) RUA PEDRO GOMES DE OLIVEIRA	14,59%	886.963,48	4,95% R\$ 43.904,69	10,05% R\$ 89.139,83	20,01% R\$ 177.481,39	19,99% R\$ 177.304,00	20,00% R\$ 177.392,70	10,00% R\$ 88.696,35	10,01% R\$ 88.785,04	4,99% R\$ 44.259,48	0,00% R\$ 0,00
2.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (ÍNDICE DNIT - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) RUA PEDRO GOMES DE OLIVEIRA	0,29%	17.868,82	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 1.786,88	30,00% R\$ 5.360,65	60,00% R\$ 10.721,29
2.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (ÍNDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL) RUA PEDRO GOMES DE OLIVEIRA	0,09%	5.711,92	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 571,19	30,00% R\$ 1.713,58	60,00% R\$ 3.427,15
2.7	OBRAS COMPLEMENTARES (ÍNDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) RUA PEDRO GOMES DE OLIVEIRA	4,25%	258.043,17	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 64.510,79	25,00% R\$ 64.510,79	21,00% R\$ 54.189,07	29,00% R\$ 74.832,52
2.8	INTERFERÊNCIAS (ÍNDICE INCC) RUA PEDRO GOMES DE OLIVEIRA	0,17%	10.393,36	100,00% R\$ 10.393,36	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.1	SERVIÇOS INICIAIS (ÍNDICE INCC) RUA RENATO MARTINI	0,02%	1.152,54	100,00% R\$ 1.152,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.2	TERRAPLENAGEM (ÍNDICE DNIT) RUA RENATO MARTINI	0,58%	35.064,38	10,00% R\$ 3.506,44	20,00% R\$ 7.012,88	20,00% R\$ 7.012,88	10,00% R\$ 3.506,44	15,00% R\$ 5.259,66	15,00% R\$ 5.259,66	10,00% R\$ 3.506,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.3	PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT) RUA RENATO MARTINI	0,93%	56.594,14	0,00% R\$ 0,00	5,45% R\$ 3.084,38	9,65% R\$ 5.461,33	39,90% R\$ 22.581,06	15,05% R\$ 8.517,42	15,25% R\$ 8.630,61	12,30% R\$ 6.961,08	2,40% R\$ 1.358,26	0,00% R\$ 0,00
3.4	DRENAGEM PLUVIAL (ÍNDICE DNIT- DRENAGEM) RUA RENATO MARTINI	2,73%	165.975,28	5,00% R\$ 8.298,76	10,00% R\$ 16.597,53	20,00% R\$ 33.195,06	20,00% R\$ 33.195,06	19,00% R\$ 31.535,30	11,00% R\$ 18.257,28	11,00% R\$ 18.257,28	4,00% R\$ 6.639,01	0,00% R\$ 0,00
3.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (ÍNDICE DNIT - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) RUA RENATO MARTINI	0,00%	295,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 29,55	30,00% R\$ 88,67	60,00% R\$ 177,33
3.6	OBRAS COMPLEMENTARES (ÍNDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) RUA RENATO MARTINI	0,55%	33.689,28	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	23,50% R\$ 7.916,98	26,50% R\$ 8.927,66	20,00% R\$ 6.737,86	30,00% R\$ 10.106,78
3.7	INTERFERÊNCIAS (ÍNDICE INCC) RUA RENATO MARTINI	0,02%	1.058,68	100,00% R\$ 1.058,68	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	6.078.071,93	3,57% R\$ 216.731,49	7,75% R\$ 470.907,01	13,83% R\$ 840.593,65	22,01% R\$ 1.337.552,43	14,66% R\$ 891.266,46	13,25% R\$ 805.128,63	11,95% R\$ 726.293,23	7,40% R\$ 449.592,79	5,59% R\$ 340.006,24
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	6.078.071,93	3,57% R\$ 216.731,49	11,31% R\$ 687.638,50	25,14% R\$ 1.528.232,15	47,15% R\$ 2.865.784,58	61,81% R\$ 3.757.051,05	75,06% R\$ 4.562.179,67	87,01% R\$ 5.288.472,90	94,41% R\$ 5.738.065,69	100,00% R\$ 6.078.071,93

15039_v21 - Em Edição Emissão em 15/08/2024 10:33:11

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Carlos Ramuski**, Usuário **Externo**, em 15/08/2024, às 15:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0022447880** e o código CRC **517A2191**.

