

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0021766356/2024 - SEPUR.UPL.APE

Joinville, 20 de junho de 2024.

OBRA:		1282 - Cais do Porto							
ENDEREÇO:									
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL TÉCNICO:									
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ÍNDICE DNIT)	8,28%	412.163,37	9,96% R\$ 41.038,69	15,91% R\$ 65.564,89	21,56% R\$ 88.848,41	20,72% R\$ 85.389,95	17,98% R\$ 74.121,40	13,88% R\$ 57.200,03
2	SERVIÇOS INICIAIS (ÍNDICE INCC)	3,38%	168.384,01	100,00% R\$ 168.384,01	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	SERVIÇOS PRELIMINARES (ÍNDICE INCC)	4,94%	246.064,73	50,00% R\$ 123.032,37	50,00% R\$ 123.032,37	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	DRENAGEM (ÍNDICE DNIT)	5,46%	272.072,95	10,00% R\$ 27.207,29	40,00% R\$ 108.829,18	30,00% R\$ 81.621,88	20,00% R\$ 54.414,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT)	16,92%	842.437,93	10,00% R\$ 84.243,79	30,00% R\$ 252.731,38	20,00% R\$ 168.487,59	20,00% R\$ 168.487,59	10,00% R\$ 84.243,79	10,00% R\$ 84.243,79
6	CALÇADA/ESTACIONAMENTO (ÍNDICE DNIT)	23,38%	1.164.227,14	0,00% R\$ 0,00	4,00% R\$ 46.569,09	25,00% R\$ 291.056,78	23,00% R\$ 267.772,24	33,00% R\$ 384.194,96	15,00% R\$ 174.634,07
7	VIGA MURO RIO (ÍNDICE INCC)	1,05%	52.466,83	15,00% R\$ 7.870,02	20,00% R\$ 10.493,37	20,00% R\$ 10.493,37	20,00% R\$ 10.493,37	20,00% R\$ 10.493,37	5,00% R\$ 2.623,34
8	SINALIZAÇÃO (ÍNDICE INCC)	1,70%	84.603,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 16.920,71	40,00% R\$ 33.841,42	40,00% R\$ 33.841,42
9	HIDROSSANITARIO (ÍNDICE INCC)	0,12%	5.763,97	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.729,19	30,00% R\$ 1.729,19	30,00% R\$ 1.729,19	10,00% R\$ 576,40	0,00% R\$ 0,00
10	ELÉTRICA (ÍNDICE INCC)	19,31%	961.379,35	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 192.275,87	30,00% R\$ 288.413,80	30,00% R\$ 288.413,80	10,00% R\$ 96.137,93	10,00% R\$ 96.137,93
11	MOBILIÁRIO URBANO (ÍNDICE INCC)	8,56%	426.062,35	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 127.818,71	30,00% R\$ 127.818,71	40,00% R\$ 170.424,94
12	PAISAGISMO (ÍNDICE INCC)	6,01%	299.314,28	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 119.725,71	60,00% R\$ 179.588,57
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA (ÍNDICE INCC)	0,89%	44.509,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 44.509,18
	TOTAL SIMPLES	100,00%	4.979.449,63	9,07% R\$ 451.776,18	16,09% R\$ 801.225,32	18,69% R\$ 930.651,03	20,51% R\$ 1.021.440,14	18,70% R\$ 931.153,68	16,93% R\$ 843.203,28
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	4.979.449,63	9,07% R\$ 451.776,18	25,16% R\$ 1.253.001,51	43,85% R\$ 2.183.652,53	64,37% R\$ 3.205.092,67	83,07% R\$ 4.136.246,35	100,00% R\$ 4.979.449,63



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Felipe de Oliveira, Coordenador(a)**, em 20/06/2024, às 09:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Esteves Ribeiro, Gerente**, em 20/06/2024, às 09:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Soares Molina, Gerente**, em 20/06/2024, às 11:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Juliano Nemer Caldeira Brant, Usuário Externo**, em 20/06/2024, às 16:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021766356** e o código CRC **5FC17FA1**.

Rua Quinze de Novembro, 485 - Bairro Centro - CEP 89201-601 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.011049-7

0021766356v1