



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0462044/2016 - IPPUJ.UDP

Joinville, 10 de novembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE															
Estado de Santa Catarina															
Central de Custos de Obras Públicas															
Adequações Preventivo de Incêndio															
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
		PESO	VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
ÍTEM	SERVIÇOS	%	SERVIÇOS	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
01.	DEMOLIÇÃO	0,25	4.079,80	0,25	4.079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,33	85.858,22	0,89	14.312,57	0,89	14.312,57	0,89	14.312,57	0,89	14.312,57	0,89	14.303,98	0,89	14.303,98
03.	PISO DE CONCRETO	2,28	36.740,72	2,28	36.740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1	INFRAESTRUTURA ESCADAS PROTEGIDAS	7,99	128.673,81	3,99	64.336,91	3,99	64.336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1	SUPRAESTRUTURA ESCADAS PROTEGIDAS	10,04	161.678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	80.839,08	5,02	80.839,08	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2	>> FECHAMENTO DE LAJE	1,62	26.100,17	1,62	26.100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3	>> DEGRAUS INTERMEDIÁRIOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	3,42	55.144,73	0,57	9.192,63	0,57	9.192,63	0,57	9.192,63	0,57	9.192,63	0,57	9.187,11	0,57	9.187,11
06.	ALVENARIA	13,34	214.972,23	1,07	17.197,78	0,00	0,00	4,09	65.931,98	4,09	65.910,49	4,09	65.931,98	0,00	0,00
07.	ACABAMENTO - PISO, PAREDE E TETO	8,79	141.533,72	0,00	0,00	0,70	11.322,70	1,76	28.306,74	2,11	33.968,09	2,11	33.968,09	2,11	33.968,09
08.	COBERTURA	3,82	61.549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	49.239,42	0,76	12.309,85
09.	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS	5,76	92.805,34	1,73	27.841,60	0,81	12.992,75	0,81	12.992,75	0,81	12.992,75	0,81	12.992,75	0,81	12.992,75
10.	DRENAGEM PLUVIAL	0,20	3.261,32	0,00	0,00	0,04	652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	2.609,06

11.	INSTALACOES ELETRICAS PARA ALARME DE INCENDIO	5,72	92.183,39	0,00	0,00	1,72	27.655,02	1,00	16.132,09	1,00	16.132,09	1,00	16.132,09	1,00	16.132,09
12.	INSTALACOES SPDA	2,51	40.506,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	10.126,52	0,63	10.126,52	0,63	10.126,52	0,63	10.126,52
13.	INSTALACOES ELETRICAS PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA	14,98	241.350,29	0,00	0,00	7,49	120.675,15	4,49	72.405,09	3,00	48.270,06	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	ESQUADRIAS	6,32	101.748,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	20.349,66	1,26	20.349,66	3,79	61.048,99
15.	VIDRO	1,58	25.411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	5.082,21	0,32	5.082,21	0,47	7.623,32	0,47	7.623,32
16.	PINTURA	3,05	49.076,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	36.807,11	0,76	12.269,04
17.	SERVIÇO GERAL EXTERNO	2,52	40.537,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	40.537,79	0,00	0,00
18.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,48	7.725,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	7.725,81
	TOTAL SIMPLES	100,00	1.610.936,35	12,40	199.802,17	16,21	261.139,97	19,57	315.321,65	19,69	317.176,14	19,69	317.199,82	12,43	200.296,60
	TOTAL ACUMULADO			12,40	199.802,17	28,61	460.942,14	48,19	776.263,79	67,88	1.093.439,93	87,57	1.410.639,75	100,00	1.610.936,35
OBRA :	Centro Esportivo Arena Joinville				Taxa horista: LS: 114,71% / BDI: 24,95%										
ORÇAMENTO :	Adequações Preventivo de Incêndio		Área : 28.877,88m²		Taxa mensalista: LS: 72,43%										
LOCAL :	Rua Inácio Bastos, 1084														
AUTORA :	Eng. Civil Cristiana Soares Carvalho		CREA/SC : 047090-9				ART : 5620423-3								
CONVENIO :			Data: 09/11/2016												



Documento assinado eletronicamente por **Cristiana Soares Carvalho, Coordenador (a)**, em 10/11/2016, às 13:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0462044** e o código CRC **65DC8200**.

Rua Max Colin, 550 - Bairro América - CEP 89204-040 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

16.0.002081-7

0462044v3