

**MAGNUS PROJ. CONST. REPR. COMERCIAIS LTDA.**  
CRONOGRAMA

BASE ORÇAMENTÁRIA - SINAPI - COM DESONERAÇÃO (Mês: 12/2018)

PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE JOINVILLE**  
 OBRA: **IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR | SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**  
 LOCAL: **RUA ITAJAÍ, 390 - Centro - Joinville/SC**  
 PRAZO: **4 MESES**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAIS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	Total R\$	%
01	SERVIÇOS GERAIS	34.314,64	64,65%	5.838,53	11,00%	5.838,53	11,00%	7.085,85	13,35%	53.077,55	16,06%
02	INFRAESTRUTURA	5.145,86	30,00%	12.007,01	70,00%	-	0,00%	-	0,00%	17.152,87	5,19%
03	SUPRAESTRUTURA	-	0,00%	27.053,42	60,00%	18.035,62	40,00%	-	0,00%	45.089,04	13,64%
04	PAREDES / PAINÉIS	2.908,43	5,00%	20.359,04	35,00%	26.175,91	45,00%	8.725,30	15,00%	58.168,69	17,60%
05	ESQUADRIAS	34,28	2,00%	-	0,00%	1.679,53	98,00%	-	0,00%	1.713,81	0,52%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	0,00%	877,57	20,00%	2.193,92	50,00%	1.316,35	30,00%	4.387,84	1,33%
07	ELEVADOR	-	0,00%	-	0,00%	25.403,66	20,00%	101.614,62	80,00%	127.018,28	38,43%
08	PINTURAS	-	0,00%	-	0,00%	2.307,26	20,00%	9.229,05	80,00%	11.536,31	3,49%
09	ACABAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	573,88	40,00%	860,82	60,00%	1.434,70	0,43%
10	COBERTURA	-	0,00%	-	0,00%	981,64	100,00%	-	0,00%	981,64	0,30%
11	REVESTIMENTO	-	0,00%	-	0,00%	3.289,15	40,00%	4.933,73	60,00%	8.222,88	2,49%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	850,78	50,00%	630,76	37,07%	-	0,00%	220,01	12,93%	1.701,55	0,51%
<b>TOTAL DO MÊS R\$</b>		<b>R\$ 43.253,98</b>		<b>R\$ 66.766,34</b>		<b>R\$ 86.479,10</b>		<b>R\$ 133.985,74</b>		<b>R\$ 330.485,16</b>	
ACUMULADO R\$		R\$ 43.253,98		R\$ 110.020,32		R\$ 196.499,42		R\$ 330.485,16		R\$ 330.485,16	
<b>TOTAL DO MÊS %</b>		<b>13,09%</b>		<b>20,20%</b>		<b>26,17%</b>		<b>40,54%</b>		<b>100,00%</b>	
ACUMULADO %		13,09%		33,29%		59,46%		100,00%		100,00%	

JOINVILLE, 22 DE FEVEREIRO DE 2019.



Eng. Civil Robson Carlos Santos  
CREA/SC 062935-8

*Rosane Mebs*  
Gerente de Infraestrutura  
Matrícula 42.982