



MAGNUS
engenharia e arquitetura

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (valores com BDI)

PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE JOINVILLE**
OBRA: **AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E.M. PAULINE PARUCKER - REFORMA COBERTURAS**
LOCAL: **RUA ATÍLIO VINOTTI, 411 - BAIRRO BOEHMERWALDT - JOINVILLE/SC**
PRAZO: **04 MESES**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAIS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	Total R\$	%
01	SERVIÇOS GERAIS	16.905,88	41,00%	7.834,43	19,00%	8.246,77	20,00%	8.246,77	20,00%	41.233,86	6,76%
02	QUADRA COBERTA	105.735,97	30,00%	140.981,29	40,00%	105.735,97	30,00%	-		352.453,22	57,81%
03	COBERTURA ESCOLA	-	0,00%	63.059,82	30,00%	84.079,76	40,00%	63.059,82	30,00%	210.199,39	34,48%
04	DESPESAS FINAIS	-	0,00%	-		-		5.749,31	100,00%	5.749,31	0,94%
TOTAL DO MÊS R\$		R\$ 122.641,85		R\$ 211.875,54		R\$ 198.062,49		R\$ 77.055,90		R\$ 609.635,78	
ACUMULADO R\$		R\$ 122.641,85		R\$ 334.517,39		R\$ 532.579,88		R\$ 609.635,78		R\$ 609.635,78	
TOTAL DO MÊS %		20,12%		34,75%		32,49%		12,64%		100,00%	
ACUMULADO %		20,12%		54,87%		87,36%		100,00%		100,00%	

JOINVILLE, 09 DE NOVEMBRO DE 2016.


Bráulio Barbosa
Secretário da Educação


Responsável Técnico:
ROBSON CARLOS SANTOS - Eng. Civil
CREA/SC: 062935-8