



| | |
|-------------------------------------|---|
| OBRA: | 385 - Construção de edifício da sede do Museu Arqueológico de Sambaqui* |
| ENDEREÇO: | |
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Rogério Ferrari Maistro - CREA/SC: 103401-3 |

| ITEM | SERVIÇO | PESO | VALOR(R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 |
|------|--|---------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 14,44% | 495.484,58 | 45,00% R\$ 222.968,06 | 15,00% R\$ 74.322,69 | 15,00% R\$ 74.322,69 | 15,00% R\$ 74.322,69 | 10,00% R\$ 49.548,45 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 |
| 2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 27,67% | 949.685,15 | 0,00% R\$ 0,00 | 15,00% R\$ 142.452,77 | 15,00% R\$ 142.452,77 | 15,00% R\$ 142.452,77 | 15,00% R\$ 142.452,77 | 15,00% R\$ 142.452,77 | 15,00% R\$ 142.452,77 | 10,00% R\$ 94.968,53 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 |
| 3 | COBERTURA | 4,54% | 155.788,28 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 50,00% R\$ 77.894,14 | 50,00% R\$ 77.894,14 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 |
| 4 | ALVENARIA DE FECHAMENTO | 7,45% | 255.570,62 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 30,00% R\$ 76.671,19 | 70,00% R\$ 178.899,43 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 |
| 5 | HIDROSSANITÁRIO | 2,13% | 73.042,14 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 100,00% R\$ 73.042,14 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 |
| 6 | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO | 1,95% | 66.777,57 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 40,00% R\$ 26.711,03 | 60,00% R\$ 40.066,54 |
| 7 | SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO | 0,38% | 13.116,84 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 40,00% R\$ 5.246,74 | 60,00% R\$ 7.870,10 |
| 8 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 0,58% | 19.869,53 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 40,00% R\$ 7.947,81 | 60,00% R\$ 11.921,72 |
| 9 | INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE | 5,00% | 171.479,67 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 20,00% R\$ 34.295,93 | 45,00% R\$ 77.165,85 | 35,00% R\$ 60.017,89 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 |
| 10 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA/PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO/PAISAGISMO | 5,15% | 176.626,93 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 50,00% R\$ 88.313,47 | 25,00% R\$ 44.156,73 | 25,00% R\$ 44.156,73 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 |
| 11 | REVESTIMENTOS | 22,60% | 775.774,88 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 10,00% R\$ 77.577,49 | 20,00% R\$ 155.154,98 | 20,00% R\$ 155.154,98 | 20,00% R\$ 155.154,98 | 15,00% R\$ 116.366,23 | 15,00% R\$ 116.366,22 |
| 12 | ESQUADRIAS | 7,66% | 262.978,56 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 20,00% R\$ 52.595,71 | 30,00% R\$ 78.893,57 | 30,00% R\$ 78.893,57 | 20,00% R\$ 52.595,71 |
| 13 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 0,46% | 15.942,52 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 100,00% R\$ 15.942,52 |
| | TOTAL SIMPLES | 100,00% | 3.432.137,27 | 6,50% R\$ 222.968,06 | 6,32% R\$ 216.775,46 | 6,32% R\$ 216.775,46 | 6,32% R\$ 216.775,46 | 5,59% R\$ 192.001,22 | 4,15% R\$ 142.452,77 | 6,42% R\$ 220.346,91 | 7,27% R\$ 249.533,86 | 8,34% R\$ 286.237,50 | 7,08% R\$ 243.056,81 | 7,56% R\$ 259.329,60 | 7,34% R\$ 251.907,42 | 6,82% R\$ 234.048,55 | 6,85% R\$ 235.165,38 | 7,13% R\$ 244.762,81 |
| | TOTAL ACUMULADO | 100,00% | 3.432.137,27 | 6,50% R\$ 222.968,06 | 12,81% R\$ 439.743,52 | 19,13% R\$ 656.518,98 | 25,44% R\$ 873.294,44 | 31,04% R\$ 1.065.295,66 | 35,19% R\$ 1.207.748,43 | 41,61% R\$ 1.428.095,34 | 48,88% R\$ 1.677.629,20 | 57,22% R\$ 1.963.866,70 | 64,30% R\$ 2.206.923,51 | 71,86% R\$ 2.466.253,11 | 79,20% R\$ 2.718.160,53 | 86,02% R\$ 2.952.209,08 | 92,87% R\$ 3.187.374,46 | 100,00% R\$ 3.432.137,27 |