



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 7257421/2020 - SEINFRA.UBP

Joinville, 29 de setembro de 2020.

OBRA:		992765 - Drenagem e Pavimentação Asfáltica Rua Copacabana																											
ENDEREÇO:		Rua Copacabana																											
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																													
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2																											
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24		
1.1	DRENAGEM RUA ANTÔNIO BERNARDO TROMM	2,28%	342.265,02	20,00% R\$ 68.453,00	30,00% R\$ 102.679,51	30,00% R\$ 102.679,51	20,00% R\$ 68.453,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00			
1.2	PAVIMENTAÇÃO RUA ANTÔNIO BERNARDO TROMM	2,21%	331.404,15	5,00% R\$ 16.570,21	10,00% R\$ 33.140,42	45,00% R\$ 149.131,87	40,00% R\$ 132.561,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00			
1.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA ANTÔNIO BERNARDO TROMM	0,18%	27.109,86	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 13.554,93	50,00% R\$ 13.554,93	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00			
2.1	DRENAGEM RUA ANTÔNIO RAMOS ALVIM	1,54%	230.907,07	20,00% R\$ 46.181,41	20,00% R\$ 46.181,41	20,00% R\$ 46.181,41	20,00% R\$ 46.181,41	20,00% R\$ 46.181,43	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00			
2.2	OBRAS COMPLEMENTARES RUA ANTÔNIO RAMOS ALVIM	0,42%	63.381,90	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 31.690,95	50,00% R\$ 31.690,95			
3.1	DRENAGEM RUA COPACABANA	33,17%	4.983.115,19	5,00% R\$ 249.155,76	5,00% R\$ 249.155,76	5,00% R\$ 249.155,76	5,00% R\$ 249.155,76	5,00% R\$ 249.155,76	8,00% R\$ 398.649,22	8,00% R\$ 398.649,22	8,00% R\$ 398.649,22	8,00% R\$ 398.649,22	5,00% R\$ 249.155,76	5,00% R\$ 249.155,76	5,00% R\$ 249.155,76	5,00% R\$ 249.155,76	5,00% R\$ 249.155,76	3,00% R\$ 149.493,46	3,00% R\$ 149.493,46	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	3,00% R\$ 149.493,46	3,00% R\$ 149.493,46	3,00% R\$ 149.493,46	0,00% R\$ 0,00			
3.2	PAVIMENTAÇÃO RUA COPACABANA	31,59%	4.746.336,92	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	5,00% R\$ 237.316,85	10,00% R\$ 474.633,69	10,00% R\$ 474.633,69	10,00% R\$ 474.633,69	10,00% R\$ 474.633,69	10,00% R\$ 474.633,69	10,00% R\$ 474.633,69	10,00% R\$ 474.633,69	5,00% R\$ 237.316,85	5,00% R\$ 237.316,85	5,00% R\$ 237.316,85	5,00% R\$ 237.316,85	3,00% R\$ 142.390,11	2,00% R\$ 94.926,73		
3.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA COPACABANA	1,89%	284.556,06	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 142.278,03	50,00% R\$ 142.278,03			
4.1	DRENAGEM RUA FRANCISCO ALVES	0,76%	113.674,20	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 22.734,84	20,00% R\$ 22.734,84	20,00% R\$ 22.734,84	20,00% R\$ 22.734,84	20,00% R\$ 22.734,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00			
4.2	GALERIA RUA FRANCISCO ALVES	8,04%	1.207.816,98	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 241.563,40	20,00% R\$ 241.563,40	20,00% R\$ 241.563,40	20,00% R\$ 241.563,40	20,00% R\$ 241.563,38	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00			
4.3	PAVIMENTAÇÃO RUA FRANCISCO ALVES	8,63%	1.296.007,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	5,00% R\$ 64.800,38	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 259.201,53	20,00% R\$ 259.201,53	20,00% R\$ 259.201,53	20,00% R\$ 259.201,53	15,00% R\$ 194.401,14	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00			
4.4	OBRAS COMPLEMENTARES RUA FRANCISCO ALVES	0,67%	101.146,42	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 15.171,96	20,00% R\$ 20.229,28	15,00% R\$ 15.171,96	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 20.229,28	15,00% R\$ 15.171,96			
5.1	DRENAGEM RUA SOROCABA	2,59%	389.816,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 77.963,33	20,00% R\$ 77.963,33	20,00% R\$ 77.963,33	20,00% R\$ 77.963,33	20,00% R\$ 77.963,33	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00			
5.2	PAVIMENTAÇÃO RUA SOROCABA	5,56%	834.614,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	5,00% R\$ 41.730,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 166.922,93	20,00% R\$ 166.922,93	20,00% R\$ 166.922,93	20,00% R\$ 166.922,93	15,00% R\$ 125.192,20	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00			
5.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA SOROCABA	0,48%	71.397,26	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 10.709,59	20,00% R\$ 14.279,45	15,00% R\$ 10.709,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 14.279,45	15,00% R\$ 10.709,59			
	TOTAL SIMPLES	100,00%	15.023.549,97	2,53% R\$ 380.360,38	2,87% R\$ 431.157,10	3,64% R\$ 547.148,55	3,30% R\$ 496.351,82	3,44% R\$ 516.121,40	5,02% R\$ 754.465,72	4,93% R\$ 740.910,79	4,93% R\$ 740.910,79	4,93% R\$ 740.910,79	6,10% R\$ 916.843,60	6,07% R\$ 912.597,07	7,65% R\$ 1.149.913,91	7,65% R\$ 1.149.913,91	6,94% R\$ 1.043.382,79	4,33% R\$ 650.008,70	4,38% R\$ 658.635,88	3,33% R\$ 500.515,24	3,16% R\$ 474.633,69	1,58% R\$ 237.316,85	2,57% R\$ 386.810,31	2,57% R\$ 386.810,31	2,80% R\$ 421.319,04	3,27% R\$ 491.734,05			
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	15.023.549,97	2,53% R\$ 380.360,38	5,40% R\$ 811.517,48	9,04% R\$ 1.358.666,03	12,35% R\$ 1.855.017,85	15,78% R\$ 2.371.139,25	20,80% R\$ 3.125.604,97	25,74% R\$ 3.866.515,76	30,67% R\$ 4.607.426,55	35,60% R\$ 5.348.337,34	41,70% R\$ 6.265.180,94	47,78% R\$ 7.177.778,01	55,43% R\$ 8.327.691,92	63,08% R\$ 9.477.605,83	70,03% R\$ 10.520.988,62	74,36% R\$ 11.170.997,32	78,74% R\$ 11.829.633,20	82,07% R\$ 12.330.148,44	85,23% R\$ 12.804.782,13	86,81% R\$ 13.042.098,98	89,39% R\$ 13.428.909,29	91,96% R\$ 13.815.719,60	94,76% R\$ 14.237.038,64	98,04% R\$ 14.728.772,69	100,00% R\$ 15.023.549,97		





Documento assinado eletronicamente por **Adriano Luiz Kurovski, Coordenador (a)**, em 29/09/2020, às 16:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **7257421** e o código CRC **2280BE1B**.

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

20.0.135472-4

7257421v1