

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0023544855/2024 - SEINFRA.UBP**

Joinville, 13 de novembro de 2024.

|                              |                                      |   |            |                         |                          |                          |                          |                           |
|------------------------------|--------------------------------------|---|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| OBRA:                        |                                      | 1243 - Reforma e adequação do espaço físico, para implementação da Sala do Centro de Comando Operacional - CCO da Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública - SEPROT e Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS |            |                         |                          |                          |                          |                           |
| ENDEREÇO:                    |                                      | Rua Caçador, nº 112, no Bairro Anita Garibaldi  |            |                         |                          |                          |                          |                           |
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |                                      |   |            |                         |                          |                          |                          |                           |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO:         |                                      | Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0  |            |                         |                          |                          |                          |                           |
| ITEM                         | SERVIÇO                              | PESO  | VALOR(R\$) | MÊS 1                   | MÊS 2                    | MÊS 3                    | MÊS 4                    | MÊS 5                     |
| 1                            | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA          | 3,09%   | 17.807,44  | 17,10%<br>R\$ 3.045,07  | 17,10%<br>R\$ 3.045,07   | 19,44%<br>R\$ 3.461,77   | 20,96%<br>R\$ 3.732,44   | 25,40%<br>R\$ 4.523,09    |
| 2                            | CANTEIRO DE OBRAS                    | 1,01%   | 5.832,10   | 100,00%<br>R\$ 5.832,10 | 0,00%<br>R\$ 0,00        | 0,00%<br>R\$ 0,00        | 0,00%<br>R\$ 0,00        | 0,00%<br>R\$ 0,00         |
| 3                            | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES                | 0,75%   | 4.337,70   | 100,00%<br>R\$ 4.337,70 | 0,00%<br>R\$ 0,00        | 0,00%<br>R\$ 0,00        | 0,00%<br>R\$ 0,00        | 0,00%<br>R\$ 0,00         |
| 4.1                          | FECHAMENTO EM ALVENARIA E DIVISÓRIAS | 8,86%   | 51.016,02  | 40,00%<br>R\$ 20.406,41 | 60,00%<br>R\$ 30.609,61  | 0,00%<br>R\$ 0,00        | 0,00%<br>R\$ 0,00        | 0,00%<br>R\$ 0,00         |
| 4.2                          | PISO                                 | 12,42%  | 71.506,75  | 0,00%<br>R\$ 0,00       | 0,00%<br>R\$ 0,00        | 50,00%<br>R\$ 35.753,38  | 50,00%<br>R\$ 35.753,38  | 0,00%<br>R\$ 0,00         |
| 4.3                          | ESQUADRIAS E GUARDA CORPO            | 2,93%   | 16.888,83  | 0,00%<br>R\$ 0,00       | 0,00%<br>R\$ 0,00        | 0,00%<br>R\$ 0,00        | 50,00%<br>R\$ 8.444,42   | 50,00%<br>R\$ 8.444,42    |
| 4.4                          | PINTURA E REVESTIMENTOS              | 2,75%   | 15.816,81  | 0,00%<br>R\$ 0,00       | 0,00%<br>R\$ 0,00        | 50,00%<br>R\$ 7.908,40   | 50,00%<br>R\$ 7.908,40   | 0,00%<br>R\$ 0,00         |
| 4.5                          | MÓVEIS E CADEIRAS                    | 11,73%  | 67.515,11  | 0,00%<br>R\$ 0,00       | 0,00%<br>R\$ 0,00        | 0,00%<br>R\$ 0,00        | 0,00%<br>R\$ 0,00        | 100,00%<br>R\$ 67.515,11  |
| 5                            | INSTALAÇÃO ELÉTRICA                  | 49,87%  | 287.165,97 | 20,00%<br>R\$ 57.433,19 | 20,00%<br>R\$ 57.433,19  | 20,00%<br>R\$ 57.433,19  | 20,00%<br>R\$ 57.433,19  | 20,00%<br>R\$ 57.433,19   |
| 6                            | CABEAMENTO ESTRUTURADO               | 6,44%   | 37.056,77  | 20,00%<br>R\$ 7.411,35  | 20,00%<br>R\$ 7.411,35   | 20,00%<br>R\$ 7.411,35   | 20,00%<br>R\$ 7.411,35   | 20,00%<br>R\$ 7.411,35    |
| 7                            | SERVIÇOS FINAIS                      | 0,15%   | 867,87     | 0,00%<br>R\$ 0,00       | 0,00%<br>R\$ 0,00        | 0,00%<br>R\$ 0,00        | 0,00%<br>R\$ 0,00        | 100,00%<br>R\$ 867,87     |
|                              | TOTAL SIMPLES                        | 100,00%   | 575.811,37 | 17,10%<br>R\$ 98.465,83 | 17,11%<br>R\$ 98.499,23  | 19,45%<br>R\$ 111.968,09 | 20,96%<br>R\$ 120.683,18 | 25,39%<br>R\$ 146.195,03  |
|                              | TOTAL ACUMULADO                      | 100,00%   | 575.811,37 | 17,10%<br>R\$ 98.465,83 | 34,21%<br>R\$ 196.965,06 | 53,65%<br>R\$ 308.933,15 | 74,61%<br>R\$ 429.616,34 | 100,00%<br>R\$ 575.811,37 |



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023544855** e o código CRC **41A09671**.

Rua Saguçu, 265 - Bairro Saguçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.043111-0

0023544855v3