

**Obra**  
23.021-Reforma Quadra de Areia do Parque São Francisco R08

**Bancos**  
SINAPI - 07/2025 - Santa Catarina

**B.D.I.**  
Padrão - 20,34%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 7.543,20	33,00% 2.489,26	33,00% 2.489,26	34,00% 2.564,69
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 9.128,16	73,40% 6.700,07	13,30% 1.214,05	13,30% 1.214,05
3	DEMOLIÇÕES	100,00% 8.880,86	100,00% 8.880,86		
4	DRENAGEM	100,00% 37.417,86	40,00% 14.967,14	60,00% 22.450,72	
5	ESTRUTURAL	100,00% 112.071,10	40,00% 44.828,44	60,00% 67.246,66	
6	QUADRA DE AREIA	100,00% 140.189,39			100,00% 140.189,39
7	URBANISMO E PAISAGISMO	100,00% 4.108,81			100,00% 4.108,81
8	PINTURA	100,00% 2.035,11			100,00% 2.035,11
Porcentagem			24,23%	29,06%	46,71%
Custo			77.865,77	93.3916,68	150.112,04
Porcentagem Acumulado			24,23%	53,29%	100,0%
Custo Acumulado			77.865,77	171.262,45	321.374,49

---

Cristhian B. Johann  
CREA/SC 122798-9