

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0016056433/2023 - SEINFRA.UOE

Joinville, 01 de março de 2023.

OBRA:		1041 - Ponte Estrada Quiriri											
ENDEREÇO:													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Emerson Luiz Pagani - CREA 042.993-0											
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS	11,03%	496.710,43	10,00% R\$ 49.671,04	10,00% R\$ 49.671,04	10,00% R\$ 49.671,04	10,00% R\$ 49.671,04	10,00% R\$ 49.671,04	10,00% R\$ 49.671,04	10,00% R\$ 49.671,04	10,00% R\$ 49.671,04	10,00% R\$ 49.671,04	10,00% R\$ 49.671,07
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,72%	617.757,00	80,00% R\$ 494.205,60	20,00% R\$ 123.551,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	DEMOLIÇÃO	3,21%	144.492,50	100,00% R\$ 144.492,50	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	11,09%	499.313,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 499.313,25
5	INFRAESTRUTURA	18,85%	848.794,03	0,00% R\$ 0,00	60,00% R\$ 509.276,42	40,00% R\$ 339.517,61	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	MESOESTRUTURA	6,61%	297.701,45	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 148.850,73	50,00% R\$ 148.850,72	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	SUPERESTRUTURA	35,47%	1.597.136,14	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 159.713,91	10,00% R\$ 159.713,91	10,00% R\$ 159.713,91	20,00% R\$ 319.427,83	20,00% R\$ 319.427,83	10,00% R\$ 159.713,91	10,00% R\$ 159.713,91	10,00% R\$ 159.713,93
8	SERVIÇOS FINAIS	0,02%	999,89	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 999,89
	TOTAL SIMPLES	100,00%	4.502.635,17	15,29% R\$ 688.369,14	15,16% R\$ 682.498,86	12,19% R\$ 548.875,31	7,96% R\$ 358.208,43	7,96% R\$ 358.208,42	8,20% R\$ 369.044,36	8,20% R\$ 369.044,36	4,65% R\$ 209.357,70	4,65% R\$ 209.357,70	15,76% R\$ 709.670,89
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	4.502.635,17	15,29% R\$ 688.369,14	30,45% R\$ 1.370.868,00	42,64% R\$ 1.919.770,56	50,59% R\$ 2.278.006,24	58,55% R\$ 2.636.241,91	66,74% R\$ 3.005.340,78	74,94% R\$ 3.374.349,65	79,59% R\$ 3.583.824,60	84,24% R\$ 3.793.209,55	100,00% R\$ 4.502.907,69

8898_v63 - Em Edição Emissão em 01/03/2023 12:03:60

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Emerson Luiz Pagani, Gerente**, em 02/03/2023, às 09:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0016056433** e o código CRC **49AB0193**.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.024826-8

0016056433v3