

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Obra: **Fabricação de Bueiros Simples Celulares de Concreto pré-fabricados.**

Data **Junho_2013**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Porc. (%)	Mês respectivo de medição (valor e porcentagem)									
				Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
				Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	Galeria em concreto tipo U (3,50x2,20x1,00m)	R\$ 36.612,16	25,89%	R\$ 7.322,43	20,00%	R\$ 7.322,43	20,00%	R\$ 7.322,43	20,00%	R\$ 7.322,43	20,00%	R\$ 7.322,43	20,00%
2	Galeria em concreto tipo U (3,50x2,50x1,00m)	R\$ 80.758,72	57,10%	R\$ 16.151,74	20,00%	R\$ 16.151,74	20,00%	R\$ 16.151,74	20,00%	R\$ 16.151,74	20,00%	R\$ 16.151,74	20,00%
3	Galeria em concreto tipo U (3,50x3,30x1,00m)	24.066,08	17,02%	R\$ 4.813,22	20,00%	R\$ 4.813,22	20,00%	R\$ 4.813,22	20,00%	R\$ 4.813,22	20,00%	R\$ 4.813,22	20,00%
Total Simples (R\$)		R\$ 141.436,96	100,00%	R\$ 28.287,39	20,00%	R\$ 28.287,39	20,00%	R\$ 28.287,39	20,00%	R\$ 28.287,39	20,00%	R\$ 28.287,39	20,00%
Total Acumulado (R\$)		R\$ 141.436,96	100,00%	R\$ 28.287,39	20,00%	R\$ 56.574,78	40,00%	R\$ 84.862,18	60,00%	R\$ 113.149,57	80,00%	R\$ 141.436,96	100,00%