

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 9252596/2021 - SEINFRA.UBP

Joinville, 18 de maio de 2021.

OBRA:			525 - Drenagem e Pavimentação Asfáltica Rua Alfredo Degenhardt e outras - Financiamento BB2														
ENDEREÇO:			Rua Alfredo Degenhardt e outras														
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:			Jamerson Fernando Cordeiro - CREA 061885-1														
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14
1.1	DRENAGEM RUA ALFREDO DEGENHARDT	0,18%	13.511,61	50,00% R\$ 6.755,81	50,00% R\$ 6.755,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO RUA ALFREDO DEGENHARDT	5,42%	401.924,68	10,00% R\$ 40.192,47	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 60.288,70	15,00% R\$ 60.288,70	15,00% R\$ 60.288,70	15,00% R\$ 60.288,70	15,00% R\$ 60.288,70	15,00% R\$ 60.288,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA ALFREDO DEGENHARDT	0,46%	34.227,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 17.113,77	50,00% R\$ 17.113,77	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.1	DRENAGEM RUA ANDRELINO NUNES DA SILVA	0,22%	16.373,88	50,00% R\$ 8.186,94	50,00% R\$ 8.186,94	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.2	PAVIMENTAÇÃO RUA ANDRELINO NUNES DA SILVA	7,34%	544.136,94	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 54.413,69	10,00% R\$ 54.413,69	10,00% R\$ 54.413,69	15,00% R\$ 81.620,54	17,00% R\$ 92.503,28	17,00% R\$ 92.503,28	16,00% R\$ 87.061,91	5,00% R\$ 27.206,86	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA ANDRELINO NUNES DA SILVA	0,59%	44.015,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 22.007,67	50,00% R\$ 22.007,67	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.1	DRENAGEM RUA AUGUSTO STRUCK	0,34%	25.539,39	50,00% R\$ 12.769,70	50,00% R\$ 12.769,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.2	PAVIMENTAÇÃO RUA AUGUSTO STRUCK	11,81%	875.145,55	10,00% R\$ 87.514,56	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 87.514,56	15,00% R\$ 131.271,83	15,00% R\$ 131.271,83	15,00% R\$ 131.271,83	15,00% R\$ 131.271,83	15,00% R\$ 131.271,83	5,00% R\$ 43.757,28	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA AUGUSTO STRUCK	0,93%	68.627,46	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 34.313,73	50,00% R\$ 34.313,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.1	DRENAGEM RUA BERNARDO SCHNEIDER	3,65%	270.787,52	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 67.696,88	25,00% R\$ 67.696,88	25,00% R\$ 67.696,88	25,00% R\$ 67.696,88	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.2	PAVIMENTAÇÃO RUA BERNARDO SCHNEIDER	9,82%	727.520,31	5,00% R\$ 36.376,02	10,00% R\$ 72.752,03	10,00% R\$ 72.752,03	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	5,00% R\$ 36.376,02	10,00% R\$ 72.752,03	15,00% R\$ 109.128,05	15,00% R\$ 109.128,05	10,00% R\$ 72.752,03	10,00% R\$ 72.752,03	10,00% R\$ 72.752,02	0,00% R\$ 0,00
4.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA BERNARDO SCHNEIDER	0,83%	61.597,95	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 30.798,98	50,00% R\$ 30.798,97
5.1	DRENAGEM RUA CONSELHEIRO PEDREIRA	0,14%	10.649,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 2.662,34	25,00% R\$ 2.662,34	25,00% R\$ 2.662,34	25,00% R\$ 2.662,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5.2	PAVIMENTAÇÃO RUA CONSELHEIRO PEDREIRA	4,32%	320.104,31	10,00% R\$ 32.010,43	15,00% R\$ 48.015,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 48.015,65	15,00% R\$ 48.015,65	15,00% R\$ 48.015,65	15,00% R\$ 48.015,65	15,00% R\$ 48.015,63	0,00% R\$ 0,00
5.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA CONSELHEIRO PEDREIRA	0,34%	25.218,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 12.609,38	50,00% R\$ 12.609,37
6.1	DRENAGEM RUA 12 DE OUTUBRO	0,09%	6.832,98	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 1.708,25	25,00% R\$ 1.708,25	25,00% R\$ 1.708,25	25,00% R\$ 1.708,23	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6.2	PAVIMENTAÇÃO RUA 12 DE OUTUBRO	1,75%	129.718,95	5,00% R\$ 6.485,95	15,00% R\$ 19.457,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 19.457,84	15,00% R\$ 19.457,84	15,00% R\$ 19.457,84	15,00% R\$ 19.457,84	20,00% R\$ 25.943,80	0,00% R\$ 0,00
6.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA 12 DE OUTUBRO	0,18%	13.666,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 6.833,16	50,00% R\$ 6.833,16
7.1	DRENAGEM RUA EXPEDICIONÁRIO AUGUSTO FIELDER	9,98%	739.806,63	25,00% R\$ 184.951,66	25,00% R\$ 184.951,66	25,00% R\$ 184.951,66	25,00% R\$ 184.951,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7.2	PAVIMENTAÇÃO RUA EXPEDICIONÁRIO AUGUSTO FIELDER	13,65%	1.011.556,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 202.311,34	20,00% R\$ 202.311,34	20,00% R\$ 202.311,34	20,00% R\$ 202.311,34	20,00% R\$ 202.311,35	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA EXPEDICIONÁRIO AUGUSTO FIELDER	1,42%	105.417,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 52.708,77	50,00% R\$ 52.708,77
8.1	DRENAGEM RUA FRANCISCO ALVES DE SOUZA	0,09%	6.832,98	50,00% R\$ 3.416,49	50,00% R\$ 3.416,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8.2	PAVIMENTAÇÃO RUA FRANCISCO ALVES DE SOUZA	2,11%	156.099,42	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 39.024,86	25,00% R\$ 39.024,86	25,00% R\$ 39.024,86	25,00% R\$ 39.024,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

8.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA FRANCISCO ALVES DE SOUZA	0,18%	13.500,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 6.750,00	50,00% R\$ 6.750,00
9.1	DRENAGEM RUA HERBERT BERGEMANN	0,09%	6.832,98	50,00% R\$ 3.416,49	50,00% R\$ 3.416,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9.2	PAVIMENTAÇÃO RUA HERBERT BERGEMANN	1,98%	146.933,39	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 36.733,35	25,00% R\$ 36.733,35	25,00% R\$ 36.733,35	25,00% R\$ 36.733,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA HERBERT BERGEMANN	0,17%	12.953,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 6.476,87	50,00% R\$ 6.476,86
10.1	DRENAGEM RUA PADRE ZENO	0,09%	6.832,98	50,00% R\$ 3.416,49	50,00% R\$ 3.416,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10.2	PAVIMENTAÇÃO RUA PADRE ZENO	1,45%	107.548,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 21.509,74	25,00% R\$ 26.887,17	20,00% R\$ 21.509,74	20,00% R\$ 21.509,74	15,00% R\$ 16.132,30
10.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA PADRE ZENO	0,17%	12.446,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 6.223,32	50,00% R\$ 6.223,32
11.1	DRENAGEM RUA PAULO SCHRAMM	0,15%	10.926,45	50,00% R\$ 5.463,23	50,00% R\$ 5.463,22	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
11.2	PAVIMENTAÇÃO RUA PAULO SCHRAMM	4,51%	334.052,27	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 66.810,45	20,00% R\$ 66.810,45	25,00% R\$ 83.513,07	20,00% R\$ 66.810,45	15,00% R\$ 50.107,85
11.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA PAULO SCHRAMM	0,38%	28.039,98	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 14.019,99	50,00% R\$ 14.019,99
12.1	DRENAGEM RUA RIO DA PRATA	0,09%	6.832,98	50,00% R\$ 3.416,49	50,00% R\$ 3.416,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
12.2	PAVIMENTAÇÃO RUA RIO DA PRATA	4,50%	333.255,17	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 66.651,03	20,00% R\$ 66.651,03	25,00% R\$ 83.313,79	20,00% R\$ 66.651,03	15,00% R\$ 49.988,29
12.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA RIO DA PRATA	0,38%	27.900,72	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 13.950,36	50,00% R\$ 13.950,36
13.1	DRENAGEM RUA XV DE OUTUBRO	0,29%	21.698,55	50,00% R\$ 10.849,28	50,00% R\$ 10.849,27	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
13.2	PAVIMENTAÇÃO RUA XV DE OUTUBRO	9,07%	671.963,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 134.392,77	20,00% R\$ 134.392,77	25,00% R\$ 167.990,97	20,00% R\$ 134.392,77	15,00% R\$ 100.794,59
13.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA XV DE OUTUBRO	0,81%	60.156,90	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 30.078,45	50,00% R\$ 30.078,45
	TOTAL SIMPLES	100,00%	7.411.187,40	6,01% R\$ 445.222,01	5,90% R\$ 437.281,75	7,23% R\$ 535.678,85	6,84% R\$ 506.684,08	8,41% R\$ 623.318,09	8,56% R\$ 634.200,80	8,03% R\$ 594.818,64	8,44% R\$ 625.753,25	7,06% R\$ 523.312,20	7,28% R\$ 539.400,70	5,87% R\$ 434.966,94	6,70% R\$ 496.553,09	8,32% R\$ 616.524,72	5,36% R\$ 397.472,28
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	7.411.187,40	6,01% R\$ 445.222,01	11,91% R\$ 882.503,76	19,14% R\$ 1.418.182,61	25,97% R\$ 1.924.866,69	34,38% R\$ 2.548.184,78	42,94% R\$ 3.182.385,58	50,97% R\$ 3.777.204,22	59,41% R\$ 4.402.957,47	66,47% R\$ 4.926.269,67	73,75% R\$ 5.465.670,37	79,62% R\$ 5.900.637,31	86,32% R\$ 6.397.190,40	94,64% R\$ 7.013.715,12	100,00% R\$ 7.411.187,40

3336_v27 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Jamerson Fernando Cordeiro, Servidor(a) Público(a)**, em 19/05/2021, às 15:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **9252596** e o código CRC **17A7FF97**.

Rua Saguçu, 265 - Bairro Saguçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

20.0.157343-4

9252596v3