



## Secretaria de Educação

GERÊNCIA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E OBRAS  
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO DE IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO

OBRA: **CEI ULYSSES GUIMARÃES**

LOCAL: **JOINVILLE**

DATA: **dez/12**

| CÓDIGO | SERVIÇO  | TOTAL DO<br>SERVIÇO | MÊS 1                | MÊS 2               | MÊS 3               | MÊS 4               | MÊS 5               | MÊS 6               | MÊS 7                 | MÊS 8                 | MÊS 9                | MÊS 10               | MÊS 11               | MÊS 12               |
|--------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1      | SERVIÇOS INICIAIS - IMPLANTAÇÃO                            | 23.743,56           | 23.743,56<br>100,00% |                     |                     |                     |                     |                     |                       |                       |                      |                      |                      |                      |
| 2      | SERVIÇOS GERAIS EXTERNOS - IMPLANTAÇÃO                     | 236.285,72          | 23.628,57<br>10,00%  | 47.257,14<br>20,00% | 47.257,14<br>20,00% | 47.257,14<br>20,00% | 47.257,14<br>20,00% | 23.628,57<br>10,00% |                       |                       |                      |                      |                      |                      |
| 3      | PAISAGISMO - IMPLANTAÇÃO                                   | 833,98              |                      |                     |                     |                     |                     | 833,98<br>100,00%   |                       |                       |                      |                      |                      |                      |
| 4      | SERVIÇOS DIVERSOS - IMPLANTAÇÃO                            | 773,34              | 128,89<br>16,67%     | 128,89<br>16,67%    | 128,89<br>16,67%    | 128,89<br>16,67%    | 128,89<br>16,67%    | 128,89<br>16,67%    |                       |                       |                      |                      |                      |                      |
| 5      | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO               | 13.566,45           |                      |                     |                     |                     |                     |                     | 13.566,45<br>100,00%  |                       |                      |                      |                      |                      |
| 6      | INFRAESTRUTURA - CONSTRUÇÃO                                | 339.264,16          |                      |                     |                     |                     |                     |                     | 339.264,16<br>100,00% |                       |                      |                      |                      |                      |
| 7      | SUPERESTRUTURA - CONSTRUÇÃO                                | 143.312,34          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                       | 143.312,34<br>100,00% |                      |                      |                      |                      |
| 8      | PRÉ-FABRICADO - CONSTRUÇÃO                                 | 120.943,35          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                       | 96.754,68<br>80,00%   | 24.188,67<br>20,00%  |                      |                      |                      |
| 9      | ALVENARIA - CONSTRUÇÃO                                     | 127.181,42          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                       | 127.181,42<br>100,00% |                      |                      |                      |                      |
| 10     | COBERTURA - CONSTRUÇÃO                                     | 142.803,90          |                      |                     |                     |                     |                     |                     | 14.280,39<br>10,00%   | 14.280,39<br>10,00%   | 28.560,78<br>20,00%  | 28.560,78<br>20,00%  | 28.560,78<br>20,00%  | 28.560,78<br>20,00%  |
| 11     | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS - CONSTRUÇÃO          | 62.299,48           |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                       |                       |                      | 31.149,74<br>50,00%  | 31.149,74<br>50,00%  |                      |
| 12     | INCÊNDIO - CONSTRUÇÃO                                      | 5.395,13            |                      |                     |                     |                     |                     |                     | 1.079,03<br>20,00%    | 1.079,03<br>20,00%    | 2.158,05<br>40,00%   | 539,51<br>10,00%     | 539,51<br>10,00%     |                      |
| 13     | ÁGUA PLUVIAL - CONSTRUÇÃO                                  | 21.901,19           |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                       |                       |                      |                      | 6.570,36<br>30,00%   | 15.330,84<br>70,00%  |
| 14     | ACABAMENTOS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS - CONSTRUÇÃO          | 45.170,70           |                      |                     |                     |                     |                     |                     | 4.517,07<br>10,00%    | 4.517,07<br>10,00%    | 9.034,14<br>20,00%   | 9.034,14<br>20,00%   | 6.775,61<br>15,00%   | 11.292,68<br>25,00%  |
| 15     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO - CONSTRUÇÃO         | 80.119,49           |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                       |                       |                      | 40.059,75<br>50,00%  | 40.059,75<br>50,00%  |                      |
| 16     | REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO DE PAREDE - CONSTRUÇÃO          | 229.114,44          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                       | 57.278,61<br>25,00%   | 114.557,22<br>50,00% | 57.278,61<br>25,00%  |                      |                      |
| 17     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INCÊNDIO - CONSTRUÇÃO           | 46.921,60           |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                       |                       | 23.460,80<br>50,00%  | 18.768,64<br>40,00%  | 4.692,16<br>10,00%   |                      |
| 18     | REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO DE FORRO - CONSTRUÇÃO           | 58.045,88           |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                       |                       |                      | 29.022,94<br>50,00%  | 23.218,35<br>40,00%  | 5.804,59<br>10,00%   |
| 19     | REGULARIZAÇÃO, IMPERMEB. E ACABAMENTO DE PISO - CONSTRUÇÃO | 199.636,22          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                       |                       |                      | 59.890,86<br>30,00%  | 139.745,35<br>70,00% |                      |
| 20     | ABERTURAS DE MADEIRA - CONSTRUÇÃO                          | 23.553,13           |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                       |                       | 2.355,31<br>10,00%   | 4.710,63<br>20,00%   | 16.487,19<br>70,00%  |                      |
| 21     | ABERTURAS METÁLICAS - CONSTRUÇÃO                           | 110.800,11          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                       |                       |                      |                      | 88.640,09<br>80,00%  | 22.160,02<br>20,00%  |
| 22     | VIDROS - CONSTRUÇÃO  | 12.729,14           |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                       |                       |                      |                      | 2.545,83<br>20,00%   | 10.183,31<br>80,00%  |
| 23     | PINTURA - CONSTRUÇÃO                                       | 105.252,33          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                       |                       |                      | 21.050,47<br>20,00%  | 52.626,16<br>50,00%  | 31.575,70<br>30,00%  |
| 24     | SERVIÇOS GERAIS INTERNOS - CONSTRUÇÃO                      | 3.965,96            |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                       |                       |                      |                      | 1.982,98<br>50,00%   | 1.982,98<br>50,00%   |
| 25     | DIVISORIA - CONSTRUÇÃO                                     | 44.606,82           |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                       |                       |                      |                      |                      | 44.606,82<br>100,00% |
|        | TOTAL MENSAL   | 2.198.219,87        | 47.501,03<br>2,16%   | 47.386,03<br>2,16%  | 47.386,03<br>2,16%  | 47.386,03<br>2,16%  | 47.386,03<br>2,16%  | 24.591,44<br>1,12%  | 372.707,10<br>16,95%  | 444.403,55<br>20,22%  | 204.314,98<br>9,29%  | 300.066,07<br>13,65% | 443.593,86<br>20,18% | 171.497,72<br>7,80%  |
|        | PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO                                |                     | 47.501,03            | 94.887,06           | 142.273,10          | 189.659,13          | 237.045,16          | 261.636,60          | 634.343,70            | 1.078.747,25          | 1.283.062,23         | 1.583.128,30         | 2.026.722,15         | 2.198.219,87         |
|        | PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO                                |                     | 2,16%                | 4,32%               | 6,47%               | 8,63%               | 10,78%              | 11,90%              | 28,86%                | 49,07%                | 58,37%               | 72,02%               | 92,20%               | 100,00%              |

Roque Antonio Mattei  
Secretário da Educação

Eng<sup>a</sup>. Rosane Mebs  
CREA SC 40682-9  
Gerente da Unidade Administrativa