

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0013630868/2022 - SEINFRA.UAS

Joinville, 19 de julho de 2022.

OBRA:	864 - Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de demolição de					
ENDEREÇO:	Rua Nove de Março, nº 13					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Elisa Kassulke Engel - CREA 0614856					
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.1	Levantamento + plano de ação	0,50%	3.526,21	100,00% R\$ 3.526,21	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.2	Retiradas + serviços preliminares + demolição caixa d'água	5,00%	35.261,99	100,00% R\$ 35.261,99	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.3	Demolição total 4º pavto	19,50%	137.521,76	100,00% R\$ 137.521,76	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.4	Demolição total 3º pavto	19,50%	137.521,76	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 137.521,76	0,00% R\$ 0,00
1.5	Demolição total 2º pavto	19,50%	137.521,76	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 137.521,76	0,00% R\$ 0,00
1.6	Demolição total 1º pavto	19,50%	137.521,76	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 137.521,76
1.7	Demolição total térreo + serviços finais	16,50%	116.364,57	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 116.364,57
	TOTAL SIMPLES	100,00%	705.239,81	25,00% R\$ 176.309,96	39,00% R\$ 275.043,52	36,00% R\$ 253.886,33
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	705.239,81	25,00% R\$ 176.309,96	64,00% R\$ 451.353,48	100,00% R\$ 705.239,81



Documento assinado eletronicamente por **Elisa Kassulke Engel, Servidor(a) Público(a)**, em 19/07/2022, às 09:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013630868** e o código CRC **9E0315AA**.

