

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0021391413/2024 - SEINFRA.UBP**

Joinville, 20 de maio de 2024.

OBRA:	1254 - Contratação de empresa para a execução da OAE (Obra de Arte Especial), denominada Ponte Anêmonas, ligando as Ruas Anêmonas (Bairro Fátima) e Esteves Júnior (Bairro Guanabara)
ENDEREÇO:	Rua Anêmonas
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Vivian Gregolin Linhares - CREA 082796-0	

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1.1	Administração local ponte anêmonas - medição conforme percentual físico de execução da obra_fjc	4,98%	1.242.825,99 R\$ 69.038,98	5,56% R\$ 79.822,00	5,56% R\$ 69.038,98	5,56% R\$ 69.038,98	5,56% R\$ 69.038,98	5,56% R\$ 69.038,98	5,56% R\$ 69.038,98	5,56% R\$ 69.038,98	5,56% R\$ 69.038,98	5,56% R\$ 69.038,98	5,56% R\$ 69.038,98	5,56% R\$ 69.038,98	5,56% R\$ 69.038,98	5,56% R\$ 69.038,98	5,56% R\$ 69.038,98	5,56% R\$ 69.038,98	5,56% R\$ 69.038,98	5,56% R\$ 69.038,98	5,56% R\$ 69.163,27
2.1	CANTEIRO 01 - ESTEVES JÚNIOR	0,43%	108.365,46	73,66% R\$ 79.822,00	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,54% R\$ 1.668,83
2.2	CANTEIRO 02 - ARENA JOINVILLE (PÁTIO DE VIGA)	0,64%	159.235,02	81,98% R\$ 130.540,87	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89
2.3	MOBILIZAÇÃO	1,25%	313.100,69	8,50% R\$ 26.613,56	41,00% R\$ 128.371,28	40,00% R\$ 125.240,28	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	5,00% R\$ 15.655,03	5,50% R\$ 17.220,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.1	DEMOLIÇÕES,REMOÇÕES	0,22%	54.900,00	85,00% R\$ 46.665,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 8.235,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	EXECUÇÃO SOCIAMBIENTAL, TRABALHISTA, DE SEGURANÇA DO TRABALHO E HIGIENE OCUPACIONAL	2,19%	545.896,38	26,67% R\$ 145.590,56	6,30% R\$ 34.391,47	7,52% R\$ 41.051,41	1,19% R\$ 6.496,17	4,22% R\$ 23.036,83	2,41% R\$ 13.156,10	1,19% R\$ 6.496,17	1,19% R\$ 6.496,17	2,41% R\$ 13.156,10	1,19% R\$ 6.496,17	2,41% R\$ 13.156,10	1,19% R\$ 6.496,17	1,19% R\$ 6.496,17	1,19% R\$ 6.496,17	28,70% R\$ 156.672,26	1,19% R\$ 6.496,17	8,65% R\$ 47.220,04	1,19% R\$ 6.496,17
5	ESCAVAÇÃO E ATERRO PARA CABECEIRA (ÍNDICE DNIT - TERRAPLENAGEM)	3,89%	970.468,42	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 485.234,21	50,00% R\$ 485.234,21	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6.1	INFRAESTRUTURA	18,07%	4.508.602,16	0,00% R\$ 0,00	33,00% R\$ 1.487.838,71	33,00% R\$ 1.487.838,71	34,00% R\$ 1.532.924,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6.2	MESOESTRUTURA	3,68%	919.238,20	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	29,00% R\$ 266.579,08	29,00% R\$ 266.579,08	30,00% R\$ 275.771,46	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	6,00% R\$ 55.154,29	6,00% R\$ 55.154,29	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6.3	SUPRAESTRUTURA	24,47%	6.105.332,28	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 610.533,23	10,00% R\$ 610.533,23	10,00% R\$ 610.533,23	10,00% R\$ 610.533,23	10,00% R\$ 610.533,23	10,00% R\$ 610.533,23	10,00% R\$ 610.533,23	10,00% R\$ 610.533,23	10,00% R\$ 610.533,23	10,00% R\$ 610.533,23
6.4	DRENAGEM TABULEIRO	0,01%	1.320,48	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.320,48	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6.5	EQUIPAMENTOS ESPECIAIS E MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	36,56%	9.122.360,74	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	11,00% R\$ 1.003.459,68	11,00% R\$ 1.003.459,68	14,00% R\$ 1.277.130,50	11,00% R\$ 1.003.459,68	11,00% R\$ 1.003.459,68	12,00% R\$ 1.094.683,29	0,00% R\$ 0,00	4,00% R\$ 364.894,43	4,00% R\$ 364.894,43	4,00% R\$ 364.894,43	5,00% R\$ 456.118,04	5,00% R\$ 456.118,04	5,00% R\$ 456.118,04	1,00% R\$ 91.223,61	1,00% R\$ 91.223,61	1,00% R\$ 91.223,61
6.6	INFRAESTRUTURA DRENAGEM CABECEIRA	0,51%	127.750,97	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 127.750,97	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6.7	ENSAIOS	1,08%	268.780,23	0,00% R\$ 0,00	5,02% R\$ 13.492,77	5,02% R\$ 13.492,77	5,02% R\$ 13.492,77	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	84,94% R\$ 228.301,93
7	ILUMINAÇÃO (ÍNDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE)	0,77%	192.570,04	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 19.257,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	45,00% R\$ 86.656,52	45,00% R\$ 86.656,52	0,00% R\$ 0,00
8	SERVIÇOS FINAIS - DESMOBILIZAÇÃO (ÍNDICE DNIT - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	1,25%	313.100,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	81,00% R\$ 253.611,56	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	19,00% R\$ 59.489,13
	TOTAL SIMPLES	100,00%	24.953.847,75 R\$ 498.270,97	2,00% R\$ 1.736.500,77	6,96% R\$ 2.743.489,39	10,99% R\$ 2.648.036,89	10,61% R\$ 1.639.152,95	6,57% R\$ 1.356.921,88	5,44% R\$ 1.358.133,85	5,44% R\$ 1.173.586,00	4,70% R\$ 965.362,46	3,87% R\$ 1.071.550,90	4,29% R\$ 1.109.484,66	4,45% R\$ 1.243.895,56	4,98% R\$ 1.630.788,18	6,54% R\$ 1.639.023,18	6,57% R\$ 1.295.730,07	5,19% R\$ 867.316,06	3,48% R\$ 908.039,93	3,64% R\$ 1.068.564,05	4,28% R\$ 1.068.564,05
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	24.953.847,75 R\$ 498.270,97	2,00% R\$ 2.234.771,75	8,96% R\$ 4.978.261,13	19,95% R\$ 7.626.298,03	30,56% R\$ 9.265.450,98	37,13% R\$ 10.622.372,84	42,57% R\$ 11.980.506,71	48,01% R\$ 13.154.092,76	52,71% R\$ 14.119.455,17	56,58% R\$ 15.191.006,07	60,88% R\$ 16.300.490,72	65,32% R\$ 17.544.386,24	70,31% R\$ 19.175.174,47	76,84% R\$ 20.814.197,65	83,41% R\$ 22.109.927,71	88,60% R\$ 22.977.243,77	92,08% R\$ 23.885.283,70	95,72% R\$ 24.953.847,75	100,00% R\$ 24.953.847,75

11840\_v330 - Em Edição Emissão em 20/05/2024

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a) Público(a)**, em 20/05/2024, às 13:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021391413** e o código CRC **428435B2**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.010185-4

0021391413v3