

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0013974547/2022 - SED.UIN

Joinville, 18 de agosto de 2022.

OBRA:	533 - Construção de quadra coberta na EM Anaburgo										
ENDEREÇO:	ANABURGO, Nº 1747 VILA NOVA										
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Carla Tais Pereira - CREA 180646-6										
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,52%	250.632,84	25,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%
				R\$ 62.658,21	R\$ 25.063,28	R\$ 25.063,28	R\$ 25.063,28	R\$ 25.063,28	R\$ 25.063,28	R\$ 25.063,28	R\$ 37.594,95
2	LIMPEZA DO TERRENO	0,32%	8.510,98	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 8.510,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	INFRAESTRUTURA	13,34%	351.314,00	20,00%	70,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 70.262,80	R\$ 245.919,80	R\$ 35.131,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	SUPRAESTRUTURA	17,75%	467.432,40	0,00%	10,00%	40,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 46.743,24	R\$ 186.972,96	R\$ 140.229,72	R\$ 93.486,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	35,64%	938.255,43	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 375.302,17	R\$ 562.953,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	10,83%	285.108,37	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.021,67	R\$ 228.086,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	DRENAGEM PLUVIAL	2,47%	65.112,82	5,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	15,00%	20,00%
				R\$ 3.255,64	R\$ 7.813,54	R\$ 7.813,54	R\$ 7.813,54	R\$ 7.813,54	R\$ 7.813,54	R\$ 9.766,92	R\$ 13.022,56
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,23%	58.783,90	5,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	23,00%
				R\$ 2.939,20	R\$ 7.054,07	R\$ 7.054,07	R\$ 7.054,07	R\$ 7.054,07	R\$ 7.054,07	R\$ 7.054,07	R\$ 13.520,28
9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,83%	21.861,32	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	45,00%	20,00%
				R\$ 0,00	R\$ 1.093,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.186,13	R\$ 4.372,26	R\$ 9.837,59	R\$ 4.372,27
10	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,10%	2.658,02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 265,80	R\$ 797,41	R\$ 648,41	R\$ 946,40
11	PINTURAS	4,51%	118.706,21	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.223,73	R\$ 47.482,48
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,25%	59.354,44	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	40,00%
				R\$ 0,00	R\$ 2.967,72	R\$ 2.967,72	R\$ 2.967,72	R\$ 5.935,44	R\$ 8.903,17	R\$ 11.870,89	R\$ 23.741,78
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,19%	5.049,18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.049,18
	TOTAL SIMPLES	100,00%	2.632.779,91	5,61%	12,79%	10,07%	6,96%	21,81%	32,10%	5,15%	5,53%
				R\$ 147.626,83	R\$ 336.654,72	R\$ 265.002,97	R\$ 183.128,33	R\$ 574.128,58	R\$ 845.043,69	R\$ 135.464,89	R\$ 145.729,90
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	2.632.779,91	5,61%	18,39%	28,46%	35,42%	57,22%	89,32%	94,47%	100,00%
				R\$ 147.626,83	R\$ 484.281,55	R\$ 749.284,52	R\$ 932.412,85	R\$ 1.506.541,43	R\$ 2.351.585,12	R\$ 2.487.050,01	R\$ 2.632.779,91



Documento assinado eletronicamente por **Carla Tais Pereira, Coordenador (a)**, em 18/08/2022, às 10:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013974547** e o código CRC **046B6CEF**.