

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 28835642/2026 - SEINFRA.UBP**

Joinville, 19 de março de 2026.

OBRA:		1469 - Pavimentação Asfáltica Rua Érico Venâncio Alves													
ENDEREÇO:		Rua Érico Venâncio Alves													
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1.1	SERVIÇOS INICIAIS (ÍNDICE INCC)	0,03%	1.703,34	100,00% R\$ 1.703,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.2	TERRAPLENAGEM (ÍNDICE DNIT)	17,88%	964.079,83	20,00% R\$ 192.815,97	20,00% R\$ 192.815,97	20,00% R\$ 192.815,97	20,00% R\$ 192.815,97	20,00% R\$ 192.815,97	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.3	DRENAGEM PLUVIAL (ÍNDICE DNIT - DRENAGEM)	40,45%	2.181.582,19	20,00% R\$ 436.316,44	20,00% R\$ 436.316,44	20,00% R\$ 436.316,44	20,00% R\$ 436.316,44	10,00% R\$ 218.158,22	10,00% R\$ 218.158,22	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT)	37,59%	2.027.375,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	5,00% R\$ 101.368,78	20,00% R\$ 405.475,12	15,00% R\$ 304.106,34	15,00% R\$ 304.106,34	15,00% R\$ 304.106,34	15,00% R\$ 304.106,34	7,50% R\$ 152.053,17	7,50% R\$ 152.053,17
1.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (ÍNDICE DNIT - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)	0,37%	19.970,24	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 9.985,12	50,00% R\$ 9.985,12
1.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (ÍNDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL)	0,22%	11.817,31	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 5.908,65	50,00% R\$ 5.908,65
1.7	OBRAS COMPLEMENTARES (ÍNDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE)	3,23%	174.379,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 87.189,77	50,00% R\$ 87.189,77
1.8	INTERFERÊNCIAS (ÍNDICE INCC)	0,22%	11.956,86	100,00% R\$ 11.956,86	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	5.392.864,92	11,92% R\$ 642.792,60	11,67% R\$ 629.132,40	11,67% R\$ 629.132,40	11,67% R\$ 629.132,40	9,50% R\$ 512.342,97	11,56% R\$ 623.633,34	5,64% R\$ 304.106,34	5,64% R\$ 304.106,34	5,64% R\$ 304.106,34	5,64% R\$ 304.106,34	4,73% R\$ 255.136,72	4,73% R\$ 255.136,72
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	5.392.864,92	11,92% R\$ 642.792,60	23,59% R\$ 1.271.925,01	35,25% R\$ 1.901.057,41	46,92% R\$ 2.530.189,82	56,42% R\$ 3.042.532,78	67,98% R\$ 3.666.166,12	73,62% R\$ 3.970.272,46	79,26% R\$ 4.274.378,80	84,90% R\$ 4.578.485,14	90,54% R\$ 4.882.591,48	95,27% R\$ 5.137.728,20	100,00% R\$ 5.392.864,92



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes Silva, Coordenador(a)**, em 19/03/2026, às 16:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28835642** e o código CRC **FE3C941C**.