



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0012535764/2022 - SED.UIN

Joinville, 08 de abril de 2022.

OBRA:	312 - Construção de quadra coberta na EM Plácido Xavier Vieira								
ENDEREÇO:	Rua Roberto Lehn, s/n - km 04								
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Carla Tais Pereira - CREA 180646-6								
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,12%	256.260,72	60,00% R\$ 153.756,43	8,00% R\$ 20.500,86	8,00% R\$ 20.500,86	8,00% R\$ 20.500,86	8,00% R\$ 20.500,86	8,00% R\$ 20.500,85
2	INFRAESTRUTURA	12,23%	343.568,48	20,00% R\$ 68.713,70	80,00% R\$ 274.854,78	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	SUPRAESTRUTURA	22,77%	639.708,41	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 127.941,68	50,00% R\$ 319.854,21	30,00% R\$ 191.912,52	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,29%	8.138,20	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 4.069,10	50,00% R\$ 4.069,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	11,87%	333.494,94	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 166.747,47	50,00% R\$ 166.747,47	0,00% R\$ 0,00
6	SISTEMAS DE COBERTURA	29,84%	838.468,90	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 419.234,45	50,00% R\$ 419.234,45	0,00% R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL	1,53%	42.864,14	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 42.864,14
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,10%	115.202,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 57.601,13	50,00% R\$ 57.601,12
9	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	1,03%	29.005,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 29.005,84
10	REVESTIMENTOS	0,06%	1.802,12	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.802,12
11	ACABAMENTOS / APARELHOS	0,44%	12.429,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 12.429,75
12	ESQUADRIAS	0,73%	20.383,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 20.383,34
13	PINTURA	4,40%	123.488,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 24.697,76	25,00% R\$ 30.872,20	25,00% R\$ 30.872,20	30,00% R\$ 37.046,64
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,59%	44.686,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 8.937,32	80,00% R\$ 35.749,27
	TOTAL SIMPLES	100,00%	2.809.502,48	7,92% R\$ 222.470,13	15,07% R\$ 423.297,32	13,14% R\$ 369.121,93	29,66% R\$ 833.336,60	25,05% R\$ 703.893,43	9,16% R\$ 257.383,07
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	2.809.502,48	7,92% R\$ 222.470,13	22,99% R\$ 645.767,45	36,12% R\$ 1.014.889,38	65,78% R\$ 1.848.225,98	90,84% R\$ 2.552.119,41	100,00% R\$ 2.809.502,48



Documento assinado eletronicamente por **Ademar Stringari Junior, Gerente**, em 19/04/2022, às 16:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Carla Tais Pereira, Coordenador (a)**, em 20/04/2022, às 09:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012535764** e o código CRC **89BD20CA**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.178384-4

0012535764v1