

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0023222763/2024 - SEINFRA.UBP

Joinville, 17 de outubro de 2024.

OBRA:	1254 - Contratação de empresa para a execução da OAE (Obra de Arte Especial), denominada Ponte Anêmonas, ligando as Ruas Anêmonas (Bairro Fátima) e Esteves Júnior (Bairro Guanabara)
ENDEREÇO:	Rua Anêmonas
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Vivian Gregolin Linhares - CREA 082796-0	

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1.1	Administração local ponte anêmonas - medição conforme percentual físico de execução da obra_jfc	4,89%	1.268.902,86 R\$ 70.487,55	5,56% R\$ 70.487,55	5,56% R\$ 70.487,55	5,56% R\$ 70.487,55	5,56% R\$ 70.487,55	5,56% R\$ 70.487,55	5,56% R\$ 70.487,55	5,56% R\$ 70.487,55	5,56% R\$ 70.487,55	5,56% R\$ 70.487,55	5,56% R\$ 70.487,55	5,56% R\$ 70.487,55	5,56% R\$ 70.487,55	5,56% R\$ 70.487,55	5,56% R\$ 70.487,55	5,56% R\$ 70.487,55	5,56% R\$ 70.487,55	5,56% R\$ 70.487,55	5,56% R\$ 70.614,44
2.1	CANTEIRO 01 - ESTEVES JÚNIOR	0,42%	108.365,46 R\$ 79.822,00	73,66% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,55% R\$ 1.679,66	1,54% R\$ 1.668,83
2.2	CANTEIRO 02 - ARENA JOINVILLE (PÁTIO DE VIGA)	0,61%	159.235,02 R\$ 130.540,87	81,98% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89	1,06% R\$ 1.687,89
2.3	MOBILIZAÇÃO	1,21%	313.100,69 R\$ 26.613,56	8,50% R\$ 128.371,28	41,00% R\$ 125.240,28	40,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	5,00% R\$ 15.655,03	5,50% R\$ 17.220,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.1	DEMOLIÇÕES,REMOÇÕES	0,21%	54.900,00 R\$ 46.665,00	85,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 8.235,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	EXECUÇÃO SOCIAMBIENTAL, TRABALHISTA, DE SEGURANÇA DO TRABALHO E HIGIENE OCUPACIONAL	2,11%	545.896,38 R\$ 26.679,56	6,30% R\$ 145.590,56	7,52% R\$ 34.391,47	1,19% R\$ 41.051,41	1,19% R\$ 6.496,17	4,22% R\$ 23.036,83	2,41% R\$ 13.156,10	1,19% R\$ 6.496,17	1,19% R\$ 6.496,17	2,41% R\$ 13.156,10	1,19% R\$ 6.496,17	2,41% R\$ 13.156,10	1,19% R\$ 6.496,17	1,19% R\$ 6.496,17	28,70% R\$ 156.672,26	1,19% R\$ 6.496,17	8,65% R\$ 47.220,04	1,19% R\$ 6.496,17	1,19% R\$ 6.496,17
5	ESCAVAÇÃO E ATERRO PARA CABECEIRA (ÍNDICE DNIT - TERRAPLENAGEM)	3,74%	970.468,42 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 485.234,21	50,00% R\$ 485.234,21	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6.1	INFRAESTRUTURA	19,17%	4.971.565,18 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	33,00% R\$ 1.640.616,51	33,00% R\$ 1.640.616,51	34,00% R\$ 1.690.332,16	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6.2	MESOESTRUTURA	3,55%	919.238,20 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	29,00% R\$ 266.579,08	29,00% R\$ 266.579,08	30,00% R\$ 275.771,46	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	6,00% R\$ 55.154,29	6,00% R\$ 55.154,29	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6.3	SUPRAESTRUTURA	23,92%	6.203.733,99 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 620.373,40	10,00% R\$ 620.373,40	10,00% R\$ 620.373,40	10,00% R\$ 620.373,40	10,00% R\$ 620.373,40	10,00% R\$ 620.373,40	10,00% R\$ 620.373,40	10,00% R\$ 620.373,40	10,00% R\$ 620.373,40	10,00% R\$ 620.373,40
6.4	DRENAGEM TABULEIRO	0,01%	1.320,48 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.320,48	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6.5	EQUIPAMENTOS ESPECIAIS E MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	36,68%	9.511.018,60 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	11,00% R\$ 1.046.212,05	11,00% R\$ 1.046.212,05	14,00% R\$ 1.331.542,60	11,00% R\$ 1.046.212,05	11,00% R\$ 1.046.212,05	12,00% R\$ 1.141.322,23	0,00% R\$ 380.440,74	4,00% R\$ 380.440,74	4,00% R\$ 380.440,74	4,00% R\$ 475.550,93	5,00% R\$ 475.550,93	5,00% R\$ 475.550,93	5,00% R\$ 475.550,93	1,00% R\$ 95.110,19	1,00% R\$ 95.110,19	1,00% R\$ 95.110,19
6.6	INFRAESTRUTURA DRENAGEM CABECEIRA	0,49%	127.750,97 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6.7	ENSAIOS	1,04%	268.780,23 R\$ 0,00	0,00% R\$ 13.492,77	5,02% R\$ 13.492,77	5,02% R\$ 13.492,77	5,02% R\$ 13.492,77	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	84,94% R\$ 228.301,93
7	ILUMINAÇÃO (ÍNDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE)	0,74%	192.570,04 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 19.257,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	45,00% R\$ 86.656,52	45,00% R\$ 86.656,52	0,00% R\$ 0,00
8	SERVIÇOS FINAIS - DESMOBILIZAÇÃO (ÍNDICE DNIT - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	1,21%	313.100,69 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	81,00% R\$ 253.611,56	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	19,00% R\$ 59.489,13
TOTAL SIMPLES		100,00%	25.929.947,21 R\$ 499.719,54	1,93% R\$ 1.890.727,14	7,29% R\$ 2.940.468,12	11,34% R\$ 2.849.645,26	10,99% R\$ 1.695.013,62	6,54% R\$ 1.401.122,82	5,40% R\$ 1.402.334,78	5,41% R\$ 1.221.673,51	4,71% R\$ 976.651,20	3,77% R\$ 1.098.385,96	4,24% R\$ 1.136.319,71	4,38% R\$ 1.270.730,62	4,90% R\$ 1.661.509,82	6,41% R\$ 1.669.744,82	6,44% R\$ 1.326.451,70	5,12% R\$ 882.491,38	3,40% R\$ 923.215,25	3,56% R\$ 1.083.741,97	4,18% R\$ 1.083.741,97
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	25.929.947,21 R\$ 499.719,54	1,93% R\$ 2.390.446,69	9,22% R\$ 5.330.914,80	20,56% R\$ 8.180.560,06	31,55% R\$ 9.875.573,68	38,09% R\$ 11.276.696,49	43,49% R\$ 12.679.031,28	48,90% R\$ 13.900.704,78	53,61% R\$ 14.877.355,99	57,38% R\$ 15.975.741,95	61,61% R\$ 17.112.061,06	65,99% R\$ 18.382.792,28	70,89% R\$ 20.044.302,09	77,30% R\$ 21.714.046,91	83,74% R\$ 23.040.496,61	88,86% R\$ 23.922.989,99	92,26% R\$ 24.846.205,24	95,82% R\$ 25.929.947,21	100,00% R\$ 25.929.947,21

11840_v361 - Em Edição Emissão em 17/10/2024

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a) Público(a)**, em 17/10/2024, às 11:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023222763** e o código CRC **AC44DSDD**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.010185-4

0023222763v3