

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0014006855/2022 - SED.UIN

Joinville, 22 de agosto de 2022.

OBRA:	380 - Construção de quadra coberta na EM Anita Garibaldi										
ENDEREÇO:	Rua Independência, 965 - Anita Garibaldi										
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Carla Tais Pereira - CREA 180646-6										
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	SERVIÇOS GERAIS	8,53%	254.992,51	60,00% R\$ 152.995,51	5,71% R\$ 14.560,07	5,71% R\$ 14.560,07	5,71% R\$ 14.560,07	5,71% R\$ 14.560,07	5,71% R\$ 14.560,07	5,71% R\$ 14.560,07	5,74% R\$ 14.636,58
2	INFRAESTRUTURA	9,98%	298.151,76	20,00% R\$ 59.630,35	60,00% R\$ 178.891,06	20,00% R\$ 59.630,35	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	SUPRAESTRUTURA	13,69%	409.086,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 122.726,03	50,00% R\$ 204.543,38	20,00% R\$ 81.817,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,07%	2.155,83	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.155,83	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	10,38%	310.172,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 62.034,40	50,00% R\$ 155.086,00	30,00% R\$ 93.051,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	SISTEMAS DE COBERTURA	46,48%	1.389.004,30	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 555.601,72	40,00% R\$ 555.601,72	20,00% R\$ 277.800,86	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL	1,53%	45.628,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 45.628,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,19%	95.380,93	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 47.690,47	50,00% R\$ 47.690,46	0,00% R\$ 0,00
9	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,93%	27.730,27	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 27.730,27	0,00% R\$ 0,00
10	APARELHOS METÁLICOS	0,26%	7.806,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 7.806,66	0,00% R\$ 0,00
11	ESQUADRIAS	0,23%	6.965,62	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 6.965,62	0,00% R\$ 0,00
12	PINTURAS	2,68%	80.189,26	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 40.094,63	50,00% R\$ 40.094,63
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,86%	55.475,15	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 55.475,15
14	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,19%	5.809,20	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 1.161,84	20,00% R\$ 1.161,84	20,00% R\$ 1.161,84	20,00% R\$ 1.161,84	20,00% R\$ 1.161,84
	TOTAL SIMPLES	100,00%	2.988.548,42	7,11% R\$ 212.625,86	6,47% R\$ 193.451,13	6,66% R\$ 199.072,28	28,04% R\$ 837.901,41	27,04% R\$ 808.226,97	16,06% R\$ 479.893,02	4,89% R\$ 146.009,55	3,73% R\$ 111.368,20
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	2.988.548,42	7,11% R\$ 212.625,86	13,59% R\$ 406.076,99	20,25% R\$ 605.149,27	48,29% R\$ 1.443.050,68	75,33% R\$ 2.251.277,65	91,39% R\$ 2.731.170,67	96,27% R\$ 2.877.180,22	100,00% R\$ 2.988.548,42



Documento assinado eletronicamente por **Carla Tais Pereira, Coordenador (a)**, em 22/08/2022, às 11:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014006855** e o código CRC **F96A15EB**.