

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0017197198/2023 - SEPUR.UPL.APE

Joinville, 05 de junho de 2023.

OBRA:		983 - Palácio das Orquídeas - Rev. 02										
ENDEREÇO:												
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Cristiana Soares Carvalho - CREA 0470909 Robson Carlos Santos - CREA 0629358										
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,52%	240.278,40	5,30% R\$ 12.732,35	4,40% R\$ 10.569,85	4,20% R\$ 10.079,68	10,46% R\$ 25.130,72	11,68% R\$ 28.062,11	15,58% R\$ 37.425,76	16,39% R\$ 39.374,42	16,55% R\$ 39.778,09	15,45% R\$ 37.125,42
2	SERVIÇOS INICIAIS	1,98%	312.933,82	30,00% R\$ 93.880,15	10,00% R\$ 31.293,38	10,00% R\$ 31.293,38	10,00% R\$ 31.293,38	10,00% R\$ 31.293,38	7,50% R\$ 23.470,04	7,50% R\$ 23.470,04	7,50% R\$ 23.470,04	7,50% R\$ 23.470,03
3	SUPRESSÃO / REPOSIÇÃO FLORESTAL	0,33%	51.984,35	50,00% R\$ 25.992,18	50,00% R\$ 25.992,17	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	0,33%	52.348,76	25,00% R\$ 13.087,19	25,00% R\$ 13.087,19	25,00% R\$ 13.087,19	25,00% R\$ 13.087,19	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	TERRAPLANAGEM	1,18%	186.497,21	33,33% R\$ 62.159,52	33,34% R\$ 62.178,17	33,33% R\$ 62.159,52	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	INFRAESTRUTURA ÁREA 01	20,45%	3.236.272,61	10,00% R\$ 323.627,26	10,00% R\$ 323.627,26	10,00% R\$ 323.627,26	10,00% R\$ 323.627,26	10,00% R\$ 323.627,26	20,00% R\$ 647.254,52	13,00% R\$ 420.715,44	10,00% R\$ 323.627,26	7,00% R\$ 226.539,09
7	INFRAESTRUTURA ÁREA 02	9,07%	1.434.892,59	10,00% R\$ 143.489,26	10,00% R\$ 143.489,26	10,00% R\$ 143.489,26	10,00% R\$ 143.489,26	15,00% R\$ 215.233,89	15,00% R\$ 215.233,89	12,00% R\$ 172.187,11	8,00% R\$ 114.791,41	10,00% R\$ 143.489,25
8	LABORATÓRIO	15,82%	2.503.875,25	10,00% R\$ 250.387,53	10,00% R\$ 250.387,53	10,00% R\$ 250.387,53	10,00% R\$ 250.387,53	15,00% R\$ 375.581,29	15,00% R\$ 375.581,29	15,00% R\$ 375.581,29	10,00% R\$ 250.387,53	5,00% R\$ 125.193,73
9	PALÁCIO	37,96%	6.007.314,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	2,00% R\$ 120.146,29	8,00% R\$ 480.585,16	14,00% R\$ 841.024,04	15,00% R\$ 901.097,18	20,00% R\$ 1.201.462,91	20,00% R\$ 1.201.462,91	21,00% R\$ 1.261.536,06
10	ADMINISTRATIVO (CASA DO COELHO)	1,04%	165.277,01	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 33.055,40	30,00% R\$ 49.583,10	30,00% R\$ 49.583,10	15,00% R\$ 24.791,55	5,00% R\$ 8.263,86
11	ANEXO COMERCIAIS	5,88%	930.615,23	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 186.123,05	15,00% R\$ 139.592,28	15,00% R\$ 139.592,28	35,00% R\$ 325.715,33	15,00% R\$ 139.592,29
12	GALPÃO UDR (MÁSCARA)	4,41%	697.769,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 209.330,80	35,00% R\$ 244.219,26	35,00% R\$ 244.219,26
13	SERVIÇOS FINAIS	0,04%	6.431,05	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 6.431,05
	TOTAL SIMPLES	100,00%	15.826.490,15	5,85% R\$ 925.355,44	5,44% R\$ 860.624,81	6,03% R\$ 954.270,11	8,01% R\$ 1.267.600,50	12,85% R\$ 2.034.000,42	15,10% R\$ 2.389.238,06	16,63% R\$ 2.631.297,39	16,10% R\$ 2.548.243,38	14,00% R\$ 2.215.860,04
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	15.826.490,15	5,85% R\$ 925.355,44	11,28% R\$ 1.785.980,25	17,31% R\$ 2.740.250,36	25,32% R\$ 4.007.850,86	38,18% R\$ 6.041.851,28	53,27% R\$ 8.431.089,34	69,90% R\$ 11.062.386,73	86,00% R\$ 13.610.630,11	100,00% R\$ 15.826.490,15



Documento assinado eletronicamente por **Cristiana Soares Carvalho, Servidor(a) Público(a)**, em 05/06/2023, às 14:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Robson Carlos Santos, Usuário Externo**, em 07/06/2023, às 18:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017197198** e o código CRC **B6C49EED**.

Rua Quinze de Novembro, 485 - Bairro Centro - CEP 89201-601 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.087389-8

0017197198v3