



Secretaria da Saúde



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica habilitada para realização de serviços e obras de Engenharia/Arquitetura para conclusão da execução da Obra na Unidade Básica de Saúde da Família Aventureiro III", no Município de Joinville/SC

ITEM	SERVIÇO	TOTAL (R\$)	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 127.647,45	17%		90.629,69	5%	6.382,37	5%	6.382,37	5%	6.382,37	5%	6.382,37	9%	11.488,27
2	DRENAGEM	R\$ 12.418,93	2%		-	40%	4.967,57	20%	2.483,79	20%	2.483,79	10%	1.241,89	10%	1.241,89
3	SUPRAESTRUTURA (PILARETES)	R\$ 5.507,85	1%		-	100%	5.507,85		-		-		-		-
4	PAREDES E ESQUADRIAS	R\$ 122.192,89	16%		12.219,29	20%	24.438,58	10%	12.219,29	10%	12.219,29	30%	36.657,87	20%	24.438,58
5	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$ 12.352,39	2%		1.235,24	40%	4.940,96	50%	6.176,20		-		-		-
6	REVESTIMENTOS	R\$ 189.742,94	26%		-		-	20%	37.948,59	30%	56.922,88	50%	56.922,88	20%	37.948,59
7	ACESSÓRIOS EM GERAL	R\$ 11.424,54	2%		-		-		-		-	50%	5.712,27	50%	5.712,27
8	DRENOS	R\$ 7.629,70	1%		1.907,43	50%	3.814,85	25%	1.907,43		-		-		-
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 44.791,64	6%		11.197,91	25%	11.197,91	50%	22.395,82		-		-		-
10	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.203,31	1%		-	30%	2.760,99	30%	2.760,99	40%	3.681,32		-		-
11	INSTALAÇÃO DE ESGOTO	R\$ 21.360,07	3%		-	20%	4.272,01	30%	6.408,02	30%	6.408,02	20%	4.272,01		-
12	INSTALAÇÃO PREVENTIVO DE INCÊNDIO	R\$ 639,54	0%		-		-		-		-		-		-
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 103.000,86	14%		-	30%	30.900,26	30%	30.900,26	30%	30.900,26	5%	5.150,04	5%	5.150,04
14	ÁREA EXTERNA	R\$ 75.082,66	10%		-		-	10%	7.308,27	20%	14.616,53	35%	25.578,93	35%	25.578,93
TOTAL OBRA		R\$ 740.994,77	100%		-		-		-		-		-		-
TOTAL ACUMULADO					117.189,55	29%	216.372,91	48%	353.263,92	66%	486.878,38	85%	628.796,66	100%	740.994,77

Joinville, 29/09/2016

(Local e data)

Luciana Dambrós

Responsável técnico: Engenheira Civil Luciana Dambrós