



OBRA:		1370 - CEI ESTRADA TIMBÉ																	
ENDEREÇO:		RUA ESTRADA TIMBÉ, 7804 - JARDIM PARAISO																	
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		FERNANDO STROISCH - CREA 062.522-0																	
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,19%	222.831,82	100,00% R\$ 222.831,82	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	3,61%	673.686,88	6,25% R\$ 42.105,43	6,25% R\$ 42.105,43	6,25% R\$ 42.105,43	6,25% R\$ 42.105,43	6,25% R\$ 42.105,43	6,25% R\$ 42.105,43	6,25% R\$ 42.105,43	6,25% R\$ 42.105,43	6,25% R\$ 42.105,43	6,25% R\$ 42.105,43	6,25% R\$ 42.105,43	6,25% R\$ 42.105,43	6,25% R\$ 42.105,43	6,25% R\$ 42.105,43	6,25% R\$ 42.105,43	6,25% R\$ 42.105,43
3	DEMOLIÇÕES	0,15%	27.660,46	100,00% R\$ 27.660,46	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	TERRAPLANAGEM	2,29%	426.801,44	100,00% R\$ 426.801,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA	12,04%	2.248.910,95	30,00% R\$ 674.673,29	30,00% R\$ 674.673,29	40,00% R\$ 899.564,38	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	ESTRUTURAS - SUPERESTRUTURA	24,80%	4.630.940,91	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.389.282,27	30,00% R\$ 1.389.282,27	40,00% R\$ 1.852.376,36	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	9,04%	1.688.526,68	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 337.705,34	20,00% R\$ 337.705,34	30,00% R\$ 506.558,00	30,00% R\$ 506.558,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	COBERTURA	6,12%	1.142.474,95	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	70,00% R\$ 799.732,47	30,00% R\$ 342.742,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES	4,34%	809.999,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 202.499,95	25,00% R\$ 202.499,95	25,00% R\$ 202.499,95	25,00% R\$ 202.499,95	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	FORRO	1,35%	252.161,29	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 126.080,65	50,00% R\$ 126.080,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
11	INSTALAÇÕES	9,68%	1.807.192,02	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	4,00% R\$ 72.287,68	4,00% R\$ 72.287,68	4,00% R\$ 72.287,68	14,50% R\$ 262.042,84	14,50% R\$ 262.042,84	11,50% R\$ 207.827,08	10,00% R\$ 180.719,20	25,00% R\$ 451.798,01	11,00% R\$ 198.791,12	1,50% R\$ 27.107,88
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,04%	194.280,56	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 77.712,22	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	60,00% R\$ 116.568,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
13	ESQUADRIAS	3,73%	696.891,53	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 348.445,77	50,00% R\$ 348.445,77	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
14	PINTURA	1,09%	202.898,86	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 60.869,66	30,00% R\$ 60.869,66	40,00% R\$ 81.159,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
15	BANCADAS	0,40%	74.307,89	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 74.307,89
16	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	1,09%	203.524,09	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 203.524,09
17	GUARDA CORPO E CORRIMÃO	1,31%	245.020,72	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 122.510,36	50,00% R\$ 122.510,36
18	MUROS, MURO DE CONTENÇÃO E GRADIS	5,19%	968.228,45	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 193.645,69	20,00% R\$ 193.645,69	20,00% R\$ 193.645,69	20,00% R\$ 193.645,69	20,00% R\$ 193.645,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

19	BRISES METÁLICOS	5,35%	999.365,48	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 499.682,74	50,00% R\$ 499.682,74	0,00% R\$ 0,00
20	ESTRUTURA DE ACM	0,29%	55.042,03	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 27.521,02	50,00% R\$ 27.521,02	0,00% R\$ 0,00
21	PAVIMENTAÇÕES	1,27%	236.505,38	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 59.126,35	25,00% R\$ 59.126,35	25,00% R\$ 59.126,35	25,00% R\$ 59.126,35	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
22	ACESSIBILIDADE	0,56%	104.052,76	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 104.052,76
23	SUBESTAÇÃO	1,92%	358.863,77	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 89.715,94	25,00% R\$ 89.715,94	25,00% R\$ 89.715,94	25,00% R\$ 89.715,94	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
24	CENTRAL DE GÁS	0,12%	22.734,47	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 5.683,62	25,00% R\$ 5.683,62	25,00% R\$ 5.683,62	25,00% R\$ 5.683,62	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
25	CENTRAL DE GÁS ESCOLA AO LADO - DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO	0,12%	21.626,89	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 5.406,72	25,00% R\$ 5.406,72	25,00% R\$ 5.406,72	25,00% R\$ 5.406,72	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
26	RESERVATÓRIO - CISTERNA	0,66%	122.948,11	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 30.737,03	25,00% R\$ 30.737,03	25,00% R\$ 30.737,03	25,00% R\$ 30.737,03	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
27	LIXEIRA	0,10%	18.244,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 9.122,13	50,00% R\$ 9.122,13	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
28	GUARITA	0,13%	23.727,19	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 11.863,60	50,00% R\$ 11.863,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
29	ABRIGO DE HIDROMETRO	0,05%	8.722,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 8.722,75
30	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	0,39%	72.067,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 72.067,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
31	PAISAGISMO	0,08%	14.476,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 14.476,59
32	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,06%	11.483,62	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 11.483,62
33	PLAYGROUND	0,17%	32.073,76	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 32.073,76
34	ELEMENTOS DIVERSOS	0,14%	26.390,90	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 26.390,90
35	SERVIÇOS FINAIS	0,15%	27.265,72	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 27.265,72
	TOTAL SIMPLES	100,00%	18.671.930,67	7,47% R\$ 1.394.072,44	4,88% R\$ 910.424,41	6,08% R\$ 1.135.315,50	9,12% R\$ 1.702.745,62	8,70% R\$ 1.625.033,39	11,18% R\$ 2.088.127,48	6,70% R\$ 1.251.830,91	4,26% R\$ 794.840,93	3,33% R\$ 620.951,11	7,40% R\$ 1.381.313,87	4,06% R\$ 758.187,53	6,24% R\$ 1.165.760,85	5,95% R\$ 1.111.506,36	6,14% R\$ 1.147.187,84	4,77% R\$ 890.610,67	3,72% R\$ 694.021,75
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	18.671.930,67	7,47% R\$ 1.394.072,44	12,34% R\$ 2.304.496,84	18,42% R\$ 3.439.812,34	27,54% R\$ 5.142.557,96	36,24% R\$ 6.767.591,35	47,43% R\$ 8.855.718,83	54,13% R\$ 10.107.549,75	58,39% R\$ 10.902.390,68	61,71% R\$ 11.523.341,79	69,11% R\$ 12.904.655,67	73,17% R\$ 13.662.843,20	79,42% R\$ 14.828.604,05	85,37% R\$ 15.940.110,42	91,51% R\$ 17.087.298,25	96,28% R\$ 17.977.908,92	100,00% R\$ 18.671.930,67