



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 5977000/2020 - SEINFRA.UBP

Joinville, 26 de março de 2020.

OBRA:		992756 - PORTA DO MAR - QUALIFICAÇÃO URBANA							
ENDEREÇO:		RUA PREFEITO BALTAZAR BUSCHLE							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Cristiana Soares Carvalho - CREA 0470909							
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	CANTEIRO DE OBRAS	0,60%	10.035,10	100,00% R\$ 10.035,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,29%	4.949,56	7,90% R\$ 391,02	15,90% R\$ 786,98	20,20% R\$ 999,81	20,80% R\$ 1.029,51	20,10% R\$ 994,86	15,10% R\$ 747,38
3	MOBILIZAÇÃO	0,03%	454,94	100,00% R\$ 454,94	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	DESMOBILIZAÇÃO	0,03%	454,94	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 454,94
5	DRENAGEM	1,70%	28.597,99	20,00% R\$ 5.719,60	60,00% R\$ 17.158,79	20,00% R\$ 5.719,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	PASSEIO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PROJETO ESTRUTURAL)	29,57%	496.241,97	10,00% R\$ 49.624,20	15,00% R\$ 74.436,30	20,00% R\$ 99.248,39	20,00% R\$ 99.248,39	20,00% R\$ 99.248,39	15,00% R\$ 74.436,30
7	PASSEIO - GERAL	37,62%	631.461,99	10,00% R\$ 63.146,20	15,00% R\$ 94.719,30	20,00% R\$ 126.292,40	20,00% R\$ 126.292,40	20,00% R\$ 126.292,40	15,00% R\$ 94.719,29
8	SINALIZAÇÃO	1,64%	27.600,11	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 13.800,06	50,00% R\$ 13.800,05
9	TRECHO COM ESTACIONAMENTO	4,30%	72.252,62	10,00% R\$ 7.225,26	30,00% R\$ 21.675,79	30,00% R\$ 21.675,79	10,00% R\$ 7.225,26	10,00% R\$ 7.225,26	10,00% R\$ 7.225,26
10	ÁREA DE CONTEMPLAÇÃO - DECK E PERGOLADO	6,67%	111.878,61	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 27.969,65	50,00% R\$ 55.939,31	25,00% R\$ 27.969,65	0,00% R\$ 0,00
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	17,51%	293.857,19	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 58.771,44	20,00% R\$ 58.771,44	20,00% R\$ 58.771,44	20,00% R\$ 58.771,44	20,00% R\$ 58.771,43
12	LIMPEZA FINAL	0,04%	690,09	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 172,52	75,00% R\$ 517,57
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.678.475,11	8,14% R\$ 136.596,32	15,94% R\$ 267.548,60	20,30% R\$ 340.677,08	20,76% R\$ 348.506,31	19,93% R\$ 334.474,58	14,93% R\$ 250.672,22
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.678.475,11	8,14% R\$ 136.596,32	24,08% R\$ 404.144,92	44,37% R\$ 744.822,00	65,14% R\$ 1.093.328,31	85,07% R\$ 1.427.802,89	100,00% R\$ 1.678.475,11



Documento assinado eletronicamente por **Cristiana Soares Carvalho, Servidor(a) Público(a)**, em 26/03/2020, às 14:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5977000** e o código CRC **2A232DB1**.



Rua Saguáçu, 265 - Bairro Saguáçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

18.0.090845-5

5977000v1