



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0017421387/2023 - SEINFRA.UBP

Joinville, 26 de junho de 2023.

OBRA:	765 - Pavimentação Asfáltica Rua Alberto Venci e outras.
ENDEREÇO:	Ruas: alberto Venci, Arthur Hille, Sebastião Jonck e Sérgio Geraldo Rieper
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2

ITEM	SERVICO	PESO	VALOR(R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15
1	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA ALBERTO VINCI (ÍNDICE INCC)	0,03%	1.369,68	50,00% R\$ 684,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 684,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00%
2	DRENAGEM RUA ALBERTO VINCI (ÍNDICE DNIT)	5,08%	262.336,06	30,00% R\$ 78.700,82	35,00% R\$ 91.817,62	35,00% R\$ 91.817,62	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO RUA ALBERTO VINCI (ÍNDICE DNIT)	12,77%	660.003,76	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	18,00% R\$ 118.800,68	15,00% R\$ 99.000,56	13,00% R\$ 85.800,49	18,00% R\$ 118.800,68	18,00% R\$ 118.800,68	18,00% R\$ 118.800,67	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00%
4	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE RUA ALBERTO VINCI (ÍNDICE DNIT)	3,33%	171.983,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 42.995,85	25,00% R\$ 42.995,85	25,00% R\$ 42.995,85	20,00% R\$ 34.396,68	5,00% R\$ 8.599,17	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00%
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA ALBERTO VINCI (ÍNDICE DNIT)	0,27%	14.165,82	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 2.833,16	80,00% R\$ 11.332,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00%
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA ALBERTO VINCI (ÍNDICE DNIT)	0,10%	5.088,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 1.017,72	80,00% R\$ 4.070,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00%
7	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA ARTHUR HILLE (ÍNDICE INCC)	0,03%	1.369,68	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 684,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 684,84
8	DRENAGEM RUA ARTHUR HILLE (ÍNDICE DNIT)	9,18%	474.456,23	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	35,00% R\$ 166.059,68	15,00% R\$ 71.168,43	25,00% R\$ 118.614,06	25,00% R\$ 118.614,06	0,00% R\$ 0,00	0,00%
9	PAVIMENTAÇÃO RUA ARTHUR HILLE (ÍNDICE DNIT)	13,07%	675.454,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 202.636,38	30,00% R\$ 202.636,38	20,00% R\$ 135.090,92	20,00% R\$ 135.090,91	0,00% R\$ 0,00
10	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE RUA ARTHUR HILLE (ÍNDICE DNIT)	3,72%	192.156,30	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 57.646,89	30,00% R\$ 57.646,89	40,00% R\$ 76.862,52
11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA ARTHUR HILLE (ÍNDICE DNIT)	0,17%	8.669,96	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 8.669,96	0,00%
12	SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA ARTHUR HILLE (ÍNDICE DNIT)	0,09%	4.909,38	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 4.909,38	0,00%
13	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA SEBASTIÃO JONCK (ÍNDICE INCC)	0,03%	1.369,68	50,00% R\$ 684,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 684,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00%
14	DRENAGEM RUA SEBASTIÃO JONCK (ÍNDICE DNIT)	12,08%	624.285,81	30,00% R\$ 187.285,74	25,00% R\$ 156.071,45	25,00% R\$ 156.071,45	20,00% R\$ 124.857,17	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00%
15	PAVIMENTAÇÃO RUA SEBASTIÃO JONCK (ÍNDICE DNIT)	18,86%	974.566,04	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	5,00% R\$ 48.728,30	25,00% R\$ 243.641,51	20,00% R\$ 194.913,21	25,00% R\$ 243.641,51	25,00% R\$ 243.641,51	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00%
16	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE RUA SEBASTIÃO JONCK (ÍNDICE DNIT)	4,60%	237.739,30	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 59.434,83	25,00% R\$ 59.434,83	25,00% R\$ 59.434,83	25,00% R\$ 59.434,81	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00%
17	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA SEBASTIÃO JONCK (ÍNDICE DNIT)	0,85%	44.143,15	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 44.143,15	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00%
18	SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA SEBASTIÃO JONCK (ÍNDICE DNIT)	0,11%	5.656,72	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.656,72	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00%
19	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA SÉRGIO GERALDO RIEPER (ÍNDICE INCC)	0,03%	1.369,68	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 684,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 684,84
20	DRENAGEM RUA SÉRGIO GERALDO RIEPER (ÍNDICE DNIT)	4,27%	220.491,37	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 66.147,41	20,00% R\$ 44.098,27	25,00% R\$ 55.122,84	25,00% R\$ 55.122,85	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00%
21	PAVIMENTAÇÃO RUA SÉRGIO GERALDO RIEPER (ÍNDICE DNIT)	8,85%	457.603,05	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 68.640,46	20,00% R\$ 91.520,61	20,00% R\$ 91.520,61	20,00% R\$ 91.520,61	20,00% R\$ 91.520,61	5,00% R\$ 22.880,15
22	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE RUA SÉRGIO GERALDO RIEPER (ÍNDICE DNIT)	2,30%	118.739,30	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 47.495,72	60,00% R\$ 71.243,58
23	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA SÉRGIO GERALDO RIEPER (ÍNDICE DNIT)	0,16%	8.215,37	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 8.215,37
24	SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA SÉRGIO GERALDO RIEPER (ÍNDICE DNIT)	0,04%	2.317,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.317,70
TOTAL	SIMPLES	100,00%	5.168.460,62	5,17% R\$ 267.356,24	4,80% R\$ 247.889,07	4,80% R\$ 247.889,07	5,66% R\$ 292.386,15	6,63% R\$ 342.642,07	7,41% R\$ 383.144,38	8,99% R\$ 464.872,87	8,99% R\$ 464.872,87	5,18% R\$ 267.652,59	6,31% R\$ 326.219,93	7,92% R\$ 409.423,69	9,05% R\$ 467.893,89	8,86% R\$ 457.995,33	6,42% R\$ 331.754,13	3,80% R\$ 196.468,34
	ACUMULADO	100,00%	5.168.460,62	5,17% R\$ 267.356,24	9,97% R\$ 515.245,31	14,77% R\$ 763.134,38	20,42% R\$ 1.055.520,53	27,05% R\$ 1.398.162,60	34,46% R\$ 1.781.306,98	42,45% R\$ 2.246.179,85	52,45% R\$ 2.711.052,72	57,63% R\$ 2.978.705,31	63,94% R\$ 3.304.925,24	71,87% R\$ 3.714.348,93	80,92% R\$ 4.182.242,82	89,78% R\$ 4.640.238,15	96,20% R\$ 4.971.992,28	100,00% R\$ 5.168.460,62

10217_v14 - Em Edição Emissão em 26/06/2023 08:06:33

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes Silva**, **Coordenador(a)**, em 26/06/2023, às 09:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portal.sei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017421387** e o código CRC **E91CC084**.