

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0014826423/2022 - SED.UIN

Joinville, 03 de novembro de 2022.

OBRA:		379 - Construção de quadra coberta na EM Heriberto Hülse							
ENDEREÇO:		Rua Conselheiro Lafayette, 225 - Boa Vista							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Beatriz Cristina Valentini Grigorio - CAU A195905-0							
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,48%	216.028,70	60,00% R\$ 129.617,22	8,00% R\$ 17.282,30	8,00% R\$ 17.282,30	8,00% R\$ 17.282,30	8,00% R\$ 17.282,30	8,00% R\$ 17.282,28
2	INFRAESTRUTURA	24,56%	709.360,55	20,00% R\$ 141.872,11	80,00% R\$ 567.488,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	SUPRAESTRUTURA	12,17%	351.528,26	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 70.305,65	50,00% R\$ 175.764,13	30,00% R\$ 105.458,48	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,97%	28.150,88	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 14.075,44	50,00% R\$ 14.075,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	9,88%	285.341,88	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 142.670,94	50,00% R\$ 142.670,94	0,00% R\$ 0,00
6	SISTEMAS DE COBERTURA	35,73%	1.031.848,14	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 515.924,07	50,00% R\$ 515.924,07	0,00% R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL	1,08%	31.250,62	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 31.250,62
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,23%	64.501,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 32.250,90	50,00% R\$ 32.250,90
9	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,96%	27.840,36	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 27.840,36
10	REVESTIMENTOS	0,16%	4.689,47	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 4.689,47
11	ACABAMENTOS / APARELHOS	0,12%	3.565,98	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.565,98
12	ESQUADRIAS	0,44%	12.689,09	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 12.689,09
13	PINTURA	2,28%	65.988,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	80,00% R\$ 52.790,79	20,00% R\$ 13.197,70
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,92%	55.435,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 11.087,02	80,00% R\$ 44.348,08
	TOTAL SIMPLES	100,00%	2.888.219,32	9,40% R\$ 271.489,33	22,68% R\$ 655.076,39	7,17% R\$ 207.121,87	27,54% R\$ 795.411,23	26,73% R\$ 772.006,02	6,48% R\$ 187.114,48
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	2.888.219,32	9,40% R\$ 271.489,33	32,08% R\$ 926.565,72	39,25% R\$ 1.133.687,59	66,79% R\$ 1.929.098,82	93,52% R\$ 2.701.104,84	100,00% R\$ 2.888.219,32



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Cabral, Coordenador (a)**, em 07/11/2022, às 11:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Beatriz Cristina Valentini Grigorio, Coordenador (a)**, em 07/11/2022, às 13:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014826423** e o código CRC **493A39BC**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.178307-0

0014826423v1