

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0020149407/2024 - SEINFRA.UBP

Joinville, 15 de fevereiro de 2024.

| OBRA: | | 1178 - Contratação de Empresa para a Execução de calçadas, estacionamento, rebaixos, travessia elevada, canteiros e fechamento em gradil na rodoviária de Joinville | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| ENDEREÇO: | | Rua Paraiba, 769 - Anita Garibaldi, Joinville - SC | | | | | | | | | |
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | | Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0 | | | | | | | | | |
| ITEM | SERVIÇO | PESO | VALOR(R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ÍNDICE INCC) | 4,49% | 51.107,98 | 2,90% | 11,06% | 11,06% | 11,06% | 11,06% | 22,56% | 22,13% | 8,17% |
| | | | | R\$ 1.482,13 | R\$ 5.652,54 | R\$ 5.652,54 | R\$ 5.652,54 | R\$ 5.652,54 | R\$ 11.529,96 | R\$ 11.310,20 | R\$ 4.175,52 |
| 2 | CANTEIRO DE OBRAS (ÍNDICE INCC) | 0,78% | 8.863,45 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | | R\$ 8.863,45 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 3 | DEMOLIÇÕES (ÍNDICE INCC) | 2,29% | 26.033,65 | 10,00% | 18,00% | 18,00% | 18,00% | 18,00% | 18,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | | R\$ 2.603,36 | R\$ 4.686,06 | R\$ 4.686,06 | R\$ 4.686,06 | R\$ 4.686,06 | R\$ 4.686,06 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 4.1 | PASSEIOS / CALÇADAS (ÍNDICE DNIT) | 35,20% | 400.266,89 | 5,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 5,00% |
| | | | | R\$ 20.013,34 | R\$ 60.040,03 | R\$ 60.040,03 | R\$ 60.040,03 | R\$ 60.040,03 | R\$ 60.040,03 | R\$ 60.040,03 | R\$ 20.013,34 |
| 4.2 | ESTACIONAMENTO / FAIXA ELEVADA (ÍNDICE DNIT) | 21,96% | 249.763,95 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 124.881,98 | R\$ 124.881,98 | R\$ 0,00 |
| 4.3 | GRADIS DE FECHAMENTO (ÍNDICE INCC) | 32,47% | 369.203,06 | 0,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 10,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 55.380,46 | R\$ 55.380,46 | R\$ 55.380,46 | R\$ 55.380,46 | R\$ 55.380,46 | R\$ 55.380,46 | R\$ 36.920,31 |
| 5 | PAISAGISMO (ÍNDICE DNIT) | 2,62% | 29.826,85 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 29.826,85 |
| 6 | SERVIÇOS FINAIS (ÍNDICE INCC) | 0,18% | 2.079,11 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.079,11 |
| | TOTAL SIMPLES | 100,00% | 1.137.144,94 | 2,90% | 11,06% | 11,06% | 11,06% | 11,06% | 22,56% | 22,13% | 8,18% |
| | | | | R\$ 32.962,29 | R\$ 125.759,09 | R\$ 125.759,09 | R\$ 125.759,09 | R\$ 125.759,09 | R\$ 256.518,48 | R\$ 251.612,66 | R\$ 93.015,13 |
| | TOTAL ACUMULADO | 100,00% | 1.137.144,94 | 2,90% | 13,96% | 25,02% | 36,08% | 47,14% | 69,69% | 91,82% | 100,00% |
| | | | | R\$ 32.962,29 | R\$ 158.721,38 | R\$ 284.480,48 | R\$ 410.239,57 | R\$ 535.998,66 | R\$ 792.517,14 | R\$ 1.044.129,81 | R\$ 1.137.144,94 |

10738_v95 - Em Edição Emissão em 15/02/2024 13:57:03

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a) Público(a)**, em 16/02/2024, às 09:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020149407** e o código CRC **B8D1ECA9**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.006654-4

0020149407v3