



MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Local: Rua Rolando Gurske - Bairro Vila Nova - Joinville/SC

Data do orçamento: Dezembro de 2018

Item	Descrição	Total	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	% Item
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 110.335,60	100% R\$ 110.335,60			12,48%
2.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 107.769,51	38% R\$ 40.952,41	37% R\$ 39.874,72	25% R\$ 26.942,38	12,19%
3.0	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 65.459,61	20% R\$ 13.091,93	40% R\$ 26.183,84	40% R\$ 26.183,84	7,40%
4.0	SOLUÇÕES GEOTÉCNICAS	R\$ 359.333,86		60% R\$ 215.600,32	40% R\$ 143.733,54	40,64%
5.0	PROTEÇÃO VEGETAL	R\$ 241.306,28		20% R\$ 48.261,26	80% R\$ 193.045,02	27,29%
TOTAL DA OBRA =>			R\$ 884.204,86			
TOTAL DO MÊS =>			18,59% 164.379,94	37,31% 329.920,14	44,10% 389.904,78	
TOTAL DO MÊS - ACUMULADO =>			18,59% 164.379,94	55,90% 494.300,08	100,00% 884.204,86	