

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0013690743/2022 - SED.UIN

Joinville, 25 de julho de 2022.

OBRA:		379 - Construção de quadra coberta na EM Heriberto Hülse							
ENDEREÇO:		Rua Conselheiro Lafayette, 225 - Boa Vista							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Beatriz Cristina Valentini Grigorio - CAU A195905-0							
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,83%	201.277,42	60,00% R\$ 120.766,45	8,00% R\$ 16.102,19	8,00% R\$ 16.102,19	8,00% R\$ 16.102,19	8,00% R\$ 16.102,19	8,00% R\$ 16.102,21
2	INFRAESTRUTURA	23,74%	699.960,56	20,00% R\$ 139.992,11	80,00% R\$ 559.968,45	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	SUPRAESTRUTURA	12,35%	364.274,79	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 72.854,96	50,00% R\$ 182.137,40	30,00% R\$ 109.282,43	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,95%	27.890,22	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 13.945,11	50,00% R\$ 13.945,11	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	9,40%	277.335,82	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 138.667,91	50,00% R\$ 138.667,91	0,00% R\$ 0,00
6	SISTEMAS DE COBERTURA	35,24%	1.039.247,92	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 519.623,96	50,00% R\$ 519.623,96	0,00% R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL	0,99%	29.157,02	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 29.157,02
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,57%	134.729,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 67.364,77	50,00% R\$ 67.364,77
9	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	1,04%	30.692,98	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 30.692,98
10	REVESTIMENTOS	0,20%	5.753,48	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.753,48
11	ACABAMENTOS / APARELHOS	0,12%	3.429,63	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.429,63
12	ESQUADRIAS	0,62%	18.349,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 18.349,54
13	PINTURA	2,15%	63.492,96	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	80,00% R\$ 50.794,37	20,00% R\$ 12.698,59
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,81%	53.454,99	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 10.691,00	80,00% R\$ 42.763,99
	TOTAL SIMPLES	100,00%	2.949.046,87	8,84% R\$ 260.758,56	22,00% R\$ 648.925,60	7,20% R\$ 212.184,70	27,05% R\$ 797.621,60	27,24% R\$ 803.244,20	7,67% R\$ 226.312,21
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	2.949.046,87	8,84% R\$ 260.758,56	30,85% R\$ 909.684,16	38,04% R\$ 1.121.868,86	65,09% R\$ 1.919.490,46	92,33% R\$ 2.722.734,66	100,00% R\$ 2.949.046,87



Documento assinado eletronicamente por **Beatriz Cristina Valentini Grigorio, Coordenador (a)**, em 25/07/2022, às 11:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ademar Stringari Junior, Gerente**, em 26/07/2022, às 20:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013690743** e o código CRC **3F328846**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.178307-0

0013690743v1