

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0012020232/2022 - SED.UIN

Joinville, 21 de fevereiro de 2022.

OBRA:		379 - Construção de quadra coberta na EM Heriberto Hülse							
ENDEREÇO:		Rua Conselheiro Lafayette, 225 - Boa Vista							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Beatriz Cristina Valentini Grigorio - CAU A195905-0							
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,63%	103.210,19	60,00% R\$ 61.926,11	8,00% R\$ 8.256,82	8,00% R\$ 8.256,82	8,00% R\$ 8.256,82	8,00% R\$ 8.256,82	8,00% R\$ 8.256,80
2	INFRAESTRUTURA	13,13%	514.482,16	20,00% R\$ 102.896,43	80,00% R\$ 411.585,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	SUPRAESTRUTURA	12,24%	479.553,69	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 95.910,74	50,00% R\$ 239.776,85	30,00% R\$ 143.866,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,69%	26.875,76	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 13.437,88	50,00% R\$ 13.437,88	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	41,75%	1.635.546,31	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 817.773,16	50,00% R\$ 817.773,15	0,00% R\$ 0,00
6	SISTEMAS DE COBERTURA	21,51%	842.626,89	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 421.313,45	50,00% R\$ 421.313,44	0,00% R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL	0,81%	31.577,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 31.577,25
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,47%	136.089,14	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 68.044,57	50,00% R\$ 68.044,57
9	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,80%	31.232,63	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 31.232,63
10	REVESTIMENTOS	0,14%	5.485,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.485,59
11	ACABAMENTOS / APARELHOS	0,09%	3.387,78	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.387,78
12	ESQUADRIAS	0,59%	23.145,35	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 23.145,35
13	PINTURA	1,47%	57.730,94	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	80,00% R\$ 46.184,75	20,00% R\$ 11.546,19
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,67%	26.289,43	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 5.257,89	80,00% R\$ 21.031,54
	TOTAL SIMPLES	100,00%	3.917.233,11	4,21% R\$ 164.822,54	13,17% R\$ 515.753,29	6,67% R\$ 261.471,55	35,86% R\$ 1.404.647,41	34,89% R\$ 1.366.830,62	5,20% R\$ 203.707,70
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	3.917.233,11	4,21% R\$ 164.822,54	17,37% R\$ 680.575,83	24,05% R\$ 942.047,38	59,91% R\$ 2.346.694,79	94,80% R\$ 3.713.525,41	100,00% R\$ 3.917.233,11



Documento assinado eletronicamente por **Beatriz Cristina Valentini Grigorio, Coordenador (a)**, em 21/02/2022, às 09:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ademar Stringari Junior, Gerente**, em 07/03/2022, às 17:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012020232** e o código CRC **1C5B09E8**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.178307-0

0012020232v1