

		passagem (2,30x2,50)									
	2.7	Instalação e desinstalação mecanizada de contêiner ou módulo habitável de usos diversos. af_03/2024	0,04%	365,90	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
					R\$ 182,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182,95	
	2.8	Locação mensal de cabine de chuveiro	0,54%	4.950,30	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	17,00%	
					R\$ 821,75	R\$ 821,75	R\$ 821,75	R\$ 821,75	R\$ 821,75	R\$ 841,55	
	2.9	[ref. SINAPI - 101576] escoramento de paredes, tipo descontínuo, com tábuas e madeira roliça	1,94%	17.871,40	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
					R\$ 17.871,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	3	DEMOLIÇÕES, DESMONTAGENS E REMOÇÕES	12,13%	111.555,39	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
					R\$ 55.777,69	R\$ 55.777,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	4	ESTRUTURA ENXAIMEL	10,73%	98.601,64	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
					R\$ 0,00	R\$ 49.300,82	R\$ 49.300,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	5	ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO	0,04%	346,10	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 346,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	6	ESTRUTURA DE COBERTURA	19,08%	175.438,37	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.719,18	R\$ 87.719,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	7	ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS	6,99%	64.294,76	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.147,38	R\$ 32.147,38	R\$ 0,00	
	8	ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS	1,23%	11.280,92	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.640,46	R\$ 5.640,46	R\$ 0,00	
	9	PISOS	14,65%	134.693,25	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.346,62	R\$ 67.346,62	R\$ 0,00	
	10	ESQUADRIAS	2,58%	23.676,62	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.838,31	R\$ 11.838,31	R\$ 0,00	
	11	FORROS	1,55%	14.260,15	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.260,15	R\$ 0,00	
	12	ESCADAS	0,40%	3.701,35	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.701,35	R\$ 0,00	
	13	PINTURAS E ACABAMENTOS	6,67%	61.316,10	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.658,05	R\$ 30.658,05	R\$ 0,00	
	14	COBERTURA	1,77%	16.287,87	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.287,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,17%	1.555,99	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.555,99	
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	

	16	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1,13%	10.361,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.361,89	
	17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,22%	38.818,45	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.818,45	
	18	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,40%	3.648,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.648,66	
	19	SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA	0,38%	3.493,32	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.493,32	
		TOTAL SIMPLES	100,00%	919.313,24	12,19%	12,97%	16,81%	30,41%	20,17%	7,46%	
					R\$ 112.074,53	R\$ 119.189,95	R\$ 154.520,93	R\$ 279.535,46	R\$ 185.403,20	R\$ 68.589,17	
		TOTAL ACUMULADO	100,00%	919.313,24	12,19%	25,16%	41,96%	72,37%	92,54%	100,00%	
					R\$ 112.074,53	R\$ 231.264,48	R\$ 385.785,41	R\$ 665.320,87	R\$ 850.724,07	R\$ 919.313,24	
	20063_v218 - Em Edição Emissão em 10/04/2026				Página 1 de 1						



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Lemos Benghi, Coordenador(a)**, em 14/04/2026, às 10:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Pablo Gondim de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 14/04/2026, às 11:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29081633** e o código CRC **165EAD2E**.

Avenida José Vieira, 315 - Bairro América - CEP 89204-110 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.243335-0

29081633v3