

OBRA:		1237 - CEI SANTA CATARINA													
ENDEREÇO:		RUA PORTO RICO, 215													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		FERNANDO STROISCH - CREA 062.522-0													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,95%	179.318,27	100,00% R\$ 179.318,27	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5,82%	534.357,24	8,33% R\$ 44.511,96	8,33% R\$ 44.511,96	8,33% R\$ 44.511,96	8,33% R\$ 44.511,96	8,33% R\$ 44.511,96	8,33% R\$ 44.511,96	8,33% R\$ 44.511,96	8,33% R\$ 44.511,96	8,33% R\$ 44.511,96	8,33% R\$ 44.511,96	8,33% R\$ 44.511,96	8,37% R\$ 44.725,70
3	SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO	0,33%	30.142,10	100,00% R\$ 30.142,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	TERRAPLANAGEM	1,25%	114.597,03	50,00% R\$ 57.298,52	50,00% R\$ 57.298,52	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	ACESSOS PARA HÉLICE CONTÍNUA	0,54%	49.900,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 49.900,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	ESTRUTURAS DE CONCRETO	31,75%	2.914.735,26	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 582.947,05	20,00% R\$ 582.947,05	20,00% R\$ 582.947,05	20,00% R\$ 582.947,05	20,00% R\$ 582.947,05	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	PAREDES E DIVISÓRIAS	9,60%	881.022,99	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 220.255,75	25,00% R\$ 220.255,75	25,00% R\$ 220.255,75	25,00% R\$ 220.255,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	COBERTURAS	2,93%	268.650,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	70,00% R\$ 188.055,50	30,00% R\$ 80.595,21	0,00% R\$ 0,00
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,97%	272.928,52	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 54.585,70	20,00% R\$ 54.585,70	20,00% R\$ 54.585,70	20,00% R\$ 54.585,70	20,00% R\$ 54.585,70	0,00% R\$ 0,00
10	INSTALAÇÕES DE SPDA	0,80%	73.459,94	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 22.037,98	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	70,00% R\$ 51.421,96	0,00% R\$ 0,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,06%	372.415,48	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 74.483,10	20,00% R\$ 74.483,10	20,00% R\$ 74.483,10	20,00% R\$ 74.483,10	20,00% R\$ 74.483,10	0,00% R\$ 0,00
12	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	0,47%	43.016,11	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 21.508,06	50,00% R\$ 21.508,06	0,00% R\$ 0,00
13	CLIMATIZAÇÃO, RENOVAÇÃO DE AR E EXAUSTÃO	2,28%	209.699,63	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 209.699,63

14	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	0,54%	49.248,13	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	70,00% R\$ 34.473,69	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 14.774,44
15	PINTURAS E REVESTIMENTOS DE PAREDE	2,69%	247.234,30	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 123.617,15	50,00% R\$ 123.617,15	0,00% R\$ 0,00
16	REVESTIMENTOS DE PISOS	3,31%	303.637,39	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 151.818,70	50,00% R\$ 151.818,70	0,00% R\$ 0,00
17	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,61%	148.027,43	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 59.210,97	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	60,00% R\$ 88.816,46	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
18	FORROS	1,76%	161.298,28	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 161.298,28	0,00% R\$ 0,00
19	ESQUADRIAS	3,42%	314.020,74	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 157.010,37	50,00% R\$ 157.010,37
20	BANCADAS	0,76%	70.018,06	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 70.018,06
21	METAIS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	1,24%	113.474,03	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 113.474,03
22	MUROS DE CONTENÇÃO	13,28%	1.218.945,08	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 609.472,54	40,00% R\$ 487.578,03	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 121.894,51	0,00% R\$ 0,00
23	GRADIL BARRA CHATA	1,49%	136.912,21	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 68.456,11	50,00% R\$ 68.456,11	0,00% R\$ 0,00
24	CORRIMÃO	0,03%	2.696,82	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.696,82
25	ACESSIBILIDADE	0,53%	48.305,06	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 48.305,06
26	SUBESTAÇÃO	1,37%	126.023,29	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 63.011,65	50,00% R\$ 63.011,65	0,00% R\$ 0,00
27	CENTRAL DE GÁS	0,18%	16.599,19	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 8.299,60	50,00% R\$ 8.299,60	0,00% R\$ 0,00
28	PAVIMENTAÇÃO	2,28%	209.175,12	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 104.587,56	50,00% R\$ 104.587,56
29	PAISAGISMO	0,35%	31.796,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 31.796,55

30	BRINQUEDOS PLAYGROUND	0,16%	14.501,93	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 14.501,93
31	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,05%	4.938,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 4.938,32
32	ELEMENTOS DIVERSOS	0,12%	11.335,76	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 11.335,76
33	SERVIÇOS FINAIS	0,10%	9.142,61	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 9.142,61
	TOTAL SIMPLES	100,00%	9.181.573,58	3,39% R\$ 311.270,84	8,29% R\$ 761.183,01	13,03% R\$ 1.196.286,00	6,83% R\$ 627.459,01	6,83% R\$ 627.459,01	9,23% R\$ 847.714,76	10,64% R\$ 976.783,56	4,29% R\$ 393.836,51	4,29% R\$ 393.836,51	10,04% R\$ 921.637,65	14,02% R\$ 1.287.099,89	9,12% R\$ 837.006,84
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	9.181.573,58	3,39% R\$ 311.270,84	11,68% R\$ 1.072.453,86	24,71% R\$ 2.268.739,85	31,54% R\$ 2.896.198,86	38,38% R\$ 3.523.657,87	47,61% R\$ 4.371.372,63	58,25% R\$ 5.348.156,19	62,54% R\$ 5.741.992,69	66,83% R\$ 6.135.829,20	76,87% R\$ 7.057.466,85	90,88% R\$ 8.344.566,74	100,00% R\$ 9.181.573,58