



MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 26.204.926/0001-92

OBRA: 757 - Construção da Quadra Poliesportiva da José Motta Pires

ENDEREÇO: Rua Parati, 590 - Nova Brasília

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: BRUNO FRANCISCO KONS - CREA SC 143928-1

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	SERVIÇOS GERAIS	5,71%	87.857,89	60,00% R\$ 52.714,73	7,00% R\$ 6.150,05	7,00% R\$ 6.150,05	6,00% R\$ 5.271,47	5,00% R\$ 4.392,89	5,00% R\$ 4.392,89	5,00% R\$ 4.392,89	5,00% R\$ 4.392,92
2	INFRAESTRUTURA	8,33%	128.218,90	37,00% R\$ 47.440,99	44,00% R\$ 56.416,32	19,00% R\$ 24.361,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	SUPRAESTRUTURA	10,64%	163.858,60	0,00% R\$ 0,00	18,00% R\$ 29.494,55	35,00% R\$ 57.350,51	39,00% R\$ 63.904,85	8,00% R\$ 13.108,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,28%	4.322,20	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 4.322,20	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	21,09%	324.662,13	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	19,00% R\$ 61.685,80	38,00% R\$ 123.371,61	27,00% R\$ 87.658,78	16,00% R\$ 51.945,94	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	ESTRUTURA METÁLICA - PILARES E COBERTURA	36,93%	568.551,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	13,00% R\$ 73.911,71	28,00% R\$ 159.194,45	51,00% R\$ 289.961,31	8,00% R\$ 45.484,12	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL	2,47%	37.992,99	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	8,00% R\$ 3.039,44	18,00% R\$ 6.838,74	58,00% R\$ 22.035,93	16,00% R\$ 6.078,88	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,62%	40.416,10	0,00%	6,00%	11,00%	14,00%	29,00%	21,00%	12,00%	7,00%
				R\$ 0,00	R\$ 2.424,97	R\$ 4.445,77	R\$ 5.658,25	R\$ 11.720,67	R\$ 8.487,38	R\$ 4.849,93	R\$ 2.829,13
9	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	2,04%	31.402,29	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,00%	46,00%	33,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.594,48	R\$ 14.445,05	R\$ 10.362,76
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,84%	28.394,24	0,00%	8,00%	16,00%	10,00%	27,00%	24,00%	8,00%	7,00%
				R\$ 0,00	R\$ 2.271,54	R\$ 4.543,08	R\$ 2.839,42	R\$ 7.666,44	R\$ 6.814,62	R\$ 2.271,54	R\$ 1.987,60
11	ESQUADRIAS	2,01%	31.017,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.508,83	R\$ 15.508,83
12	PINTURA	3,06%	47.071,67	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	18,00%	41,00%	29,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.648,60	R\$ 8.472,90	R\$ 19.299,38	R\$ 13.650,79
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,76%	42.429,76	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.429,76
14	LIMPEZA GERAL	0,23%	3.495,64	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	85,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 524,35	R\$ 2.971,29
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.539.691,66	6,50%	6,28%	15,58%	23,84%	28,72%	8,98%	3,98%	6,11%
				R\$ 100.155,72	R\$ 96.757,43	R\$ 239.810,15	R\$ 367.078,79	R\$ 442.193,31	R\$ 138.271,21	R\$ 61.291,97	R\$ 94.133,08
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.539.691,66	6,50%	12,79%	28,36%	52,21%	80,92%	89,91%	93,89%	100,00%
				R\$ 100.155,72	R\$ 196.913,15	R\$ 436.723,30	R\$ 803.802,09	R\$ 1.245.995,40	R\$ 1.384.266,61	R\$ 1.445.558,58	R\$ 1.539.691,66