



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0014292160/2022 - SES.UOS.AOB**

Joinville, 14 de setembro de 2022.

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,23%	220.772,20	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,65%		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,05%	158.978,78	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,29%	14.927,09	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
4	CONTENÇÕES	2,54%	132.617,02	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO	13,23%	690.630,09	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
6	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	5,47%	285.446,71	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
7	ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURAS	12,80%	668.115,28	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
8	ESQUADRIAS	5,53%	288.696,97	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
9	REVESTIMENTOS	8,13%	424.134,78	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%		
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	2,77%	144.301,31	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18,63%	972.154,22	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%		
12	CABEAMENTO ESTRUTURADO	1,53%	79.943,29	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	5,00%		
13	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	1,11%	58.095,77	0,00%	5,00%	5,00%	45,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	5,00%		
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS, METAIS E BANCADAS	6,08%	317.233,88	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
15	PINTURAS	4,41%	230.335,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%		
16	EQUIPAMENTOS	4,29%	223.996,33	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,00%	45,00%	10,00%		
17	PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	4,27%	222.839,18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%		
18	CLIMATIZAÇÃO	1,24%	64.638,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
19	PAISAGISMO	0,30%	15.708,32	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
20	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,09%	4.768,18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
TOTAL SIMPLES				100,00%	5.218.333,02	2,97%	3,03%	5,94%	6,38%	4,75%	4,75%	1,44%	3,21%	3,46%	3,46%	8,29%	8,29%	6,39%	8,24%	9,17%	8,54%	9,58%	
TOTAL ACUMULADO				100,00%	5.218.333,02	2,97%	6,00%	11,94%	18,32%	23,07%	27,82%	29,27%	32,48%	35,94%	39,40%	47,69%	55,98%	62,37%	70,61%	79,78%	88,33%	97,91%	100,00%



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Heloise Alves, Coordenador** (a), em 14/09/2022, às 13:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portal.sei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014292160** e o código CRC **0A1D1A36**.