



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: Escola Avelino Marcante  
Data: 08/11/2019

CRONOGRAMA GLOBAL																		
Agente promotor		Município de Joinville																
Empreendimento		Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de construção de elevador de passageiros para a unidade escolar da Secretaria de Educação E.M Avelino Marcante.																
Logradouro		Rua Guilherme Holz, n° 140, Bom Retiro, Joinville, Santa Catarina																
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		TOTAL
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	Total (R\$)
1	SERVIÇOS GERAIS	30%	11.108,51	10%	3.702,84	10%	3.702,84	10%	3.702,84	10%	3.702,84	10%	3.702,84	10%	3.702,84	10%	3.702,84	37.028,35
2	INFRAESTRUTURA	30%	5.029,98	70%	11.736,63													16.766,61
3	SUPRAESTRUTURA					20%	16.958,75	60%	50.876,26	20%	16.958,75							84.793,77
4	PAREDES/PAINÉIS									20%	5.170,45	80%	20.681,78					25.852,23
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					20%	566,04	60%	1.698,12	20%	566,04							2.830,20
6	ELEVADOR													70%	85.017,51	30%	36.436,08	121.453,59
7	PINTURAS											90%	5.815,14					6.461,27
8	REVESTIMENTO															100%	1.564,92	1.564,92
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES															100%	320,16	320,16
TOTAL DO MÊS			16.138,49		15.439,46		21.227,63		56.277,22		26.398,08		30.199,76		88.720,35		42.670,12	297.071,10
Acumulado			16.138,49		31.577,95		52.805,58		109.082,80		135.480,87		165.680,63		254.400,98		297.071,10	
TOTAL DO MÊS (%)			5,43%		5,20%		7,15%		18,94%		8,89%		10,17%		29,87%		14,36%	100,00%
Acumulado (%)			5,43%		10,63%		17,78%		36,72%		45,61%		55,77%		85,64%		100,00%	

*Sacavem*  
Raphaella B. Sacavem  
Engenheira Civil  
CREA-SC 132700-0

*Rosane Mebs*  
Rosane Mebs  
Gerente de Infraestrutura  
Matrícula 42.983