

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0016131635/2023 - SEINFRA.UBP

Joinville, 07 de março de 2023.

OBRA:	789 - Pavimentação Asfáltica Rua Waldemiro José Borges														
ENDEREÇO:	Rua Waldemiro José Borges														
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2														
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES (ÍNDICE INCC)	0,01%	1.579,71	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
				R\$ 789,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 789,85
1.2	TERRAPLENAGEM (ÍNDICE DNIT)	11,09%	1.463.039,08	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 438.911,72	R\$ 438.911,72	R\$ 438.911,72	R\$ 146.303,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	DRENAGEM (ÍNDICE DNIT)	27,03%	3.564.087,65	0,00%	0,00%	15,00%	20,00%	25,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 534.613,15	R\$ 712.817,53	R\$ 891.021,91	R\$ 712.817,53	R\$ 712.817,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT)	39,63%	5.225.596,35	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	12,00%	15,00%	17,00%	16,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261.279,82	R\$ 783.839,45	R\$ 627.071,56	R\$ 783.839,45	R\$ 888.351,38	R\$ 836.095,42	R\$ 522.559,64	R\$ 522.559,63
1.5	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE (ÍNDICE DNIT)	20,84%	2.748.337,07	15,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%
				R\$ 412.250,56	R\$ 412.250,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 274.833,71	R\$ 274.833,71	R\$ 412.250,56	R\$ 412.250,56	R\$ 549.667,41
1.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ÍNDICE DNIT)	0,47%	61.580,67	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.790,34	R\$ 30.790,33
1.7	SINALIZAÇÃO VERTICAL (ÍNDICE DNIT)	0,93%	122.684,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.342,26	R\$ 61.342,26
	TOTAL SIMPLES	100,00%	13.186.905,05	6,46%	6,45%	7,38%	6,51%	8,74%	11,35%	10,16%	8,03%	8,82%	9,47%	7,79%	8,84%
				R\$ 851.952,14	R\$ 851.162,28	R\$ 973.524,87	R\$ 859.121,45	R\$ 1.152.301,73	R\$ 1.496.656,98	R\$ 1.339.889,09	R\$ 1.058.673,16	R\$ 1.163.185,09	R\$ 1.248.345,98	R\$ 1.026.942,80	R\$ 1.165.149,48
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	13.186.905,05	6,46%	12,92%	20,30%	26,81%	35,55%	46,90%	57,06%	65,09%	73,91%	83,38%	91,16%	100,00%
				R\$ 851.952,14	R\$ 1.703.114,42	R\$ 2.676.639,29	R\$ 3.535.760,74	R\$ 4.688.062,47	R\$ 6.184.719,45	R\$ 7.524.608,54	R\$ 8.583.281,70	R\$ 9.746.466,79	R\$ 10.994.812,77	R\$ 12.021.755,57	R\$ 13.186.905,05

6106\_v22 - Em Edição Emissão em 07/03/2023 10:

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes Silva**, **Coordenador (a)**, em 07/03/2023, às 10:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0016131635** e o código CRC **3D77A5AD**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

22.0.007392-0

0016131635v1