



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0010292723/2021 - SEINFRA.UBP

Joinville, 30 de agosto de 2021.

OBRA:	688 - Requalificação de Via Urbana - PAC II - Rua São Paulo, Rua Guanujá e Rua Barra Velha																				
ENDEREÇO:	Rua São Paulo																				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2																			
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01%	1.165,82	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 1.165,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	7,93%	1.070.161,55	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 214.032,31	R\$ 214.032,31	R\$ 214.032,31	R\$ 214.032,31	R\$ 214.032,31	R\$ 214.032,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	DRENAGEM PLUVIAL	3,85%	519.214,05	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 103.842,81	R\$ 103.842,81	R\$ 103.842,81	R\$ 103.842,81	R\$ 103.842,81	R\$ 103.842,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO URBANA	57,30%	7.728.984,69	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 386.449,23	R\$ 386.449,23	R\$ 386.449,23	R\$ 772.898,47	R\$ 772.898,47	R\$ 772.898,47	R\$ 772.898,47	R\$ 772.898,47	R\$ 772.898,47	R\$ 772.898,47	R\$ 386.449,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	OBRAS COMPLEMENTARES	26,20%	3.533.586,59	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 176.679,33	R\$ 176.679,33	R\$ 176.679,33	R\$ 176.679,33	R\$ 176.679,33	R\$ 176.679,33	R\$ 530.037,99	R\$ 530.037,99	R\$ 353.358,66	R\$ 353.358,66	R\$ 176.679,33	R\$ 353.358,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176.679,33	R\$ 176.679,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	OBRAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4,51%	608.788,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304.394,00	R\$ 304.394,00
7	PAISAGISMO	0,20%	27.260,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.260,80	R\$ 27.260,80
	TOTAL SIMPLES	100,00%	13.489.161,50	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	6,79%	6,79%	5,48%	8,35%	7,04%	8,35%	5,73%	5,73%	7,04%	7,04%	5,12%	2,46%	
			R\$ 495.720,27	R\$ 494.554,45	R\$ 494.554,45	R\$ 494.554,45	R\$ 494.554,45	R\$ 494.554,45	R\$ 916.487,22	R\$ 916.487,22	R\$ 739.807,89	R\$ 1.126.257,13	R\$ 949.577,80	R\$ 1.126.257,13	R\$ 772.898,47	R\$ 772.898,47	R\$ 949.577,80	R\$ 949.577,79	R\$ 690.843,24	R\$ 331.654,80	
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	13.489.161,50	3,67%	7,34%	11,01%	14,67%	18,34%	25,13%	31,93%	37,41%	45,76%	52,80%	61,15%	66,88%	72,61%	78,34%	85,38%	92,42%	97,54%	100,00%
			R\$ 495.720,27	R\$ 990.274,72	R\$ 1.484.829,17	R\$ 1.979.383,62	R\$ 2.473.938,07	R\$ 3.390.425,29	R\$ 4.306.912,51	R\$ 5.046.720,40	R\$ 6.172.977,53	R\$ 7.122.555,33	R\$ 8.248.812,46	R\$ 9.021.710,93	R\$ 9.794.609,40	R\$ 10.567.507,87	R\$ 11.517.085,67	R\$ 12.466.663,46	R\$ 13.157.506,70	R\$ 13.489.161,50	

5145_v14 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes Silva**, **Coordenador (a)**, em 31/08/2021, às 08:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portal.sei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010292723** e o código CRC **D91FD486**.