

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0013150524/2022 - SED.UIN

Joinville, 06 de junho de 2022.

OBRA:		779 - Contratação de empresa especializada - Salas Modulares - EM Nilson W. Bender								
ENDEREÇO:		Rua das Tulipas, 89 – Bairro Paranaguamirim, Joinville - SC.								
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Carla Tais Pereira - CREA 180646-6								
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,95%	295.230,27	50,00% R\$ 147.615,14	12,50% R\$ 36.903,78	12,50% R\$ 36.903,78	12,50% R\$ 36.903,78	12,50% R\$ 36.903,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	INFRAESTRUTURA	4,93%	368.983,41	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 184.491,71	50,00% R\$ 184.491,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	ESTRUTURA MODULAR	81,03%	6.058.568,63	0,00% R\$ 0,00	12,50% R\$ 757.321,08	12,50% R\$ 757.321,08	50,00% R\$ 3.029.284,32	25,00% R\$ 1.514.642,15	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EXTERNAS	0,21%	16.016,14	10,00% R\$ 1.601,61	10,00% R\$ 1.601,61	10,00% R\$ 1.601,61	30,00% R\$ 4.804,84	20,00% R\$ 3.203,23	20,00% R\$ 3.203,24	0,00% R\$ 0,00
5	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL	1,28%	95.660,07	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 28.698,02	40,00% R\$ 38.264,03	30,00% R\$ 28.698,02	0,00% R\$ 0,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS	0,69%	51.782,00	5,00% R\$ 2.589,10	10,00% R\$ 5.178,20	20,00% R\$ 10.356,40	30,00% R\$ 15.534,60	35,00% R\$ 18.123,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA EXTERNAS	0,43%	32.148,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 9.644,66	30,00% R\$ 9.644,66	40,00% R\$ 12.859,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,62%	46.058,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 13.817,61	30,00% R\$ 13.817,61	40,00% R\$ 18.423,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,03%	2.251,56	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.125,78	50,00% R\$ 1.125,78	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	ADEQUAÇÃO ÁREA EXTERNA	5,08%	379.730,92	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 94.932,73	50,00% R\$ 189.865,46	25,00% R\$ 94.932,73
11	FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA	1,02%	76.107,42	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 22.832,23	40,00% R\$ 30.442,97	30,00% R\$ 22.832,22
12	PROJETOS EXECUTIVOS	0,65%	48.924,62	100,00% R\$ 48.924,62	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
13	LIMPEZA FINAL	0,07%	5.485,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 548,57	90,00% R\$ 4.937,12
	TOTAL SIMPLES	100,00%	7.476.948,31	2,68% R\$ 200.730,47	13,18% R\$ 985.496,38	13,56% R\$ 1.014.136,84	41,99% R\$ 3.139.813,61	23,56% R\$ 1.761.310,68	3,38% R\$ 252.758,26	1,64% R\$ 122.702,07
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	7.476.948,31	2,68% R\$ 200.730,47	15,87% R\$ 1.186.226,85	29,43% R\$ 2.200.363,69	71,42% R\$ 5.340.177,30	94,98% R\$ 7.101.487,98	98,36% R\$ 7.354.246,24	100,00% R\$ 7.476.948,31



Documento assinado eletronicamente por **Carla Tais Pereira, Coordenador (a)**, em 06/06/2022, às 11:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013150524** e o código CRC **D3632C35**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

21.0.190534-0

0013150524v1