



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 25441977/2025 - SEINFRA.UBP

Joinville, 13 de maio de 2025.

OBRA:		1520 - Pavimentação Rua Anêmonas e outras																	
ENDEREÇO:		Rua Anêmonas																	
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Antônio Carlos Ramuski - CREA-SC 026930-7																	
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	
1.1	SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC) RUA ANÊMONAS	0,03%	6.577,38	100,00% R\$ 6.577,38	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (INDICE INCC) RUA ANÊMONAS	2,28%	529.464,33	1,64% R\$ 8.683,22	3,39% R\$ 17.948,84	4,64% R\$ 24.567,14	7,33% R\$ 38.809,74	8,27% R\$ 43.786,70	10,53% R\$ 55.752,59	11,13% R\$ 58.929,38	13,74% R\$ 72.748,40	10,38% R\$ 54.958,40	9,02% R\$ 47.757,68	7,82% R\$ 41.404,11	5,91% R\$ 31.291,34	3,61% R\$ 19.113,66	1,41% R\$ 7.465,45	1,18% R\$ 6.247,68	
1.3	CUSTOS DAS ÁREAS SOCIOAMBIENTAL, TRABALHISTA E DE SEGURANÇA DO TRABALHO (INDICE INCC) RUA ANÊMONAS	0,43%	99.436,12	6,67% R\$ 6.632,39	6,67% R\$ 6.632,39	6,67% R\$ 6.632,39	6,67% R\$ 6.632,39	6,67% R\$ 6.632,39	6,67% R\$ 6.632,39	6,67% R\$ 6.632,39	6,67% R\$ 6.632,39	6,67% R\$ 6.632,39	6,67% R\$ 6.632,39	6,67% R\$ 6.632,39	6,67% R\$ 6.632,39	6,67% R\$ 6.632,39	6,67% R\$ 6.632,39	6,62% R\$ 6.582,67	
1.4	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DESMOBILIZAÇÃO (INDICE INCC) RUA ANÊMONAS	1,57%	364.979,91	42,50% R\$ 155.116,46	22,50% R\$ 82.120,48	2,00% R\$ 7.299,60	2,00% R\$ 7.299,60	2,00% R\$ 7.299,60	2,00% R\$ 7.299,60	2,00% R\$ 7.299,60	2,00% R\$ 7.299,60	2,00% R\$ 7.299,60	2,00% R\$ 7.299,60	2,00% R\$ 7.299,60	2,00% R\$ 7.299,60	2,00% R\$ 7.299,60	2,00% R\$ 7.299,60	11,00% R\$ 40.147,79	
1.5	TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) RUA ANÊMONAS	8,12%	1.885.254,75	6,00% R\$ 113.115,29	8,00% R\$ 150.820,38	8,00% R\$ 150.820,38	8,00% R\$ 150.820,38	12,00% R\$ 226.230,57	12,00% R\$ 226.230,57	12,00% R\$ 226.230,57	12,00% R\$ 226.230,57	10,00% R\$ 188.525,48	8,00% R\$ 150.820,38	4,00% R\$ 75.410,19	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
1.6	PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) RUA ANÊMONAS	20,69%	4.802.360,00	0,00% R\$ 0,00	3,50% R\$ 168.082,60	5,50% R\$ 264.129,80	7,50% R\$ 360.177,00	7,50% R\$ 360.177,00	9,40% R\$ 451.421,84	9,60% R\$ 461.026,56	10,00% R\$ 480.236,00	13,00% R\$ 624.306,80	12,00% R\$ 576.283,20	12,00% R\$ 576.283,20	7,34% R\$ 352.493,22	2,66% R\$ 127.742,78	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
1.7	DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM) RUA ANÊMONAS	30,43%	7.063.053,25	0,00% R\$ 0,00	2,00% R\$ 141.261,07	4,50% R\$ 317.837,40	9,50% R\$ 670.990,06	10,00% R\$ 706.305,32	14,00% R\$ 988.827,45	15,00% R\$ 1.059.457,99	20,00% R\$ 1.412.610,65	10,00% R\$ 706.305,32	7,00% R\$ 494.413,73	3,00% R\$ 211.891,60	3,00% R\$ 211.891,60	2,00% R\$ 141.261,07	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
1.8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) RUA ANÊMONAS	0,30%	69.110,94	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 6.911,09	10,00% R\$ 6.911,09	10,00% R\$ 6.911,09	20,00% R\$ 13.822,19	30,00% R\$ 20.733,28	20,00% R\$ 13.822,19	
1.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL) RUA ANÊMONAS	2,15%	500.102,08	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 75.015,31	30,00% R\$ 150.030,62	30,00% R\$ 150.030,62	7,00% R\$ 35.007,15	8,00% R\$ 40.008,17	10,00% R\$ 50.010,21	
1.10	OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) RUA ANÊMONAS	7,36%	1.708.299,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	2,00% R\$ 34.166,00	3,00% R\$ 51.249,00	5,00% R\$ 85.414,99	10,00% R\$ 170.829,99	10,00% R\$ 170.829,99	10,00% R\$ 170.829,99	15,00% R\$ 256.244,98	15,00% R\$ 256.244,98	15,00% R\$ 256.244,98	9,00% R\$ 153.746,99	6,00% R\$ 102.497,99	
1.11	MURO DE CONTENÇÃO (INDICE INCC) RUA	0,29%	66.448,97	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 13.329,59	30,00% R\$ 20.000,00	30,00% R\$ 20.000,00	15,00% R\$ 9.999,00	5,00% R\$ 3.333,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	

	ANÊMONAS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.289,79	R\$ 19.934,69	R\$ 19.934,69	R\$ 9.967,35	R\$ 3.322,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.12	INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC) RUA ANÊMONAS	0,52%	121.789,58	20,00% R\$ 24.357,92	20,00% R\$ 24.357,92	15,00% R\$ 18.268,44	15,00% R\$ 18.268,44	15,00% R\$ 18.268,44	10,00% R\$ 12.178,96	5,00% R\$ 6.089,48	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.1	SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC) RUA ESTEVES JUNIOR	0,01%	1.706,01	100,00% R\$ 1.706,01	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.2	TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) RUA ESTEVES JUNIOR	2,62%	608.952,73	5,00% R\$ 30.447,64	10,00% R\$ 60.895,27	10,00% R\$ 60.895,27	20,00% R\$ 121.790,55	10,00% R\$ 60.895,27	10,00% R\$ 60.895,27	10,00% R\$ 60.895,27	12,50% R\$ 76.119,09	12,50% R\$ 76.119,09	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.3	PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) RUA ESTEVES JUNIOR	6,87%	1.595.218,22	0,00% R\$ 0,00	5,00% R\$ 79.760,91	10,00% R\$ 159.521,82	12,50% R\$ 199.402,28	12,50% R\$ 199.402,28	12,50% R\$ 199.402,28	12,50% R\$ 199.402,28	12,50% R\$ 199.402,28	12,50% R\$ 199.402,28	10,00% R\$ 159.521,82	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.4	DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM) RUA ESTEVES JUNIOR	5,59%	1.297.569,44	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 129.756,94	10,00% R\$ 129.756,94	10,00% R\$ 129.756,94	10,00% R\$ 129.756,94	10,00% R\$ 129.756,94	10,00% R\$ 129.756,94	10,00% R\$ 129.756,94	10,00% R\$ 129.756,94	10,00% R\$ 129.756,94	10,00% R\$ 129.756,94	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) RUA ESTEVES JUNIOR	0,13%	31.262,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 3.126,21	30,00% R\$ 9.378,63	60,00% R\$ 18.757,26	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL) RUA ESTEVES JUNIOR	0,02%	4.788,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 478,81	30,00% R\$ 1.436,43	60,00% R\$ 2.872,86	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.7	OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) RUA ESTEVES JUNIOR	1,67%	388.266,29	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 38.826,63	10,00% R\$ 38.826,63	10,00% R\$ 38.826,63	12,50% R\$ 48.533,29	17,50% R\$ 67.946,60	20,00% R\$ 77.653,26	20,00% R\$ 77.653,26	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.8	MURO DE CONTENÇÃO (INDICE INCC) RUA ESTEVES JUNIOR	0,04%	9.107,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 9.107,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.9	INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC) RUA ESTEVES JUNIOR	0,17%	38.421,81	100,00% R\$ 38.421,81	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.1	SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC) RUA GUILHON RIBEIRO	0,01%	1.706,01	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.706,01	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.2	TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) RUA GUILHON RIBEIRO	0,21%	48.519,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	35,00% R\$ 16.981,71	45,00% R\$ 21.833,63	20,00% R\$ 9.703,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.3	PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) RUA GUILHON RIBEIRO	0,39%	91.107,63	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 45.553,82	45,00% R\$ 40.998,43	5,00% R\$ 4.555,38	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.4	DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM) RUA GUILHON RIBEIRO	0,72%	168.173,09	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 33.634,62	55,00% R\$ 92.495,20	15,50% R\$ 26.066,83	9,50% R\$ 15.976,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) RUA GUILHON RIBEIRO	0,12%	27.545,24	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 2.754,52	90,00% R\$ 24.790,72	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL) RUA GUILHON RIBEIRO	0,02%	4.694,14	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 469,41	90,00% R\$ 4.224,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.7	OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) RUA GUILHON RIBEIRO	0,06%	13.327,96	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 1.332,80	50,00% R\$ 6.663,98	40,00% R\$ 5.331,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.8	INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC) RUA GUILHON RIBEIRO	0,00%	326,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 326,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.1	SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC) RUA SANTO	0,01%	1.706,01	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.706,01	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

	AGOSTINHO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.706,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2	TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) RUA SANTO AGOSTINHO	0,80%	184.587,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 27.688,08	30,00% R\$ 55.376,15	20,00% R\$ 36.917,44	20,00% R\$ 36.917,44	10,00% R\$ 18.458,72	5,00% R\$ 9.229,36	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.3	PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) RUA SANTO AGOSTINHO	1,77%	410.054,04	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	12,50% R\$ 51.256,75	12,50% R\$ 51.256,75	20,00% R\$ 82.010,81	20,00% R\$ 82.010,81	20,00% R\$ 82.010,81	15,00% R\$ 61.508,11	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.4	DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM) RUA SANTO AGOSTINHO	2,32%	537.739,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	5,00% R\$ 26.886,98	20,00% R\$ 107.547,93	20,00% R\$ 107.547,93	18,00% R\$ 96.793,14	17,00% R\$ 91.415,74	17,05% R\$ 91.684,61	2,95% R\$ 15.863,32	0,00% R\$ 0,00
4.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) RUA SANTO AGOSTINHO	0,02%	3.604,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 1.441,82	60,00% R\$ 2.162,72	0,00% R\$ 0,00
4.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL) RUA SANTO AGOSTINHO	0,01%	2.992,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 1.196,93	60,00% R\$ 1.795,39	0,00% R\$ 0,00
4.7	OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) RUA SANTO AGOSTINHO	1,58%	367.678,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 36.767,89	15,00% R\$ 55.151,83	21,00% R\$ 77.212,56	32,00% R\$ 117.657,24	22,00% R\$ 80.889,35	0,00% R\$ 0,00
4.8	INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC) RUA SANTO AGOSTINHO	0,03%	7.044,95	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 7.044,95	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5.1	SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC) PONTE ANEMONAS	0,01%	1.706,01	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.706,01	0,00% R\$ 0,00
5.2	PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) PONTE ANEMONAS	0,60%	140.038,38	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	65,00% R\$ 91.024,95	35,00% R\$ 49.013,43
5.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) PONTE ANEMONAS	0,03%	7.591,06	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 7.591,06
	TOTAL SIMPLES	100,00%	23.212.312,53	1,66% R\$ 385.058,10	3,71% R\$ 861.636,80	4,91% R\$ 1.139.729,18	7,44% R\$ 1.726.344,91	7,81% R\$ 1.812.855,20	9,69% R\$ 2.248.408,21	10,28% R\$ 2.386.368,46	12,74% R\$ 2.957.534,87	10,38% R\$ 2.408.391,69	9,31% R\$ 2.160.037,82	7,99% R\$ 1.855.396,53	6,65% R\$ 1.543.162,14	4,17% R\$ 967.269,52	2,09% R\$ 484.206,07	1,19% R\$ 275.913,02
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	23.212.312,53	1,66% R\$ 385.058,10	5,37% R\$ 1.246.694,90	10,28% R\$ 2.386.424,09	17,72% R\$ 4.112.769,00	25,53% R\$ 5.925.624,20	35,21% R\$ 8.174.032,41	45,49% R\$ 10.560.400,88	58,24% R\$ 13.517.935,75	68,61% R\$ 15.926.327,44	77,92% R\$ 18.086.365,26	85,91% R\$ 19.941.761,79	92,56% R\$ 21.484.923,92	96,73% R\$ 22.452.193,44	98,81% R\$ 22.936.399,51	100,00% R\$ 23.212.312,53

16621_v30 - Em Edição
Emissão em 13/05/2025
12:09:22



Documento assinado eletronicamente por **Antônio Carlos Ramuski**, **Usuário Externo**, em 13/05/2025, às 15:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25441977** e o código CRC **2A204CB3**.