

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0010032863/2021 - SED.UIN

Joinville, 04 de agosto de 2021.

OBRA:		267 - Reforma e ampliação da quadra da EM Sadalla Amin Ghanem - Etapa 02									
ENDEREÇO:		Rua Evangelista Justino Espíndola, 125 - Parque Guarani - Joinville									
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Rosane Mebs - CREA 0406829									
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	SERVIÇOS GERAIS	10,59%	179.156,12	42,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%
				R\$ 75.245,57	R\$ 14.332,49	R\$ 14.332,49	R\$ 14.332,49	R\$ 14.332,49	R\$ 14.332,49	R\$ 14.332,49	R\$ 17.915,61
2	INFRAESTRUTURA	1,86%	31.454,45	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 12.581,78	R\$ 18.872,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	SUPERESTRUTURA PRÉ-MOLDADA	2,06%	34.866,24	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 13.946,50	R\$ 20.919,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	SUPERESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO"	2,59%	43.794,85	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 17.517,94	R\$ 26.276,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	PAREDES/DIVISÓRIAS/PAINÉIS	3,18%	53.858,70	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.929,35	R\$ 26.929,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	COBERTURA	47,35%	801.074,20	2,50%	10,00%	15,00%	30,00%	17,50%	15,00%	10,00%	0,00%
				R\$ 20.026,86	R\$ 80.107,42	R\$ 120.161,13	R\$ 240.322,26	R\$ 140.187,99	R\$ 120.161,13	R\$ 80.107,41	R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,33%	73.261,42	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.652,28	R\$ 14.652,28	R\$ 14.652,28	R\$ 14.652,28	R\$ 14.652,30
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,77%	63.795,07	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.379,51	R\$ 15.948,77	R\$ 15.948,77	R\$ 15.948,77	R\$ 9.569,25
9	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	1,73%	29.195,38	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.919,54	R\$ 11.678,15	R\$ 14.597,69
10	REVESTIMENTOS	2,51%	42.446,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.467,65	R\$ 16.978,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	ACABAMENTOS/APARELHOS	1,20%	20.238,48	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.071,54	R\$ 14.166,94
12	ESQUADRIAS	0,82%	13.916,89	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.916,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	PINTURAS	7,05%	119.253,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.850,69	R\$ 95.402,78
14	PAVIMENTAÇÃO	6,70%	113.350,33	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.005,10	R\$ 34.005,10	R\$ 45.340,13
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,27%	72.157,18	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	5,00%	40,00%	50,00%
				R\$ 721,57	R\$ 721,57	R\$ 721,57	R\$ 721,57	R\$ 721,57	R\$ 3.607,86	R\$ 28.862,87	R\$ 36.078,60
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.691.818,86	6,42%	8,60%	12,37%	17,93%	13,31%	13,16%	13,57%	14,64%
				R\$ 108.575,78	R\$ 145.498,59	R\$ 209.341,19	R\$ 303.337,46	R\$ 225.227,64	R\$ 222.605,60	R\$ 229.509,30	R\$ 247.723,30
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.691.818,86	6,42%	15,02%	27,39%	45,32%	58,63%	71,79%	85,36%	100,00%
				R\$ 108.575,78	R\$ 254.074,37	R\$ 463.415,56	R\$ 766.753,02	R\$ 991.980,66	R\$ 1.214.586,26	R\$ 1.444.095,56	R\$ 1.691.818,86

960_v415 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Cassiano Pereira Sprotte, Gerente**, em 09/08/2021, às 11:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Rosane Mebs, Coordenador (a)**, em 10/08/2021, às 09:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010032863** e o código CRC **A4430FE5**.