

**CAIXA****CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
(SELECIONAR)Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Urbanização do Acesso da Vigorelli	Urbanização do Acesso da Vigorelli

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 09/22	2 10/22	3 11/22	4 12/22	5 01/23	6 02/23	7 03/23	8 04/23	9 05/23	10 06/23	11 07/23	12 08/23
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	81.103,30	% Período:	100,00%											
1.1.	ADMINISTRAÇÃO	78.060,13	% Período:	100,00%											
1.2.	INSTALAÇÃO DE OBRA	3.043,17	% Período:	100,00%											
2.	DEMOLIÇÃO	8.280,72	% Período:	100,00%											
2.1.	DEMOLIÇÃO	8.280,72	% Período:	100,00%											
3.	PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS	565.030,74	% Período:	22,44%	30,00%	30,00%	17,56%								
3.1.	PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS	317.015,66	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%									
3.2.	Guia de Meio Fio	248.015,08	% Período:		30,00%	30,00%	40,00%								
4.	MOBILIÁRIO URBANO	38.381,78	% Período:					50,00%	50,00%						
4.1.	Equipamento	38.381,78	% Período:					50,00%	50,00%						
5.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - S	-	% Período:												
5.1.	SINALIZAÇÃO - SERÁ EXECUTADA PELA PR	-	% Período:					50,00%	50,00%						
6.	PAISAGISMO	41.129,58	% Período:				100,00%								
6.1.	PLANTIO DE GRAMA E ARVORES	41.129,58	% Período:				100,00%								
7.	LIMPEZA FINAL	12.498,66	% Período:						100,00%						
7.1.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	12.498,66	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 746.424,78			%:	28,96%	22,71%	22,71%	18,80%	2,57%	4,25%						
Período:	Repasso:	-		-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	216.190,28		169.509,23	169.509,22	140.335,61	19.190,89	31.689,55							
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	216.190,28		169.509,23	169.509,22	140.335,61	19.190,89	31.689,55							
Acumulado:	%:			28,96%	51,67%	74,38%	93,18%	95,75%	100,00%						
	Repasso:	-		-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	216.190,28		385.699,51	555.208,73	695.544,34	714.735,23	746.424,78							
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	216.190,28		385.699,51	555.208,73	695.544,34	714.735,23	746.424,78							

JOINVILLE

Local

sexta-feira, 14 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ROGÉRIO FERRARI MAISTRO

CREA/CAU: 103401-3

ART/RRT: